

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

ROSSETA s.r.o.

Sídlo: Školská 144/58, 013 06 Terchová, Slovenská republika
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Okresným soudem v Žilina, oddíl: Sro, vložka číslo: 19139/L
Zastoupený: Jaroslav Michalek, konateľ
IČ: 36 284 475
DIČ: CZ685381145
ID datové schránky: yfwtyuq
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxx
(dále též jen „Zhotovitel“)

Společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 20. 3. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**Jevišovka, klapky, stavidla - oprava**“, číslo smlouvy objednatele 497/2024-SML (dále jen „smlouva o dílo“).
- Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zapříčiněných nadměrnými srážkovými úhrny v období 13. – 16. 9. 2024, které v lokalitě způsobily povodňové stavy, které nebylo možné převést běžnými způsoby převádění vody, musely být práce na stavbě až do opadnutí zvýšené hladiny vody přerušeny. Jedná se o neočekávanou událost. Zhotovitel postupoval dle povodňového plánu, řádně zabezpečil staveniště, které bylo následně zatopeno. Přístupové cesty k jednotlivým stavebním objektům jsou vedeny po ochranných hrázích, přičemž se jedná o jediný možný přístup k objektům. Hráze z důvodu podmáčení neumožňovaly přístup techniky ke stavebním objektům. Tato událost je

řádně zaznamenána ve stavebním deníku včetně fotodokumentace. Pro řádné dokončení díla je tedy nutné prodloužit termín dokončení Díla.

3. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla. Byl stanoven dílčí termín pro dokončení betonáže všech objektů, zhotovení dlažeb, osazení a obetonování potrubí, osazení klapek a stavidel a provedení zpětných zásypů v hrázi kolem objektů do 16. 12. 2024.

4. Jelikož se jedná o provádění prací na určených vodních dílech – tělesech oboustranných ochranných hrází, je nutné řádně provést zpětné zásypy těles hrází s ohledem na nutnost dodržení technologického postupu prací při zpětném zásypu po vrstvách 0,30 m s následným řádným zhutněním na min. 95% Proctor Standard, vše v souladu s ČSN 75 2410, ČSN 72 1006, ČSN 75 2200, ČSN 75 2130, s následným vysvahováním a přesypáním korun těles hrází z důvodu konsolidace a osetí travní směsí.

Zpětný zásyp a následné zhutnění musí být prováděno za vhodných klimatických podmínek, kdy hutněná zemina musí mít optimální vlhkost, tj. nesmí být rozbředlá, podmáčená, případně namrzlá. Zpětný zásyp, vrstvy zeminy, se smí navážet až na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, bez kaluží vody a bez rozbahněné zeminy. Zemina znehodnocena mrazem, deštěm apod. musí být odstraněna stejně jako sníh a led.

Sypání a zhutnění hrází se nesmí provádět za deštivého počasí nebo při sněžení a při mrazu.

Dále je v rámci stavby nutné provést opravu příjezdových cest, které byly vedeny, z důvodu špatné přístupnosti k objektům, po koruně zemních těles oboustranných ochranných hrází. Vlivem klimatických podmínek došlo k rozježdění korun ochranných hrází (vyjeté koleje od dvoustopých vozidel) a tyto je též nutné srovnat, řádně zhutnit a uvést do původního stavu, což je možné pouze za vhodných klimatických podmínek.

Z uvedených důvodů jsou pro řádné provedení díla za dodržení technologických postupů nutné vhodné klimatické podmínky. Smluvní strany se tedy dohodly na posunutí termínu dokončení Díla do 15. 5. 2025. Do tohoto termínu budou provedeny zpětné zásypy v předepsané míře zhutnění, svahování, uvedení přístupových cest a dotčených ploch do původního stavu a provedeno osetí.

5. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Termíny a místo plnění Díla

Původní znění:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 29. 11. 2024
--	------------------------

Nové znění:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

<i>termín dokončení betonáže všech objektů, zhotovení dlažeb, osazení a obetonování potrubí, osazení klapek a stavidel a provedení zpětných zásypů v hrázi kolem objektů</i>	<i>do 16. 12. 2024</i>
<i>termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli</i>	do 15. 5. 2025

6. Zadavatel při uzavírání dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Prodloužení lhůty plnění pro stavební práce spojené se zásahem do zvodnělého koryta toku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o takovou změnu smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neboť kterýkoliv jiný dodavatel by musel respektovat povodňovou situaci, která znemožnila provést Dílo v termínech podle smlouvy. Prodloužení lhůty nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku, a která si smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutí podle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram prací

V Brně dne: 16. 12. 2024

V Terchovej dne: 9. 12. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
ROSSETA s.r.o.
Jaroslav Michálek
konatel