

## Dohoda o prodloužení termínu objednávky

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Objednávka číslo: | 2023/00316/OI/OBJ |
| Datum vyhotovení  | 09.03.2023        |
| ORG akce:         | 6000101616-101623 |

### Dodavatel:

ČOS exim, s. r. o.  
Alešova 366/26  
370 01 České Budějovice

IČO: 47237287  
DIČ CZ47237287

Č. účtu:

### Odběratel:

Olomoucký kraj  
779 00 Olomouc  
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460

### Předmět objednávky:

Na základě dohody obou stran se mění termín ukončení u objednávky 2023/00316/OI/OBJ na akci „Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání“ (ORG 6000101616) na zpracování dokumentace změn užívání některých místností a zajištění schválení těchto změn příslušnými stavebními úřady, po získání souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS): Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje (KHS OK) a Hasičská záchranná stanice Olomouckého kraje (HZS OK) z 20.12.2024 na 15.02.2025, aby stavební úřad vydal změnu užívání.

Stavební úřad MmOl, oddělení stavebního úřadu vyzval dne 22.10.2024 vlastníka stavby Olomoucký kraj v zastoupení: ČOS exim, s. r. o. aby podání pro „Domov seniorů pohoda Chválkovice, p.o. - Dobudování EPS s napojením na CPO - Dokumentace změn užívání“ doložil závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje k dokumentaci ke změně užívání a závazná stanoviska dotčených orgánů Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje k vlastní změně užívání (po splnění požadavků stanovených v závazných stanoviscích dotčených orgánů k dokumentaci ke změně užívání), v řízení o změně v užívání části do 23.12. 2024. Zhotovitel zajistil nové závazné koordinované stanovisko od HZS vydané 22.11.2024.

KHS byly předloženy v žádosti ke změně užívání 03.12.2024 podklady o splnění 4 podmínek ze závazného stanoviska z 31.01.2024 (zajistil provozovatel: měření umělého osvětlení, měření expozice chemickým škodlivin a prašnosti u svářeče, doplnění oční spršky - možností vyplachování oka pitnou vodou ve sklad chemikálií, větrání jednotlivých místností - dokladováno fotkami).

KHS nevydá své nové stanovisko dříve než za 30 dní, tj. 03.01.2025. Proto zhotovitel požádal stavební úřad (SÚ) o prodloužení lhůty předložení splnění podmínek a SÚ v usnesení z 13.12.2024 prodloužil lhůtu pro předložení do 23.01.2025.

Zajišťuje

### Cena včetně DPH:

Předpokládána cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

1. náměstek hejtmána