

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k objednávce č. 250/Říh/ori/202402103

Změnový list č. 1 ze dne 16. 12. 2024

Název stavby:	Obnova chodníku v ulici Scheinerova, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	č. 62/Říh/ORI/202400612
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatelů o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká ceny díla.	
<u>Popis změn:</u> Předpokládalo se, že pod dlažbou budou pouze nestmelené vrstvy, ale vyskytly se zde podkladní betony, které bylo nutné odstranit ručním způsobem z důvodu stísněných poměrů a z obavy poškození plotů. Dále se předpokládalo, že podkladní vrstvy pod dlažbou budou alespoň trochu vhodné, z tohoto důvodu bylo v původním rozpočtu uvažováno výměna podloží celoplošně v tl. 100 mm, tedy 14 m ³ . Podloží bylo naprosto nevhodné a bylo nutné odtěžení stávajícího materiálu do hl. konstrukce celoplošně 300 mm betonovým recyklátem a štěrkodrtí. Dotačně byla zemní pláň osazena geotextilií, aby byl dodržen minimální modul přetvárnosti. Přílohou změnového listu je fotodokumentace změn. Kubatury a výměry: Původní sanace podkladu v tl. 100 mm v ploše 130 m ² = 14 m ³ Upravená sanace podkladu v tl. 300 mm v ploše 130 m ² = 39 m ³ Navýšení je 25 m ³ betonového recyklátu a štěrku.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Investor chtěl zajistit vyšší únosnost chodníku z důvodu jednopruhové obousměrné komunikace. Do areálu loděnice zajiždění těžká vozidla, autobusy, které občas najíždí na chodník. I z toho důvodu je dlažba v tl. 80 mm.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatelů.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-


Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	721.330,- Kč s DPH + 90.326,- Kč s DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	811.655,90 Kč s DPH
Nová cena díla vč. DPH:	-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15. 12. 2024
Nový termín dokončení díla:	-

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis



Příloha změnového listu: