

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	ANTON A SYN s.r.o.			Datum: 23.6.2017	
Investor:	Zdravotnická záchranná služba KHK				
Název akce:	Zateplení výjezdového stanoviště Jaroměř				
Způsob odeslání/předání datum:	poštou	e-mailem ANO	faxem	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Odvlhčení zdiva					
Popis a zdůvodnění změny: Na jihozápadním rohu budovy je zdivo z neznámých důvodů vlhké a po zateplení EPS polystyrenem by nebylo zajištěno jeho odvětrání. Z tohoto důvodu byl zvolen způsob zateplení systémem Baumit Open face, který zajistí odvětrání i po nalepení izolantu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce/ méněpráce:					
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ANO	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Souhlasí					
Stanovisko projektanta stavby:					
Souhlasí					
Příloha:	Rozpočet změnového listu č. 1				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	ANTON A SYN s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Novák - TDS	
Datum:	23.6.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Odvlhčení zdiva		
Popis a zdůvodnění změny: Na jihozápadním rohu budovy je zdivo z neznámých důvodů vlhké a po zateplení EPS polystyrénem by nebylo zajištěno jeho odvětrání. Z tohoto důvodu byl zvolen způsob zateplení systémem Baumit Open face, který zajistí odvětrání i po nalepení izolantu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 23.520,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 31.920,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 8.400,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Zůstává dle SOD	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení, apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele	Podpis zmocněnce zhotovitele	
Datum: 31.7.2017	Datum: 31.7.2017	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	ANTON A SYN s.r.o.				Datum: 8.7.2017
Investor:	Zdravotnická záchranná služba KHK				
Název akce:	Zateplení výjezdového stanoviště Jaroměř				
Způsob odeslání/předání datum:	poštou	e-mailem ANO	faxem	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Úprava podhledů římsy					
Popis a zdůvodnění změny: Bezúdržbové provedení úpravy podhledů římsy					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce/ méněpráce:					
záměr objednatele ANO	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Souhlasí					
Stanovisko projektanta stavby:					
Souhlasí					
Příloha:	Rozpočet změnového listu č. 2				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ: 2
Zhotovitel:	ANTON A SYN s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Novák - TDS	
Datum:	8.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Úprava podhledů římsy		
Popis a zdůvodnění změny: Bezúdržbové provedení úpravy podhledů římsy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 16.306,25 Kč	Cena víceprací bez DPH: 16.306,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Zůstává dle SOD	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení, apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele	Podpis zmocněnce zhotovitele	
Datum: 31.7.2017	Datum: 31.7.2017	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	ANTON A SYN s.r.o.				Datum: 8.7.2017
Investor:	Zdravotnická záchranná služba KHK				
Název akce:	Zateplení výjezdového stanoviště Jaroměř				
Způsob odeslání/předání datum:	poštou	e-mailem ANO	faxem	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna skladby střešní izolace proti vodě					
Popis a zdůvodnění změny: V PD bylo navrženo řešení systému DEK, které nezajišťuje zatékání vody do tepelného izolantu, proto bylo navrženo řešení s izolací ve vrchní vrstvě viz. zápis z KD bod č. C 1.1					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce/ méněpráce:					
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Souhlasí					
Stanovisko projektanta stavby:				
Souhlasí					
Příloha:	Rozpočet změnového listu č. 1				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ: 3
Zhotovitel:	ANTON A SYN s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Novák - TDS	
Datum:	8.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Změna skladby střešní izolace proti vodě		
Popis a zdůvodnění změny: V PD bylo navrženo řešení systému DEK, které nezajišťuje zatékání vody do tepelného izolantu, proto bylo navrženo řešení s izolací ve vrchní vrstvě viz. zápis z KD bod č. C 1.1		
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 6.857,45 Kč		Cena víceprací bez DPH: 6.857,45 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 0,- Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Zůstává dle SOD
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení, apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele		Podpis zmocněnce zhotovitele
Datum: 31.7.2017		Datum: 31.7.2017

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: