

PŘÍLOHA a)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-59/1153/200/20/2024

evidenční znak: OV2-666/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TB/RB/2024/057/RB5P

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDACTED] náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[REDACTED] – 1.zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“),

a

II. STRABAG a.s.

Zastoupena: - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti

Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele: Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti [REDACTED]

[REDACTED] Ing. Vlasta Svobodová - ekonomický vedoucí oblasti ([REDACTED])

[REDACTED]

[REDACTED] Ing. Zbyněk Pernica, vedoucí [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.5.2024 Smlouvu o dílo č. **SMLO-59/1153/200/20/2024** (dále jen „Smlouva“) na dílčí plnění části veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 1“, v části realizace Díla „**Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 1**“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve

prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
12 840 387,40	2 696 481,35	15 536 868,75

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 219 249,47 Kč bez DPH na základě vypuštěných a dodatečných prací. Jednotlivé důvody navýšení smluvní částky jsou popsány ve změnových listech (ZBV 01 – ZBV 05), který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

SOD	12 621 137,93
ZBV 1	-110 274,70
ZBV 2	133 129,97
ZBV 3	138 357,45
ZBV 4	26 501,04
ZBV 5	31 535,71
ZBV celkem	219 249,47
dodatek č. 1	12 840 387,40

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Dodatek vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

- Č. 1.- ZBV 01 ze dne 6.12.2024 ve formátu PDF.
- Č. 2. - ZBV 02 ze dne 6.12.2024 ve formátu PDF.
- Č. 3 - ZBV 03 ze dne 6.12.2024 ve formátu PDF.
- Č. 4 - ZBV 04 ze dne 10.12.2024 ve formátu PDF.
- Č. 5 - ZBV 05 ze dne 10.12.2024 ve formátu PDF.

V Pardubicích dne:
Za Objednatele:

Ing. Zdeněk Vašák
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.12.17
10:51:59 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Radek Novotný
Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 0837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2024.12.19 16:13:21
+01'00'

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG a.s.

Ing. Vlasta Svobodová
Podepsal Ing. Vlasta Svobodová
DN: cn=Ing. Vlasta Svobodová, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/1041,
email=vlasta.svobodova@strabag.com
Datum: 2024.12.20 09:28:36 +01'00'

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG a.s.

Ing. Zbyněk Pernica
Podepsal Ing. Zbyněk Pernica
DN: cn=Ing. Zbyněk Pernica, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841.1216,
email=zbynek.pernica@strabag.com
Datum: 2024.12.17 16:14:36 +01'00'

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024	Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 101.1/001	Číslo ZBV: 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 – Silnice – ÚSEK 1		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Zhotovitel po frézování asf. vrstev a odstranění podkladní vrstvy z penetrace narazil na štětové podkladní vrstvy. Jelikož nalezená vrstva vykazovala dobré prvotní vlastnosti a její ponechání bylo časově výhodné pro další realizaci stavebních prací (s ohledem na zachování požadované životnosti a funkčnosti Díla), byly dle AD provedeny statické zatěžovací zkoušky na ověření únosnosti. Vzhledem ke kladným výsledkům laboratorních zkoušek (výsledky modulu přetvárnosti 174-223 MPa, poměr Edef2/Edef1 průměrně 1,3) bylo rozhodnuto o ponechání této vrstvy v ose komunikace a provedení pouze sanací okrajů vozovky, které byly zhotoveny z jiného, méně únosného materiálu (odpočet množství u stávajících položek s kódem 014102.2, 113323, 113328, 123738, 17120, 18110, 21450.A, 21450.B, 21450.C, 21461, 56313 a 56335). Dle návrhu AD byl dále proveden odkop v tl. 200 mm pod stávající úroveň podkladů (navýšení množství u stávající pol. 132738 a navazující položky s kódem 014102.3). Na tento podklad byla rozprostřena vrstva ze šterkodrti fr. 32/63 v tl. 200 mm (nová pol. s kódem 56434.N), která byla následně prolita cementovou maltou a následovala vrstva ze šterkodrti 0/32 v tl. 200 mm (navýšení pol. 56334). Poté bylo položeno mechanicky zpevněné kamenivo v tloušťce 250 mm (nová pol. 56315.N). Na štětovou vrstvu v ose byla provedena vyrovnávka z asf. vrstvy ACO 8 v prům. tloušťce 40 mm (nová pol. s kódem 574A31.N), tak aby dosahovala stejné úrovně jako vrchní vrstva MZK v okrajích vozovky. Na výškově sjednocenou spáru MZK a ACO 8 bude položena výztužná geomříž pro zabránění možným budoucím deformacím vozovky (nová položka 57475.N). Poté následuje již původně navržená konstrukce asf. vrstev z PDPS.

Tato Změna je zařazena do skupiny změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu neodhalení vyhovující podkladní štětové vrstvy diagnostickým průzkumem (výsledky provedeného diagnostického průzkumu nesplnily požadované hodnoty kalifornského poměru únosnosti štětové vrstvy, a byly tak navrženy k výměně), po obnažení této vrstvy a provedení ověřujících laboratorních zkoušek se ovšem ukázal opak. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:




Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-2 151 308,54	2 041 033,84	-110 274,70

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba

jméno

datum,
podpis
+01'00"

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024 Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 – Silnice – ÚSEK 1		Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 101.1/001	Číslo ZBV: 001
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno		datum, podpis
Technický dozor	jméno		datum, podpis
Zhotovitel	jméno		datum, podpis
			Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024	Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 301/001	Číslo ZBV: 002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 – Dešťová kanalizace – ÚSEK 1		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel


Popis Změny:

Zhotovitel při realizaci sanace okraje vozovky narazil v úseku km 0,297 – 0,322 na betonovou dešťovou kanalizaci. Vzhledem ke špatnému stavu kanalizace a pozici, která všesměrově (polohově i výškově) zasahuje do nově budované komunikace, bylo rozhodnuto o jejím odstranění a nahrazení. Objevený stav betonových trub DN 300 spočíval v netěsných spojích jednotlivých trub, podélných prasklinách a trhlinách na několika místech. Pro zajištění ochrany konstrukčních vrstev komunikace proti nežádoucímu zamokřování svedenou dešťovou vodou ze zpevněných ploch bylo nutné kanalizační potrubí opravit. Projektová dokumentace stupně PDPS uvažovala s pročištěním a drobnou úpravou horské vpusti, doplněním revizních šachet na chybějících místech a v křižovatce u č.p. 226 s rekonstrukcí dvou propojovacích uzlů kanalizačního potrubí (přesněji propoje s označením 301-1 a 301-2). S obnovou kanalizačního potrubí v ucelenějším úseku dokumentace PDPS tedy vůbec neuvažovala. Ve výše zmíněném úseku bude vybouráno stávající poškozené betonové kanalizační potrubí (navýšení množství u pol. 810391811). Po vybourání bude provedeno hloubení rýh rozměrově odpovídající nové kanalizaci DN 300 a revizní šachtě (pol. s kódem 132251253 a 133254101, dále navazující položky pro přemístění a uložení zeminy 162751115, 17120123R a 171251201) a uhuťněna základová spára (položka s kódem 181912112). Poté bude provedeno lože z prostého betonu (navýšení množství u pol. s kódem 452311141), na které bude uloženo plastové korugované potrubí SN 12 DN 300 (navýšení množství u pol. 871370420 a 28617285) a revizní plastová šachta DN 400 s litinovým poklopem (položky s kódem 8948120R1 a 894812062). Na tyto konstrukce budou následně provedeny obsyp a zásyp vhodným materiálem (pol. 174151101, 58337303, 175151101 a 58331351). Na hotovém úseku budou dále provedeny kontrolní zkoušky pro ověření vodotěsnosti a vhodného spádu potrubí (položky s kódem 359901211 a 892372121).

Tato Změna je zařazena do skupiny změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu neodhalení porušené kanalizační stoky při zpracovávání zadávací dokumentace a průzkumů v budoucím místě stavby. Skutečný stav poruch byl tedy odhalen až při realizaci odkopu hlavní komunikace a obnažení kanalizační stoky. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	133 129,97	133 129,97

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024		Číslo SO/PS číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 – Dešťová kanalizace – ÚSEK 1		301/001	002
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Pověřená osoba	jméno	datum, podpis	
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	datum, podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS se uvedené stavby, dojde k provedení změn, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Tyto změny jsou součástí tohoto listu, který je součástí dokumentace stavby a zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na číselném listu, který je součástí dokumentace stavby, jsou uvedeny příslušné osoby oprávněné k provedení změn.			
Technický dozor	jméno	datum, podpis	
Zhotovitel	jméno	datum, podpis	
			Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024	Číslo SO/PS číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 – Silnice – ÚSEK 1	101.1/002	003

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.05.2024:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:



Vyhodnocením zaměření podélných sklonů komunikace dle skutečnosti na stavbě došlo k dopřesnění projektové dokumentace odvodnění komunikace v úseku km 0,135 – 0,157. V daném úseku byl doplněn spádový odvodňovací žlab k zajištění funkčnosti odvodnění (navýšení množství u pol. 93544) spolu s čistícím kusem, vpustí a přípojkou potrubí DN 150 (položky s kódem 87433, 897544). Pro toto doplnění bylo nutné vybourat stávající uliční vpustí UV5 a UV6 (navýšení množství u pol. s kódem 96687), v místě UV5 pak bude nový žlab napojen do stávajícího systému odvodnění.



Tato Změna je zařazena do skupiny změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu skutečně zjištěných sklonů opravené vozovky s ohledem na výskyt dlouhého údolnicového oblouku o velkém poloměru. Změna byla upřesněna v rámci projektové dokumentace ve stupni RDS, která je zpracována ve větší podrobnosti než PDPS. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	138 357,45	138 357,45

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Pověřená osoba	jméno		datum, podpis	
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno		datum, podpis	
Technický dozor	jméno		datum, podpis	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024		Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 101.1/002	Číslo ZBV: 003
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 – Silnice – ÚSEK 1			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno		datum, podpis
			
			Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ							
Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024 Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/ PS): SO 101.1 – Silnice – ÚSEK 1		Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 101.1/003	Číslo ZBV: 004				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.05.2024: Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5							
Přílohy změnového listu: (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).		<table><tr><td>Paré č.</td><td>Příjemce</td></tr><tr><td>1</td><td>Objednatel</td></tr></table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel
Paré č.	Příjemce						
1	Objednatel						
Iniciátor změny: Zhotovitel							
Popis Změny: Vyhodnocením nashromážděného množství srážkové vody z povrchu nově rekonstruované komunikace, tedy vyhodnocením celkové plochy se zohledněním příčného a podélného spádu komunikace, byly doplněny silniční obruby v km 0,053 – 0,080 vlevo. Bylo tak učiněno pro zamezení nadměrnému zaplavování srážkovou vodou přilehlých pozemků, které se výškově nacházejí v nižší místech komunikace. Tyto úpravy souvisí se změnami administrovanými v rámci ZBV č.001, která se zabývala ponecháním štetové vrstvy uprostřed komunikace z důvodu jejího dobrého stavu a sanacemi na krajích komunikace. Tímto ponecháním štetové vrstvy nebylo možné snížit niveletu vozovky v podélném sklonu, aby bylo možné se napojit na přilehlé sjezdy nivelačně níže. Proto bylo nutné doplnit podélné silniční obruby v daném úseku. Dále bylo opraveno 24,00 m vodících proužků na konci úseku vlevo z důvodu zachování celistvosti odvodňovacích prvků komunikace a zajištění jejich funkčnosti. Jejich stav byl při realizaci ve výrazně horším stavu než v době zpracování projektové dokumentace PDPS. Tato Změna je zařazena do skupiny změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu skutečně zjištěných sklonů nové komunikace v km 0,053 až 0,080 v návaznosti na již administrovanou změnu č.001. Změna v úseku km 0,441 – 0,465 je zařazena do této skupiny z důvodu skutečně zjištěného stavu odvodňovacích prvků. Změny byly dopřesněny v rámci realizace stavebních prací. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.							
Údaje v Kč bez DPH:							
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem				
	0,00	26 501,04	26 501,04				
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:							
Pověřená osoba	jméno I	datum, podpis					
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno J	datum, podpis					

Technický dozor	jméno Ing. Radim Malát	datum, podpis	Ing. Radim Malát	Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2024.12.10 11:30:09 +01'00'
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 – Silnice – ÚSEK 1		Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 101.1/003	Číslo ZBV: 004	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Zhotovitel	jméno	datum, podpis	l	
				Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024 Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/ PS): SO 101.2 – Zpevněné plochy – ÚSEK 1		Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 101.2/001	Číslo ZBV: 005
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.05.2024: Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).		Paré č. Příjemce 1 Objednatel	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V km 0,441 – 0,465 vpravo byla provedena výměna stávajících silničních obrub z důvodu sjednocení rekonstrukce komunikace, nevyhovujícího stavu stávajících obrub a zajištění požadované bezpečnosti. Zároveň byly také opraveny vodící proužky k zachování celistvosti odvodňovacích prvků komunikace a zajištění jejich funkčnosti. Stav vodících proužků a obrub byl při realizaci ve výrazně horším stavu než v době zpracování projektové dokumentace PDPS. Tato Změna je zařazena do skupiny změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu skutečně zjištěného stavu odvodňovacích prvků a obrub v úseku km 0,441 – 0,465 vpravo. K významnému zhoršení stavu došlo v době mezi zpracováním PDPS a realizací stavby. Změny byly dopřesněny v rámci realizace stavebních prací. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	31 535,71	31 535,71
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Pověřená osoba	jméno	datum, podpis	
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	datum, podpis	
Technický dozor	jméno	datum, podpis	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: SILNICE III/34030 Ostřešany – ETAPA 1, ev. znak OV2-666/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.2 – Zpevněné plochy – ÚSEK 1	Číslo SO/PS číslo změny SO/PS: 101.2/001	Číslo ZBV: 005
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Zhotovitel	jméno	datum, podpis
		Číslo paré: 1