

Příloha č. 4 Kupní smlouvy - Harmonogram

Část Dodávky	Dílčí činnosti	Lhůty k vyplnění uchazečem - v měsících	komentář
1	PODPIS SMLOUVY	0	tento termín je označen jako T0
	Verifikace vstupních dokumentů a dat	1	
	Zpracování související části průvodní dokumentace	6	
	<b>Dokončení Designu pro prototypy a zbývající část dodávky</b>	<b>8 (PROTOTYPY 3)</b>	
	Design (prototypy a zbývající část dodávky) a průvodní dokumentace - schválení CVŘ	9 (PROTOTYPY 4)	Ihůta je 20 pracovních dnů
	Design (prototypy a zbývající část dodávky) a průvodní dokumentace - schválení AREVA	10 (PROTOTYPY 5)	Ihůta je 20 pracovních dnů
	<b>SCHVÁLENÍ DESIGNU SPECIÁLNÍCH JEŘÁBŮ</b>	<b>10</b>	
2	Výrobní výkresová dokumentace - prototypy a Zbývající část Dodávky	10 (PROTOTYPY 6)	
	Zpracování příslušné části průvodní dokumentace	10	
	Sestavové a podsestavové výkresy (prototypy a Zbývající část Dodávky) a průvodní dokumentace - schválení CVŘ	12 (PROTOTYPY 7)	Ihůta je 20 pracovních dnů
	Sestavové a podsestavové výkresy (prototypy a Zbývající část Dodávky) a průvodní dokumentace - schválení AREVA	14 (PROTOTYPY 8)	Ihůta je 20 pracovních dnů
	<b>SCHVÁLENÍ VÝROBNÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE SPECIÁLNÍCH JEŘÁBŮ</b>	<b>14</b>	
3	Výrobní PQR, vypracování WDP - prototypy	8	
	Výrobní PQR, WDP -prototypy - schválení CVŘ	9	Ihůta je 20 pracovních dnů
	Výrobní PQR, WDP -prototypy - schválení AREVA	10	Ihůta je 20 pracovních dnů
	Nákup materiálu	11	
	Výroba prototypů	13	pouze strojní část a bez povrchových úprav
	Zpracování související části průvodní dokumentace	14	
	Průvodní dokumentace - schválení CVŘ	15	Ihůta je 20 pracovních dnů
	Průvodní dokumentace - schválení AREVA	16	Ihůta je 20 pracovních dnů
	<b>UKONČENÍ VÝROBY STROJNÍ ČÁSTI PROTOTYPŮ</b>	<b>16</b>	tzn. Podepsání všech bodů v PQR předcházejícím zahájení povrchových úprav
4	Povrchová úprava prototypů	16	
	Sestavení zkušebního zařízení prodávajícího	16	
	Sestavení prototypů	16	
	Montáž prototypů na zkušebním zařízení prodávajícího	16	
	Zpracování detailních programů a procedur zkoušek pro: FAT, zkoušky na vibrační stolici a zkoušky na STANDu	12	program musí být odeslán ke schválení min. v 9 měsíčním předstihu před prováděním zkoušek a procedury v 6 měsíčním předstihu před prováděním zkoušek
	Detailní programy a procedury zkoušek pro: FAT, zkoušky na vibrační stolici a zkoušky na STANDu - schválení CVŘ	13	
	Detailní programy a procedury zkoušek pro: FAT, zkoušky na vibrační stolici a zkoušky na STANDu - schválení AREVA	18	viz §4 Technické Specifikace
	Zpracování související části průvodní dokumentace	16	
	Průvodní dokumentace - schválení CVŘ	17	Ihůta je 20 pracovních dnů
	Průvodní dokumentace - schválení AREVA	18	Ihůta je 20 pracovních dnů
	<b>UKONČENÍ MONTÁŽE NA ZKUŠEBNÍM ZAŘÍZENÍ PRODÁVJÍCÍHO A SCHVÁLENÍ DETAILNÍCH PROGRAMŮ A PROCEDUR ZKOUŠEK</b>	<b>18</b>	

5	Zkoušky v továrně (FAT) na zkušebním zařízení - prototypy	18	
	Zkoušky na vibrační stolici	18	
	Zkoušky na STANDu kupujícího - prototypy	18	
	Zpracování související části průvodní dokumentace	18	
	Průvodní dokumentace - schválení CVŘ	19	Ihůta je 20 pracovních dnů
	Průvodní dokumentace - schválení AREVA	20	Ihůta je 20 pracovních dnů
	<b>UKONČENÍ ZKOUŠEK (FAT) PROTOTYPŮ NA ZKUŠEBNÍM ZAŘÍZENÍ U PRODÁVAJÍCÍHO A ZKOUŠEK NA STANDU KUPUJÍCÍHO</b>	<b>20</b>	
6	Výrobní PQR, vypracování WDP - zbývající část dodávky	13	
	Výrobní PQR, WDP - zbývající část dodávky - schválení CVŘ	14	
	Výrobní PQR, WDP - zbývající část dodávky - schválení AREVA	15	
	Nákup materiálů	17	
	Výroba zbývající části dodávky	17	pouze strojní část a bez povrchových úprav
	Zpracování související části průvodní dokumentace	17	
	Průvodní dokumentace - schválení CVŘ	18	Ihůta je 20 pracovních dnů
	Průvodní dokumentace - schválení AREVA	19	Ihůta je 20 pracovních dnů
<b>UKONČENÍ VÝROBY STROJNÍ ČÁSTI ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI DODÁVKY</b>	<b>19</b>	tzn. Podepsání všech bodů v PQR předcházejícím zahájení povrchových úprav	
7	Povrchová úprava zbývající části dodávky	19	
	sestavení zbývající části dodávky	19	
	Montáž zbývající části dodávky na zkušebním zařízení prodávajícího	19	
	Zpracování související části průvodní dokumentace	19	
	Průvodní dokumentace - schválení CVŘ	20	
	Průvodní dokumentace - schválení AREVA	21	
	<b>UKONČENÍ MONTÁŽE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI DODÁVKY NA ZKUŠEBNÍM ZAŘÍZENÍ PRODÁVAJÍCÍHO A SCHVÁLENÍ DETAILNÍCH PROGRAMŮ A PROCEDUR ZKOUŠEK</b>	<b>21</b>	
8	Změny prototypů podle výsledků zkoušek (FAT a vibrační stolice) a na STANDU kupujícího	22	
	Finální přejímka prototypů v továrně	22	
	Změny Zbývající části Dodávky na základě zkoušek prototypů	22	
	Zkoušky v továrně (FAT) na zkušebním zařízení - zbývající část dodávky	23	
	Finální přejímka Zbývající části Dodávky v továrně	23	
	Montážní PQR, vypracování WDP - prototypy a zbývající část dodávky	20	
	Montážní PQR, WDP -prototypy a zbývající část dodávky - schválení CVŘ	21	
	Montážní PQR, WDP -prototypy a zbývající část dodávky - schválení AREVA	22	
	Balení prototypů	22	
	Transport prototypů	23	
	Zpracování detailních programů a procedur zkoušek pro SAT	19	program musí být odeslán ke schválení min. v 9 měsíčním předstihu před prováděním zkoušek a procedury v 6 měsíčním předstihu před prováděním zkoušek
	Detailní programy a procedur zkoušek pro SAT - schválení CVŘ	20	
	Detailní programy a procedur zkoušek pro SAT - schválení AREVA	25	
	Montáž prototypů na staveništi JHR	23	
	Zpracování související části průvodní dokumentace	23	
Průvodní dokumentace - schválení CVŘ	24		
Průvodní dokumentace - schválení AREVA	25		
<b>UKONČENÍ VŠECH ZKOUŠEK U PRODÁVAJÍCÍHO A MONTÁŽE PROTOTYPŮ NA STAVENIŠTI</b>	<b>25</b>		

9	Zkoušky prototypů na staveništi JHR (SAT)	25	
	Zabalení zbývajících částí dodávky	25	
	Transport zbývajících částí dodávky	25	
	<b>Montáž zbývajících částí dodávky na staveništi JHR</b>	25	
	Zapojení kabeláže zbývajících částí dodávky na staveništi JHR	26	
	Zpracování souvisejících částí průvodní dokumentace	26	
	Průvodní dokumentace - schválení CVŘ	26	
	Průvodní dokumentace - schválení AREVA	27	
	<b>UKONČENÍ MONTÁŽE ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI DODÁVKY NA STAVENIŠTI A SAT PROTOTYPŮ</b>	<b>27</b>	
10	Zkoušky zbývajících částí dodávky na staveništi JHR (SAT)	28	
	Zpracování souvisejících částí průvodní dokumentace	28	
	Průvodní dokumentace - schválení CVŘ	29	
	Průvodní dokumentace - schválení AREVA	30	
	<b>SAT SPECIÁLNÍCH JEŘÁBŮ A PŘEDÁNÍ VEŠKERÉ PRŮVODNÍ DOKUMENTACE - FINÁLNÍ PŘEJÍMKÁ</b>	<b>30</b>	Hodnotící kritérium č. 2 - Celková lhůta plnění Dodávky v měsících od data podpisu kupní smlouvy - lhůta v měsících uvedená uchazečem pro splnění Dodávky nesmí být delší než 30 měsíců od data podpisu kupní smlouvy
Uvolnění bankovní záruky	Globální zkoušky se systémem kontroly a řízení Horkých Komor	12 měsíců od předání a převzetí Dodávky podpisem finálního protokolu o předání a převzetí	12 měsíců od předání a převzetí Dodávky podpisem finálního protokolu o předání a převzetí