

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

č. smlouvy: SMLD-0067/00066001/2024

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Eduard CHALUPA s.r.o.

se sídlem: Budovatelů 2617, 390 02 Tábor
IČO: 10820604
DIČ: CZ10820604

jejímž jménem jedná: Eduard Chalupa

č. smlouvy:

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 02.07.2024 uzavřely Smlouvu o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/1114 Líšno – svah a část vozovky – TDI**“ (dále jen „Zakázka“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a

v souladu s čl. 11 Závěrečná ustanovení odst. 11.13 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

2. Na základě geologického hlubinného vrtu, který si vyžádal zhotovitel, a který posoudil geolog, vznikla potřeba vytvoření nové realizační dokumentace stavby odlišné od původní projektové dokumentace. Podloží v místě plánované stavby vykazovalo vysokou nestabilitu, svah za výkopem tudíž musel být zajištěn záporovou stěnou a současně muselo dojít ke změně založení opěrné zdi na mikropiloty. Samotné zajištění svahu by překročilo limit pro navýšení prací v rámci veřejné zakázky, muselo být tak realizováno na základě samostatného zadávacího řízení. Po době realizace záporové stěny nemohlo být realizováno plnění podle Smlouvy.

Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu pro realizaci stavebního díla o 23 týdnů a 4 dny, tedy do 18. 4. 2025, a díky tomu také adekvátně prodloužit lhůtu k výkonu činnosti technického dozoru investora. Vzhledem k tomu je nutné navýšit cenu díla z 298 800 bez DPH o 223 200 Kč bez DPH na 522 000 Kč bez DPH.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Příloha č. 4 Smlouvy – „Oceněný soupis prací“ se doplňuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku, aktualizovaným „Oceněným soupisem prací“.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Táboře dne.....

Za Poskytovatele



Eduard Chalupa

V dne.....

Za Objednatele



Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

Oceněný soupis prací

III/1114 Líšno svah a část vozovky - TDI a BOZP

zeleně doplní
uchazeč

- dodatek k SoD SMLD-0067/00066001/2024 13.11.2024 - 13.5.2025

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Technický dozor stavby	6	8	48	4 100	196 800
Koordinátor BOZP	6	2	12	2 200	26 400
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					223 200
DPH (21%)					46 872
Celkem s DPH na celou dobu plnění zakázky					270 072

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)

Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

