

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o provedení projektových, průzkumných, geodetických prací a inženýrských činností, uzavřená dále uvedeného data podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky číslo 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“

b) Zhotovitel: Sdružení PX-APIS-Obchvat Bystřice

1. Správce společnosti: **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 -Braník

IČO: 407 634 39

DIČ: CZ40763439 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem - jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, Ing. Petrem Součkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2

Číslo účtu: 474022543/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994.

2. Společník: Ateliér projektování a inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Ing. Karlem Nejedlým – jednatelem, Ing. Viktorem Nejedlým – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 312600.

dále jen „zhotovitel“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s tím související níže uvedená úprava nákladů a úprava harmonogramu plnění. V průběhu projektových prací a projednání konceptu dokumentace pro společné povolení s občany a s dotčenými subjekty vznikly dodatečné požadavky, spočívající v úpravě a doplnění projektového řešení.

Těmito požadavky jsou zejména:

1. Úprava přístupové cesty k židovskému hřbitovu – dodatečný požadavek.
2. Napojení zemědělského areálu AGROSTAT pro pěší vybudováním podchodu pod obchvatem – dodatečný požadavek.
3. Přeřešení křižovatky silnice II/128 a MK Vídeňská – Artolec – dodatečný požadavek.
4. Přeřešení křižovatka ulice Vídeňská – spojovací krček – dodatečný požadavek.
5. Most přes údolí Dračice – zmenšení záboru soukromého pozemku náhradou svahování opěrnou zdí – dodatečný požadavek.

Požadavky jsou přesně specifikovány v záznamu z jednání ze dne 24. 9. 2024.

Zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku, se kterou objednatel po jejím projednání souhlasí. Celkem vícepráce na projektové dokumentaci DUSP/PDPS činí 1. 959. 800,- Kč bez DPH, tj. 28, 49 % z původní ceny DUSP/PDPS.

Harmonogram projektových a inženýrských prací se upravuje tak, že se s ohledem na rozšířený rozsah díla prodlužuje termín plnění odevzdání projektové dokumentace DUSP v čístopisu o 10 měsíců od účinnosti tohoto dodatku a doložení povolení záměru do 16 měsíců ode účinnosti tohoto dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje čl. 3 odst. 3.1 smlouvy a čl. 5 odst. 5.1 smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

II.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 2, odst. 2.6 smlouvy, na úpravě smlouvy číslo objednatele SOD/ODSH/277/22, číslo smlouvy zhotovitele 22 122 00 uzavřené dne 7. 7. 2022 takto:

1. Článek 3. Doba plnění

- ruší se stávající text odst. 3.1 smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- **Čístopis dokumentace pro společné povolení** (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání společného povolení dle 2.2. této smlouvy) do 10 měsíců od dne účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
- **Společné povolení** do 16 měsíců ode účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
- **Čístopis dokumentace pro provádění stavby** do 5 měsíců od nabytí právní moci společného povolení/povolení záměru

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány veřejné správy,

předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, **zhotovitel je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele** (e-mail, dopis apod.).

2. Článek 5. Cena za dílo

- ruší se stávající text odst. 5.1 smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.1 Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DUSP včetně společného povolení 4.555.000,00 Kč bez DPH

Dodatečný geotechnický průzkum 225.000,00 Kč bez DPH

(30 % předepsaného normového rozsahu)

Cena víceprací dle dodatku č.1 1 715 000,00 Kč bez DPH

PDPS 1.850.000,00 Kč bez DPH

Výkon funkce Koordinátora BOZP 50.000,00 Kč bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 1 244 800,00 Kč bez DPH

Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 200 hodin) 200.000,00 Kč bez DPH

(hodinová sazba AD: 1.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.210,00 Kč vč. DPH)

Smluvní cena díla bez DPH 6. 880 000,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 1 959 800,00 Kč

Smluvní cena díla včetně dodatku č. 1 8 839 800,00 Kč

DPH 21% 1 856 358,00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH 10 696 158,00 Kč

Objednatel dává souhlas s čerpáním částky 225. 000, 00 Kč bez DPH za dodatečný geotechnický průzkum.

3. Článek 14. Závěrečná ustanovení

- ruší se stávající text odst. 14.11 smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

14.11 Nedílnou součástí této smlouvy je

- příloha č. 1 „**Podrobný popis plnění veřejné zakázky**“
- příloha č. 2 „**Harmonogram prací**“ ve znění dodatku č.1

4. Příloha č. 2 Harmonogram prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 2 – Harmonogram prací. Ruší se znění přílohy č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 2 smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

III.

1. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy SOD/ODSH/277/22, číslo smlouvy zhotovitele 22 122 00 uzavřené dne 7. 7. 2022, nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci

smluvních stran své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 183/2024/RK-3 ze dne 4. 12.2024.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Harmonogram prací ve znění dodatku č. 1
7. Dodatek obsahuje 5 stran textu.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

.....
objednatel

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....
zhotovitel

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti

„Východní obchvat Nové Bystřice, silnice II/128“ (okr. JH)

Příloha 2 Smlouvy o dílo ve znění Dodaku č. 1

Harmonogram prací

P.č.	Obsah	Měsíc od účinnosti smlouvy																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X	1	2	3	4	5		
1	Vyhodnocení stavu, předběžný návrh k projednání																								
2	Dodatečné průzkumy																								
3	Biologický průzkum, dodatečný																								
4	Projektové práce DUSP																								
5	Podklady pro stavební řízení																								
6	Projednání dokumentace s DOSS																								
7	Žádost o povolení záměru																								
8	Stavební řízení																								
9	Nabytí právní moci povolení záměru																								
10	Projektové práce PDPS																								
11	Soupis prací / rozpočet																								