

DODATEK č. 1 ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce geotechnického dozoru

Název zakázky: „Areál HZS Cheb“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-97/2024**

ISPROFOND: 5413520033

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Geotechnika Ďurove s.r.o.

se sídlem: Závodu míru 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 08390568, DIČ: CZ08390568

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 38137

zastoupená **Ing. Janem Ďurovem**, jednatelem

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení:

[REDACTED]

Adresa pro zasílání korespondence:

Geotechnika Ďurove s.r.o, Závodu míru 584/7, 36017 Karlovy Vary – Stará Role

číslo smlouvy: **202312KV97**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 16.01.2024 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce geotechnického dozoru na stavbě „Areál HZS Cheb“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany dále konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je **úprava rozsahu činností prováděných Zhotovitelem a s tím související navýšení Ceny Díla o částku ve výši 130 000,00 Kč bez DPH**. Důvodem úpravy rozsahu činnosti je operativní nutnost sanačních návrhů, PD nepředpokládaných, úprav podloží a jejich ověřovacích zkouškách. Z důvodu výskytu antropogenních nehomogenit v náspevém tělese a následně vyvolaných druhotných úprav základových spár vyvstala potřeba intenzivnější geotechnické kontrolní činnosti, jež se nedala dopředu přesněji specifikovat. Výše uvedené práce, které bylo nutné provést neprodleně a bez odkladu, pak nebyly zahrnuty mezi činnosti určené k zajištění průběžné kontrolní dozorové činnosti, tj. nebyly zasmluvněny dosavadní smluvní dokumentací, z čehož vyplývá potřeba uzavření tohoto Dodatku č. 1. V souladu s Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje předpokládaný rozsah geotechnické činnosti při realizaci stavby v souvislosti s potřebou výše uvedených nových činností **o 20 kontrol**.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Článku 16 odst. 16.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-97/2024, číslo smlouvy Zhotovitele: 202312KV97, takto:

1) Článek 5 – Cena

- *ruší se stávající znění Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:*

5.1. Cena dle Smlouvy bez DPH	487 500,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	130 000,- Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1, bez DPH	617 500,- Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>129 675,- Kč</u>
Celková cena dle Dodatku č. 1, včetně DPH	747 175,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy a její Přílohou č. 1 a č. 2.

2) **Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Rozpis nabídkové ceny**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny. Ruší se znění Přílohy č. 2 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-97/2024 a číslo smlouvy Zhotovitele: 202312KV97, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) – Rozpis nabídkové ceny - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

V Praze

Za Objednatele


 
06.01.2025 15:08
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele

 Digitálně podepsal 



Datum: 2025.01.03 07:58:16 +01'00'

.....
Ing. Jan Ďurove
jednatel
Geotechnika Ďurove s.r.o.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy)

Rozpis nabídkové ceny

Geotechnická činnost při realizaci stavby					
	Základní sazba (Kč)	Počet kontrol	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Půldenní činnost (do 4hod výkonu včetně cesty)	■	■	■	■	■
Cena za GT dozor (navýšení dle D1)	■	■	■	■	■
Cena za GT dozor (SoD + D1)			617 500	129 675	747 175