

CUBESPACE		Projekt: Přístavba MŠ Novodvorská Design & Build				
		Číslo zakázky: 24-259				
Změnový List (ZL) změna termínu realizace díla z důvodu prodloužení lhůty pro vydání stanoviska dotčeném orgánu státní správy, konkrétně hasičském záchranném sboru ÚO Trutnov						
Elektronický název dokumentu:						
Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360 Zhotovitel: CUBESPACE s.r.o. Na Moráni 1750/4, 128 00, Praha 2 IČ: 27886794				Číslo změnového listu:		03
				Datum vydání:		11.12.2024
				Související projektová dokumentace:		
Změna vyvolána/požadována: objednatelem				Profese / konstrukce: -		
Předmět změny: Změna termínu z důvodu prodloužení termínu pro vyjádření hasičského záchranného sboru z důvodu zvláště složitého případu.						
Položka, popis		Důvod změny: prodloužení vyjádření dotčeného orgánu státní správy - hasičského záchranného sboru.				
-		Níže uvedené skutečnosti vždy obsahují přerušení správného – naplánovaného postupu projekčních prací. Dodavatel prací musí posunout termín vypracování PD pro stavební povolení, což ve výsledku ovlivní i posunutí termínu realizace stavby o 31 dnů.				
Cena změny celkem: (bez DPH)					-	
Méněnáklad						
Vícenáklad					-	
Dopady do HMG: ANO		Popis: 31 dnů				
Dopady do dalších profesí: NE		Popis:				
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI						
za ZHOTOVITELE						
vypracoval:	Martin BERKA	jednatel	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. arch. Čestmír HUF	GP	datum:		podpis:	
za OBJEDNATELE						
schválil:	Ing. Vojtěch Novotný	TDO	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. David Jelínek	Objednatel	datum:		podpis:	
Přílohy: Příloha č. 1 – Vysvětlení ZL						