

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. SML-00301-2024-953 ze dne 3. 12. 2024 (Oprava
Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice)**

Lesy České republiky, s.p.


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STATING s.r.o.


se sídlem Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové – Kukleny

IČO: 259 63 864

DIČ: CZ25963864

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
17922

zastoupená: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-816540237/0100

datová schránka: 2kv387x

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00301-2024-953 ze dne 3. 12. 2024 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00301-2024-953 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „*Oprava Rozdělovacího objektu Kameničná Helvíkovice*“, evidenční číslo zakázky: S953/2024/227 (dále jen „*dílo*“).
2. Před realizací díla dle smlouvy došlo při zvýšených průtocích v toku v září roku 2024 k zanesení koryta odlehčovacího ramene (objekt SO 02) sedimenty více než přepokládala PD. Tyto sedimenty byly rozplaveny i na jiné lokality, než bylo naplánováno odtěžení. Tento problém se stal zjevným až ve chvíli, kdy došlo k zahrázkování koryta odlehčovacího ramene a poklesu hladiny. Z tohoto důvodu těžení probíhalo ve větším rozsahu a na více místech, než bylo původně zamýšleno. Vzhledem k termínu realizace prací v zimním období se smluvní strany dohodly, že nebude z objektu SO 01 realizována plánovaná výsadba a z objektu SO 03 likvidace křídlatky, včetně všech souvisejících prací.
3. Rozsah změn je doložen příloženým výkazem výměr méněprací a víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn je blíže specifikovaný ve změnovém listu, práce jsou nutné k dokončení díla.
4. Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:
 - méněpráce 7 903, 95 Kč bez DPH
 - vícepráce 118 692 Kč bez DPH,tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 110 788,05 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 499 676,05 Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc šest set sedmdesát šest korun českých a pět haléřů) bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 17. 12. 2024 bez příloh
 - Příloha č. 2 - Oceněný soupis méněprací a víceprací

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Pavel Hurych
jednatel
STATING s.r.o.