

DODATEK č. 1

na akci: „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele: **D952230054**

Evidenční číslo zhotovitele: **D952230054**

Číslo akce objednatele: 229160028

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Budimex S.A.**
Adresa sídla: Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava, Polsko
Statutární orgán: Artur Popko, předseda představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

IČO (REGON): 010732630

DIČ: CZ685592326

Bankovní spojení: XXX

XXX

Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku vedeném u
Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářský odbor
Státního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000001764

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele a zhotovitele D952230054 takto:

Dohoda smluvních stran ve věci doby plnění díla a běhu doby pro dokončení díla

Smluvní strany se dohodly ve věci běhu doby pro dokončení stavby následujícím způsobem. Objednatel konstatuje, že se v průběhu provádění díla vyskytly z důvodů nikoliv na straně zhotovitele či objednatele nepředvídatelné okolnosti, pro které musely být práce na některých částech díla přerušeny či vlivem kterých došlo ke zdržení prací při realizaci díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly a činí tímto nesporným, že po sečtení a posouzení všech dílčích zdržení a přerušení prací, vyvolaných výše uvedenými nezaviněnými a nepředvídatelnými okolnostmi, činí doba, po kterou nebylo objektivně možno ze strany zhotovitele provádět dílo, v součtu **2 měsíce**.

Vzhledem k přerušení běhu doby pro dokončení díla, jak je uvedeno výše, zhotovitel ke dni 21.10.2024 zpracoval aktualizaci časového harmonogramu stavebních prací a finančního plnění tak, že zohledňuje posunutí doby pro dokončení díla a reálné finanční plnění v jednotlivých letech výstavby. HMG ze dne 21.10.2024 se podpisem dodatku č.1 schvaluje.

3. Zdůvodnění změn termínů

Pozastavení smlouvou sjednané doby 39 měsíců pro dokončení díla je odůvodněno nepředvídatelnými nevhodnými klimatickými podmínkami, konkrétně povodní, která proběhla od 12. do 16. září 2024. Na základě včasné výstrahy zhotovitel stavby ukončil stavební činnost již v úterý 10. září 2024. V noci na sobotu 14. září došlo k vyběžení toku Krounky, což vedlo k zaplavení staveniště, včetně stavební jámy dilatačních bloků č. 7, 8 a 9.

V této jámě byla v srpnu 2024 vybetonována zkušební lamela dilatačního bloku 7 a vyvázány armatury navazujících bloků na vzdušné i návodní straně lamely. Částečně byl rovněž zhotoven podkladní beton a odlehčovací drén pro dilatační bloky č. 8 a 9.

Při zhodnocení dopadů povodně bylo zjištěno poškození zařízení staveniště (jeřáby, rozvaděče atd.), obtokového koryta a sesuv části svahu nad budoucí přístupovou cestou k podhráží. Stavební jáma byla kompletně zatopena a zanesena sedimentem o mocnosti přibližně 1 m. Konstrukce dilatačních bloků č. 7, 8 a 9 byly poškozeny, a část výztuží připravených k betonáži musela být demontována, aby bylo možné provést vyčištění pracovní spáry.

Tato situace je důsledkem extrémních klimatických podmínek, které zasáhly široké území České republiky, jak bylo zdokumentováno v souvisejících zprávách o povodních v září 2024.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele a zhotovitele D952230054 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

XXX
ředitel zakázky, na základě plné moci z 15. 12. 2023