

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 1282/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 1002024

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	

IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 347
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	APRIS s.r.o.
Zapsaný	v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102676
Sídlo	K Roztokům 190, 165 00 Praha 6 - Suchbát
Zastoupený	Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelkou společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. arch. Miroslava Tylšová, jednatelka společnosti
ve věcech technických	
IČO	27183912
DIČ	CZ27183912
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	xp4mvz9
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	96832329/0800

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.10.2024 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 1282/2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést projekční práce pro objednatele na akci s názvem „Sendražice – vypracování PD – architektonická studie mateřské školy“ (dále

jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba změnit termín řádného provedení díla z 12 týdnů na 16 týdnů. Důvodem prodloužení doby plnění je nutná koordinace s realizačním projektem školy (navázat na finální návrh zpevněných ploch), který je v procesu tvorby a bude dokončen v lednu 2025.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
- Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 16 týdnů ode dne uzavření této smlouvy.“

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16.12.2024, usnesení č. 5129/82/RM/2024.

V Kolíně dne

za objednatele:

Mgr. Iveta Mikšíková
Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2025.01.06
09:40:53 +01'00'

město Kolín

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Praze dne

za zhotovitele:

Ing. arch.
Miroslava Tylšová
Digitálně podepsal Ing.
arch. Miroslava Tylšová
Datum: 2024.12.18
16:06:30 +01'00'

APRIS s.r.o.

Ing. arch. Miroslava Tylšová
jednatelka společnosti