


DODATEK Č.1 ke smlouvě od dílo č. AH1408/2024

„SO 01 Stavební úpravy místní komunikace SO 02 Dešťová kanalizace“

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městys Ostrov nad Oslavou
adresa: Ostrov nad Oslavou 246, 594 45 Ostrov nad Oslavou
zastoupený: Ing. Ludvíkem Martínkem, Ph.D. - starostou městyse
k jednání jsou oprávněni: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
dále mohou jednat osoby zplnomocněné Objednatelem.
IČ: 00268356
DIČ:
bankovní spojení: ČSOB. 104015127/0300
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn: 
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.
adresa: U Malého lesa 1784/5
zastoupený: Ing. Ladislav Houzar
k jednání jsou oprávněni: Ing. Ladislav Houzar
IČ: 13695355
DIČ: CZ 13695355
Peněžní ústav, číslo účtu: Komerční banka a.s.. 153444681/0100
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn: Ing. Ladislav Houzar
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným: u KOS v Brně oddíl C, vložka 520
(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo číslo AH 1408/2024 ze dne 9.9.2024.
Tímto dodatkem č.1 se mění níže uvedená ujednání:

II. Předmět plnění

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena v položkovém soupisu prací a dodávek. Položkový soupis prací a dodávek tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha. Jedná se zejména o **rozšíření plochy opravy místní komunikace včetně dodatečného osazení silničních obrub a zhotovení parkovacích stání.**

III. Doba plnění

Původní požadovaný termín dokončení: 30.11.2024
Nové znění požadovaného termínu dokončení: 20.12.2024

IV. Cena plnění

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění, resp. rozšiřuje předmět díla o definované vícepráce a méněpráce, které jsou jednak v režimu § 222 odst. 4 ZJLXL a dále v režimu § 222 odst. 6 LL\ L. V

důsledku navýšení objemu prací dochází také ke zvýšení ceny díla. Konkrétní navýšení ceny díla vyplývá z položkového soupisu prací a dodávek, který tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1 '

Původní znění:

Cena bez DPH	4 117 750,00 Kč
Dodatek č.1	+ 278 137,12 Kč
Celková cena	4 395 887,12 Kč
Celková cena vč. DPH	5 319 023,41 Kč

Nové znění:

Cena bez DPH	4 395 887,12 Kč
DPH 21%	923 136.29 Kč

Celková cena vč. DPH 5 319 023,41 Kč


XII. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se o body:

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu
6. Tento Dodatek č.1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení
7. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují, že se dobře seznámili s obsahem tohoto dodatku, a že se cítí být jeho obsahem plně vázáni a na důkaz souhlasu se zněním tohoto dodatku připojují své podpisy.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo AH1408/2024 ze dne 9.9.2024 zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.

V Ostrově nad Oslavou dne 26.11.2024



Městys Ostrov nad Oslavou

Ve Žďare nad Sázavou dne 26.11.2024



VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.