

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [REDACTED] – ředitelem organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: [REDACTED] – technicko-provozní náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby:

1)
2)
3)
4)
5)

(dále jen „objednatel“)

2. KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zastoupena: [REDACTED] – jednatelem společnosti
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 190776490297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 8072

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [REDACTED] – ředitel oblasti Ostrava
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací „**Povodňové škody - Silnice II/457 Petrovice – Jindřichov, km 51,000– 65,500**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),

- zadávací dokumentace k veřejné zakázce 324/OI-Ut/24-Za předcházející uzavření této smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení této smlouvy
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu prací oproti původnímu zadání. Objednatel požadoval nad rámec původního zadání úpravy související zejména se zajištěním opravy stávající porušené dešťové kanalizace tak, aby odstranění povodňové škody na sil. II/45 v km 51,000-65,500 mělo trvalejší charakter. Z tohoto důvodu vznikly vícepráce a méněpráce, mající vliv na cenu díla.
- Méněpráce souvisí zejména s:**
Nedočerpáním položek výkazu výměr, které souvisí s opravou povrchu silnice s ohledem na geodetické zaměření (dle odst. 4).
- V rámci víceprací bylo provedeno:**
Na základě požadavku objednatele byla osazena kanalizační roura k opravě stávající dešťové kanalizace, která byla také vodním živlem poškozena (dle odst. 6).
S ohledem na porušení opěrné zdi došlo k založení násypových materiálů tak, aby byla zajištěna ochrana před obvyklou hladinou vodního toku (dočasné opatření do doby kompletní opravy této opěrné zdi).
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 17.12.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	2 960 722,64
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-184 833,12
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	563 782,35
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 339 671,87
DPH dle Dodatku č. 1	701 331,09
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	4 041 002,96


IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o

jeden elektronický originál.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:




.....

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 07.01.2025

V Bruntále dne 06.01.2025



za objednatele

za zhotovitele

ředitel organizace

jednatel společnosti

