
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-4129/2015 (čís. zhotovitele 15063/15)
na zhotovení záměru projektu stavby a přípravné dokumentace stavby

„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“

uzavřené dne 28.12.2015 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-4129/2015**

ISPROFOND: : 5723720001

a

následující **společníci** společnosti o názvu „Společnost pro „Zpracování ZP + PD akce Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“ založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 23.10.2015 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ;,

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Jiří Molák** – jednatel společnosti
Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti
Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **15063 /15**

a

Společník 2:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: , Legionářská 8, 772 00 Olomouc

IČ: 64 61 03 57, DIČ: CZ64610357

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 1217

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Kratochvíl – předseda představenstva a generální ředitel

(který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu „**Společnost pro „Zpracování ZP + PD akce Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“** (založené společenskou smlouvou ze dne 23.10.2015 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno dále:

1. Na základě žádosti zhotovitele (zn. 1058/17 ze dne 9.5.2017) o úpravu obsahu smlouvy na zpracování díla (tj. předání zpracovaného ZP a PD stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“) se smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. z dále uvedených objektivně nepředvídatelných důvodů, která objednatel nemohl předvídat, dohodly na změně Smlouvy (a jejích Příloh č. 4 a 5) dohodly na následující úpravě:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

V souvislosti se změnou technického řešení v objektech se doposud sjednaný předmět smlouvy rozšířuje o další práce, spočívající ve změně obsahu a rozsahu SO a PS (případně v jejich přepracování) dle výčtu uvedeného v příloze tohoto dodatku o názvu „Seznam dotčených PS a SO“.

Změny v předmětných objektech a provozních souborech je třeba zpracovat z následujících důvodů:

- 1) Žst. Otrokovice - z důvodu nutnosti zajištění průjezdu nákladní dopravy v průběhu výstavby (zadání uvažovalo s vyloučením celé trati) pro zajištění provozu Teplárny a Metransu vznikla potřeba zřízení provizorní železniční objížďky)
- 2) Žst. Vizovice - z důvodu nesouhlasného stanoviska MěÚ Vizovice s umístěním VB a nástupišť dle schválené studie proveditelnosti a zadání pro zpracování PD je nutno zpracovat variantní řešení kolejového uspořádání železniční stanice, polohy nástupišť, přístupových komunikací, polohy a dispozičního řešení výpravní a technologické budovy.

- 3) VB Zlín střed – zpevněné plochy - z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemků je nutno přepracovat dle předané urbanistické studie od firmy Centroprojekt Zlín a požadavků Z-Group, a.s. (dříve BENT HOLDING, a.s.) rozdílně od zadání řešení zpevněných ploch a komunikací v přednádražním prostoru.
- 4) Silniční most (podchod) v km 8,700 - z důvodu změny technického řešení MÚK Prštné vyvolaného nesouhlasem města Zlín je nutno pro zajištění bezpečnosti pěších osob nahradit v km 8,700 úroňový přechod pro chodce podchodem .
- 5) Rušený přejezd v km 13,348 - z důvodu nutnosti zrušení stávajícího přejezdu v km 13,348 vyvolaného nemožností jeho rekonstrukce dle platných norem a předpisů je nutno navrhnout variantní řešení nových komunikačních napojení dotčené zóny měst Zlín.

Z výše uvedených důvodů je rovněž nutné aktualizovat ZP, který je nově obsahem 3.dílčí etapy plnění.

2. V souvislosti s výše provedeným rozšířením rozsahu díla se v bodě 3.3 smlouvy sjednaná celková cena díla upravuje o cenu za provedení tímto dodatkem nově zařazených prací takto:

dosavadní cena díla :	58.470.000,- Kč (bez DPH)
cena prací nově zařazených tímto dodatkem č. 2:	+ 1.484.000,- Kč (bez DPH)
nová cena díla celkem:	59.954.000,- Kč (bez DPH)

Současně se příslušně upravuje i „Příloha č. 4 Rozpis ceny díla“ s tím, že se nově zavádí 3. dílčí fakturace a mění se výše 4. dílčí (konečné fakturace) ceny.

Novelizovaná podoba Rozpisu ceny díla je připojena v příloze tohoto dodatku.

3. Dále se v rámci „Přílohy č. 5 Harmonogram plnění“ zavádí do 3. dílčí etapy termín pro odevzdání aktualizovaného ZP a tato příloha se v tomto smyslu příslušně upravuje.

Novelizovaná podoba Harmonogramu plnění je připojena v příloze tohoto dodatku.

4. V návaznosti na změnu č. 4 Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, včetně příloh (dále Směrnice MD č V-2/2012) se v příloze č. 5 vypouští u poznámky 1 text „sdělení objednatele o schválení ZP a“.

Novelizovaná podoba Harmonogramu plnění je připojena v příloze tohoto dodatku.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. E617-S-4129/2015, čís. zhotovitele 15063/15, nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Zhotovitel rovněž 2 (dvě) vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je i novelizovaná Příloha č. 4 (Rozpis ceny díla) a Příloha č. 5 (Harmonogram plnění) + příloha „Seznam dotčených PS a SO“..

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 17.7.2017

V Brně dne 27.6.2017

Za společníky společnosti o názvu „Společnost pro
„Zpracování ZP + PD akce Modernizace a elektrizace trati
Otrokovice – Vizovice“ - SUDOP BRNO, spol. s r.o. a
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Karel Pukl
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	240		
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	5.910		
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku. Lože	4.267		
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	1.500		
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	240		
6.	průvodní zpráva	30		
7.	souhrnná technická zpráva	119		
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	360		
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	Nepožaduje se		
10.	požární zpráva	160		
11.	energetické výpočty	240		
12.	dokumentace protikorozních opatření	714		
13.	návrh dopravních opatření	360		
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	286		
15.	situace Stavby	925		
16.	dokumentace technologické části Stavby	16.295		
17.	dokumentace stavební části	62.200		
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	424		
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	1.574		
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	424		

21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	1.574		
22.	dokladová část, IČ	1.440		
23.	geodetická dokumentace	182		
Celkem				59.914.800,- Kč

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24.	aktualizace ZP			
Celkem				39.200,- Kč

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
59.954.000,- Kč	12.590.340,- Kč	72.544.340,- Kč
Z toho		
Záměr projektu 134.400,- Kč	28.224,- Kč	162.624,- Kč
Příprav.dokumentace 59.819.600,- Kč	12.562.116,- Kč	72.381.716,- Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa – konečné plnění		
Celkem:	59.954.000,- Kč	72.544.340,- Kč

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu Smlouvy (1.dílčí fakturace)	<ul style="list-style-type: none"> • Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů • Provedení místních šetření • Uzavření technického řešení • Projednání ZP s objednatelem 	Předávací protokol k 1. dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 30.11.2016 (2.dílčí fakturace)	<ul style="list-style-type: none"> • Předložení zpracovaného ZP 	Předávací protokol k 2. Dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 1 měsíce od pokynu objednatele ¹ (3. dílčí fakturace)	<ul style="list-style-type: none"> • Předložení aktualizovaného ZP • Předložení kompletního zpracování PD k připomínkám 	Předávací protokol k 3. Dílčí etapě
4. Dílčí etapa - konečné plnění	do 4 měsíců od pokynu objednatele ¹ (4. dílčí konečná fakturace)	<ul style="list-style-type: none"> • Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zapracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, 	Předávací protokol k 4. Dílčí etapě .

¹ Plnění 3.dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží písemný pokyn objednatele k zahájení prací na zpracování PD

Seznam dotčených PS a SO

SO 01-16-01	ŽST Otrokovice, železniční spodek
SO 01-17-01	ŽST Otrokovice, železniční svršek
PS 11-28-01	ŽST Vizovice, staniční zabezpečovací zařízení
PS 11-14-01	ŽST Vizovice, místní kabelizace
PS 11-14-02	ŽST Vizovice, sdělovací zařízení
PS 11-14-03	ŽST Vizovice, telefonní zapojovač
PS 11-14-04	ŽST Vizovice, ASHS
PS 11-14-05	ŽST Vizovice, EZS a LDP
PS 11-14-06	ŽST Vizovice, rozhlasové zařízení
PS 11-14-07	ŽST Vizovice, informační zařízení
PS 11-14-08	ŽST Vizovice, kamerový systém
PS 11-14-09	ŽST Vizovice, GSM-R, BTS 325
PS 11-05-01	ŽST Vizovice, zařízení DŘT
PS 11-05-02	ŽST Vizovice, dálková diagnostika TS ŽDC
PS 11-13-01	ŽST Vizovice, NS 22kV
PS 11-13-02	ŽST Vizovice, TS 25/0,4 kV pro ZZ
PS 11-07-01	ŽST Vizovice, rozvodna nn
SO 11-16-01	ŽST Vizovice, železniční spodek
SO 11-17-01	ŽST Vizovice, železniční svršek
SO 11-16-02	ŽST Vizovice, nástupiště
SO 11-17-02	ŽST Vizovice, přejezd v km 24,404 (P8262)
SO 11-22-01	ŽST Vizovice, ochrany a přeložky plynovodů
SO 11-27-01	ŽST Vizovice, ochrany a přeložky vodovodů a kanalizací
SO 11-18-01	ŽST Vizovice, komunikace u přejezdu v km 24,404
SO 11-18-02	ŽST Vizovice, zpevněné plochy u VB Vizovice
SO 11-15-05	ŽST Vizovice, kabelovod
SO 11-15-01	ŽST Vizovice, výpravní budova
SO 11-15-02	ŽST Vizovice, technologická budova
SO 11-15-03	ŽST Vizovice, RD v km 24,735
SO 11-15-04	ŽST Vizovice, oplocení
SO 11-01-01	ŽST Vizovice, trakční vedení
SO 11-01-03	ŽST Vizovice, zavěšení kabelu 22kV
SO 11-01-04	ŽST Vizovice, připojení TR zabezpečovacího zařízení na TV
SO 11-06-01	ŽST Vizovice, EOV
SO 11-06-02	ŽST Vizovice, venkovní osvětlení
SO 11-06-03	ŽST Vizovice, osvětlení nástupišť
SO 11-06-04	ŽST Vizovice, rozvody nn
SO 11-06-05	ŽST Vizovice, DOÚO
SO 11-06-06	ŽST Vizovice, přeložky silnoproudých rozvodů
SO 11-12-01	ŽST Vizovice, přípojka 22kV
SO 11-01-02	ŽST Vizovice, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 11-06-07	ŽST Vizovice, uzemnění technologické budovy
SO 11-06-08	ŽST Vizovice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ
SO 05-18-01	ŽST Zlín střed, zpevněné plochy a obslužná komunikace v přednádražním prostoru
SO 05-18-05	ŽST Zlín střed, úprava MK ulic Hlavníčkovo nábřeží a Benešovo nábřeží
SO 04-18-04	T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova /komunikace/
SO 04-19-61	T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova /most/
SO 04-19-62	T.ú. Zlín-Malenovice - Zlín střed, silniční most (podchod) v km 8,700
SO 06-19-61	T.ú. Zlín-Střed - Zlín-Přiluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII /most/
SO 06-18-01	T.ú. Zlín-Střed - Zlín-Přiluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII /komunikace/
SO 06-19-61	T.ú. Zlín-Střed - Zlín-Přiluky, mimoúrovňové křížení Podvesná XVII /most/
SO 08-18-06	T.ú. Zlín-Přiluky - Lípa nad Dřevnicí, úprava silnice III/4913 a MK