

Číslo smlouvy objednatele: 390/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 819/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1339 /2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO SKLAD POSYPOVÉ SOLI A INERTNÍCH MATERIÁLŮ BLANSKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Navláčil stavební firma, s.r.o.

sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Pavel Navláčil, jednatel

IČO: 253 01 144 DIČ: CZ25301144
sp.zn. C23287

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 08. 10. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Odůvodnění:

Změna ceny

- po obnažení stávajícího vedení NN byl zjištěn jiný typ kabelu oproti projektové dokumentaci; novou přeložku bylo nutno připojit v jiném, vzdálenějším místě o cca 10 m
- z důvodu snížené únosnosti podloží bylo provedeno zesílení podkladního betonu a doplnění výztuže; v místě s dobrou únosností byl proveden odkop a následný podsyp v menším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace
- doplnění 32 ks ocelových prutů D20 mm dl. 2,20 m

Změna termínu plnění

- smlouva mohla být uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nejdříve dne 08. 05. 2024, smlouva byla uzavřena dne 03. 06. 2024 – zpoždění 26 dnů
- vícepráce (čl. VI odst. 11 smlouvy) – 42 dnů;
- z důvodu vyřešení způsobu založení stavby, z důvodu čekání na výsledky výluhových zkoušek, z důvodu dalších změn na stavbě (např. změna výšek, podsypů) – zpoždění termínu dokončení a předání skladu (haly) – 82 dnů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení, předání a převzetí skladu (haly)	do 30. 05. 2025
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od předání a převzetí skladu (haly)
Dokončení, předání a převzetí stavby	do 09. 09. 2025
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od předání a převzetí stavby

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

48 166 462,25 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. X odst. 10 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů vyjma níže popsané situace. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací vyjma níže popsané situace.

Za materiál vytěžený z místa plnění, který není vhodný pro použití na stavbě - zejména se jedná o již vytěžený výkopek, nese odpovědnost původce odpadů pouze objednatel, který zajistí likvidaci tohoto odpadu sám na vlastní náklady a v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady. Objednatel si zajistí potřebné rozbory materiálů a v souladu s výsledky těchto rozborů zajistí nakládání osobou s příslušným oprávněním pro nakládání s určenými druhy odpadů. Kopie dokladů o uložení odpadu předá objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich obdržení, mailem na adresu stavbyvedoucího dle přílohy č. 5 této smlouvy.

Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

Smluvní strany se dohodly, že tato úprava původcovství odpadu se vztahuje i na již proběhlé práce a činnosti zhotovitele, zejména výkopové práce zhotovitele, při nichž vznikl odpad, a to od zahájení plnění dle smlouvy. Smluvní strany si tak výslovně potvrzují, že objednatel se považuje za původce odpadu – vytěženého výkopku, který vznikl činností zhotovitele před podpisem dodatku č. 2 smlouvy.

Smluvní strany si na základě výše uvedeného sjednávají, že objednatel je povinen nahradit zhotoviteli veškerou újmu či uhradit zhotoviteli případné pokuty, penály či sankce uložené zhotoviteli příslušným správním orgánem z důvodu porušení zákona o odpadech či jiného právního předpisu upravujícího nakládání s odpady ve vztahu

k vytěženému materiálu, za nějž má dle výše uvedené dohody nést odpovědnost objednatel, zejména ve vztahu k již vytěženému výkopku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Příloha č. 1 – vyčíslení víceprací a méněprací

Ve Zlíně, dne 7. 1. 2025

V Brně, dne 8. 1. 2025

Pavel Navláčil

jednatel

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje