

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/00755/OTSMI

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících, § 2623 a
následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **Městská část Praha 3,**
se sídlem orgánů: Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3,
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou MČ Praha 3
IČO: 00063517,
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel: **CETUS PLUS, a.s.**
se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
zastoupený: Karel Muzika , funkce: statutární ředitel
IČO: 26419823
DIČ: CZ 26419823
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. občanského zákoníku tento

dodatek č.1 :
(dále jen „dodatek“)

Čl. II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/00755/OTSMI na veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové řešení ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3 – výstavba výtahu“ (dále jen smlouva o dílo). S ohledem na nahrazení stávající normy na konstrukci a montáž výtahů ČSN EN 81-1+A3 novou normou ČSN EN 81-20 se zhotoviteli nepodařilo zajistit dodávku technologie výtahu tak, aby dodržel termín k provedení díla. S ohledem na potřebu klidného zahájení školního roku se smluvní strany z tohoto důvodu dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

Čl. III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Původní termín k provedení díla dle smlouvy o dílo se mění tak, že zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu dle smlouvy o dílo ve dvou etapách, které jsou blíže popsány v harmonogramu prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a jenou nedílnou součástí, a v následujících termínech:
- 1. etapa uvnitř budovy – vnitřní úpravy toalet (tj. zhotovení invalidních WC v 2. a 4. NP) a veškeré stavební práce uvnitř budovy školy do: 31. 8. 2017
 - 2. etapa vně budovy – zřízení ocelové konstrukce včetně dodání výtahu: od 1.10.2017 do 30.11.2017
- 3.2 Při provádění díla je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 3.1 tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění díla. V období od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017 bude provádění díla přerušeno.
- 3.3 V případě nedodržení jakékoliv z termínů k provedení díla po etapách dle odst. 3.1. tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo.
- 3.4 Zhotovitel je povinen i po provedení 1. etapy díla vyklidit staveniště za podmínek dle čl. XIII. odst. 13.9. smlouvy o dílo.

Čl. IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A DALŠÍ SKUTEČNOSTI

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží zhotovitel dvě a objednatel tři identická vyhotovení.
- 4.4. Tento dodatek je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
- 4.5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.6 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – zpráva od dodavatele výtahu – konec platnosti normy

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Praze dne

V Praze dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Vladislava Hujová,
starostka Městské části
Praha 3

Karel Muzika
statutární ředitel
CETUS PLUS, a.s.