

Změnový list

Název díla: "Systém stavění vlakové cesty" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Příloha č.	Číslo změnového listu:
		3

Stanovisko:
V rámci stavby"Systém stavění vlakové cesty" byly vzneseny požadavky na doplnění ovládání stavěcích skříní ze strany objednatele. Jednalo se o dodatečný požadavek, který vzhledem k implementaci v rámci celé tramvajové sítě DPO byl na KD projednán a zahrnut také do realizace stavění vlakové cesty. Prohlašuji, že se ZL č. 3 souhlasím a to jak po stránce výměr, kdy předložené ceny byly posouzeny a odpovídají cenám obvyklým za úpravy tohoto druhu.

Věc: Cenová nabídka

Na základě dopřesnění požadavků a stávajícího stavu návěstidel vám zasíláme cenovou nabídku na dodávku nových návěstidel do vozovny Křivá. Vzhledem k termínům dodání komponentů pro výrobu návěstidel je dodávka rozdělena do dvou částí.

Termín dodání:	do 30.9.2023	20ks
	do 31.12.2023	19ks

Cena obsahuje kompletní dodávku nových návěstidel dle specifikace uvedené v tabulce.

Platnost nabídky: 30 dní

Pol.	Název	Množství (ks)	Jedn. cena	Celk. cena
1.	LED panel pro seřadovací návěstidlo Stůj/Volno	39	13 500 Kč	526 500 Kč
2.	Kryt, vč. žlutého límce	39	7 800 Kč	304 200 Kč
3.	Držák na stožár	12	1 150 Kč	13 800 Kč
4.	Držák na převěs	15	1 150 Kč	17 250 Kč
5.	Držák na zeď, kloubový	12	1 725 Kč	20 700 Kč
	CELKEM Kč bez DPH			882 450 Kč

S pozdravem

Richard Tláskal – člen představenstva



Digitálně podepsal
Richard Tláskal
Datum: 2023.05.23
08:27:29 +02'00'

**HROŠÍ STAVBY
MORAVA**

Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice
IČO: 285 97 460, společnost zapsána u Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka B 10124 I hrosimorava.cz

SILNÍ VE SVÉM TERITORIU

Dodatek - Změnový list

Název díla: „Systém stavění vlakové cesty“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	1	1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 24.6.2022	DOD20201556	2022/5217/0119
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	
Zhotovitel:	„HSM + ChT + Prodin – vlakové cesty“ Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice	
Technický dozor stavby/projektu:	Cena dle SOD: 19 474 000,00 Kč	

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce:
1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací	1 x	Objednatel
2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS	1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)
3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD	1 x	Zhotovitel
4) Fotodokumentace	1 x	Autorský dozor (AD)

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:	
Změna č. 1	
Předmětem změny je dodávka 39 ks nových návěstidel, jako náhrada stávajících návěstidel, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu a neodpovídají předpisu D1 objednatele (dále jen předpis). Od zpracování studie na modernizaci stavění vlakové cesty v roce 2019 po zahájení realizace projektu došlo ke zvýšení poruchovosti a nespolehlivosti návěstidel. Současně na začátku roku 2023 proběhla, na základě šetření nehody, prohlídka vozovny drážní správní inspekcí, která poukázala na nevyhovující stav návěstidel, jenž nejsou v souladu s vnitřním předpisem provozovatele dráhy (objednatel) a uložila podmínku, že návěstidla musejí být uvedeny do souladného stavu s tímto předpisem do konce roku 2023.	
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	ne
Dopad na PD	ne
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	882 450,00	4,53%	882 450,00
Absolutní procentuální podíl Méněprací a Víceprací ZL k celkové ceně díla				4,53%
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil				

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:					
Autorský dozor (AD):					
Technický dozor (TD):	DPO a.s.				
Veřejné zakázky (NR)	DPO a.s.				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.				

Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".