

HARMONOGRAM - „Stavební úpravy č. p. 1846 - 8 x 1+KK stupačka 9 a 10 - I. etapa

Zhotovitel :	TESP Contract s.r.o.	IČO:	26850648
	Svárov 338	DIČ:	CZ26850648
	755 01 Vsetín		

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	únor 2025				březen 2025				duben 2025				květen 2025				červen 2025		
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
2025/1846 I. etapa	St. úpravy č. p. 1846, Vsetín - 8 x 1KK stupačka 9 a 10	03.02.2025	20.06.2025																			
SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x1KK	03.02.2025	20.06.2025																			
VN	Vedlejší náklady	03.02.2025	20.06.2025																			
ON	Ostatní náklady	03.02.2025	20.06.2025																			
1	Stavební řešení	03.02.2025	20.06.2025																			
31	Zdi podpěrné a volné	01.03.2025	31.03.2025																			
34	Stěny a příčky	01.03.2025	31.03.2025																			
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	01.04.2025	30.04.2025																			
61	Úpravy povrchů vnitřní	01.04.2025	30.04.2025																			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17.03.2025	13.04.2025																			
64	Výplně otvorů	10.03.2025	31.03.2025																			
94	Lešení a stavební výtahy	01.03.2025	30.04.2025																			
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.03.2025	20.06.2025																			
96	Bourání konstrukcí	03.02.2025	16.03.2025																			
99	Staveništní přesun hmot	01.03.2025	15.06.2025																			
711	Izolace proti vodě	24.03.2025	20.04.2025																			
713	Izolace tepelné	01.04.2025	20.04.2025																			
728	Vzduchotechnika	03.02.2025	16.02.2025																			
766	Konstrukce truhlářské	03.02.2025	15.06.2025																			
767	Konstrukce zámečnické	03.02.2025	15.06.2025																			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	01.04.2025	30.04.2025																			
776	Podlahy povlakové	01.05.2025	31.05.2025																			
781	Obklady keramické	01.04.2025	30.04.2025																			
783	Nátěry	01.05.2025	11.05.2025																			
784	Malby	01.05.2025	31.05.2025																			
999	Poplatky za skládky	03.02.2025	28.02.2025																			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	03.02.2025	28.02.2025																			
D.1.4.1	VYTÁPĚNÍ	17.03.2025	31.05.2025																			
733	Rozvod potrubí	01.04.2025	30.04.2025																			
734	Armatury	17.03.2025	31.05.2025																			
735	Otopná tělesa	01.04.2025	31.05.2025																			
798	Ostatní dodávky	14.04.2025	31.05.2025																			
999	Poplatky za skládky	17.03.2025	13.04.2025																			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	17.03.2025	13.04.2025																			
D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA	17.03.2025	30.04.2025																			
1	Zařízení č.1a	17.03.2025	30.04.2025																			
2	Zařízení č.2a	17.03.2025	30.04.2025																			
999	Poplatky za skládky	17.03.2025	30.04.2025																			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	17.03.2025	30.04.2025																			
ON	Ostatní náklady	17.03.2025	30.04.2025																			
D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	03.02.2025	15.06.2025																			
41	Stropy a stropní konstrukce	17.03.2025	31.03.2025																			
61	Úpravy povrchů vnitřní	01.04.2025	20.04.2025																			
96	Bourání konstrukcí	10.03.2025	31.03.2025																			
99	Staveništní přesun hmot	10.03.2025	15.06.2025																			
713	Izolace tepelné	14.04.2025	11.05.2025																			
721	Vnitřní kanalizace	01.03.2025	10.05.2025																			
722	Vnitřní vodovod	01.03.2025	10.05.2025																			
725	Zařizovací předměty	03.02.2025	15.06.2025																			
767	Konstrukce zámečnické	14.04.2025	04.05.2025																			
999	Poplatky za skládky	03.02.2025	31.03.2025																			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	03.02.2025	31.03.2025																			
9	Ostatní dodávky	14.04.2025	11.05.2025																			
D.1.4.4	Elektroinstalace	10.03.2025	31.05.2025																			
61	Úpravy povrchů vnitřní	01.04.2025	20.04.2025																			
97	Proražení otvorů	10.03.2025	31.03.2025																			
99	Staveništní přesun hmot	01.04.2025	31.05.2025																			
1	Rozváděč RB	01.04.2025	04.05.2025																			
M21	Elektromontáže	21.04.2025	31.05.2025																			
M212	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE	01.05.2025	31.05.2025																			
M213	Ochranné pospojování	01.04.2025	20.04.2025																			
M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky	07.04.2025	11.05.2025																			
999	Poplatky za skládky	10.03.2025	31.03.2025																			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.03.2025	31.03.2025																			
M21-3	Ostatní náklady	10.03.2025	31.05.2025																			
Finanční náklady - celková cena bez DPH		3 762 190,63 Kč		698 692,55 Kč				833 056,50 Kč				806 183,71 Kč				833 056,50 Kč				591 201,38 Kč		
Ve Vsetíně dne 10.12.2024		Razítko a podpis		3 762 190,63 Kč																		