

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.33 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO06

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

Úprava detailu střechy u atik, kotvení po dobu realizace SO 06

Zdůvodnění změny:

Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO06, které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m², aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

119 336,68 Kč (bez DPH)

119 336,68 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

119 336,68 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice


.....
datum, podpis

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí



.....
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 33	
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO06			
Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO06 které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestruktivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m ² , aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMireko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:

VRV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Tangenta spol. s r.o. Ing. Martin Tesar

Dohrovdská 130, 370 01 České Budějovice

tel., fax: 387 413 667

E-mail: tangenta@tan

IČ: 260 86 310, DIČ: C

Stanovisko projektanta stavby:


Ing. Pavel Kubáň

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 33
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO06 Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká úprav na střešní konstrukce SO06 které byly identifikovány během montáže. Bylo zjištěno, že původní střešní izolace nebyla vytažena až do výšky atiky, což znemožňuje její využití jako parozábrany pro novou skladbu střechy. Z tohoto důvodu je nezbytné izolaci doplnit, aby byla zajištěna nepřerušená parotěsná vrstva a dosažena požadovaná funkčnost nové střešní konstrukce. Dále, po odstranění stávající kotvené izolační fólie bylo zjištěno, že povrch budoucí parozábrany je narušen v místech průniku kotvami. Tyto poškozené části je nutné odborně zapravit, aby bylo zajištěno, že vrstva parozábrany nebude mít narušenou funkčnost, což by mohlo vést k degradaci nové skladby střechy. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné zjistit předem nedestructivní metodou. Zároveň, vzhledem k povětrnostním podmínkám, které by mohly negativně ovlivnit stabilitu neukončené střešní skladby, se navrhuje dočasné kotvení střešního souvrství. Protože plánovaná skladba střechy počítá s přitížením vegetační vrstvou, navrhuje Zhotovitel montážní kotvení alespoň jednou kotvou na m², aby byla zajištěna stabilita souvrství do doby, než bude dokončena plocha, a bude možné realizovat finální zatížení vegetačním systémem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	119 336,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
119 336,68 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 Karlůva nám. č. 674 01 Třebíč	
Datum:	Datum:	



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL33 - vcp Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO06

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Cellkem
HSV			0,00
PSV			119 336,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cellkem			119 336,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	119 336,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 119 336,68 CZK

v

dne


 Za zhotovitele



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 IČO: 28359216

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			35 490,70	29,7
712	Povlakové krytiny	PSV			83 845,98	70,3
Cena celkem					119 336,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL33 - vcp	Úprava detailu střechy u atiky, kotvení po dobu realizace SO06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě					
1	711112002	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovým lakem	m2	91,13000	42,80	3 900,36	RTS 24/ II
		Provedení penetračního nátěru pod parotěsnou vrstvu na atikaci					
		91,13					
2	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přilavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	91,13000	170,00	15 492,10	RTS 24/ II
		Nápojení parozábrany u atiky : 91,13					
		91,13000					
3	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,03645	147 800,00	5 387,31	SOD
		0,4 kg/m2 : 0,4*91,13*0,001					
		0,03645					
4	62832282	Pás asfaltový oxidovaný V60 S35, natavovací	m2	100,24300	101,00	10 124,54	RTS 24/ II
		91,13*1,1					
		100,24300					
5	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům objektech v do 6 m	%	349,04310	1,66	586,39	SOD
Díl: 712		Povlakové krytiny					
6	712911915	Provedení údržby povlakové krytiny střech, proniků ventilací ap., asfaltový tmel	kus	914,24000	73,00	66 739,52	RTS 24/ II
		Oprava původní střešní krytiny - parozábrany - průniky po kotvách ;					
		Úvažováno 4 ks/m2 :					
		Plocha :					
		Začátek provozního součtu					
		SO03 : 228,56					
		Konec provozního součtu					
		228,56*4					
		914,24000					
7	767425163	Montáž kotevních šroubů	kus	229,00000	59,50	13 625,50	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		montážní prokotvení PVC krytiny do doby pokládky zelené střeš (cca 1 ks/m2) : 228,56					
		228,56000					
		Konec provozního součtu					
		229					
		229,00000					
8	3117326316	Hmoždinka teleskopická střešní 235 mm	kus	250,00000	9,00	2 250,00	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu					
		229*1,1					
		251,90000					
		Konec provozního součtu					
		Zaok. na balení 50 ks : 250					
		250,00000					
9	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	826,15020	1,48	1 230,90	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.34 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO03

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Nové žaluzie v místě přeložení

Zdůvodnění změny:

Změna je navržena z důvodu, že původně plánované přeložení stávajících vnějších žaluzií (demontáž, úprava a zpětná montáž) by bylo technicky obtížné a provedení tohoto postupu by nepřinášelo záruku na jakost výsledného produktu v souladu se smlouvou o dílo. Ponechání žaluzií bez úpravy by znemožnilo montáž kontaktního zateplovacího systému (KZS) v místě okenních výplní, což by mělo negativní dopad na energetickou účinnost budovy. Z těchto důvodů zhotovitel navrhuje původní žaluzie nahradit novými, aby byla zajištěna jak správná funkčnost, tak i splnění všech požadavků na kvalitu a dokončení stavby v souladu s projektem.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

42 637,37 Kč (bez DPH)

42 637,37 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

42 637,37 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště: Č. Budějovice
Dvorská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor
datum podpisu
oddělení přípravy a realizace staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 34	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nové žaluzie v místě přeložení Popis a zdůvodnění změny: Změna je navržena z důvodu, že původně plánované přeložení stávajících vnějších žaluzií (demontáž, úprava a zpětná montáž) by bylo technicky obtížné a provedení tohoto postupu by nepřinášelo záruku na jakost výsledného produktu v souladu se smlouvou o dílo. Ponechání žaluzií bez úpravy by znemožnilo montáž kontaktního zateplovacího systému (KZS) v místě okenních výplní, což by mělo negativní dopad na energetickou účinnost budovy. Z těchto důvodů zhotovitel navrhuje původní žaluzie nahradit novými, aby byla zajištěna jak správná funkčnost, tak i splnění všech požadavků na kvalitu a dokončení stavby v souladu s projektem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice.....

Ing. Martin Tesár

Stanovisko projektanta stavby:

Tangenta® sr

Provozovatelka 130. 370


tel., fax 387 413 667

..... DIČ: CZ 260 76 300

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 34
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nové žaluzie v místě přeložení Popis a zdůvodnění změny: Změna je navržena z důvodu, že původně plánované přeložení stávajících vnějších žaluzií (demontáž, úprava a zpětná montáž) by bylo technicky obtížné a provedení tohoto postupu by nepřinášelo záruku na jakost výsledného produktu v souladu se smlouvou o dílo. Ponechání žaluzií bez úpravy by znemožnilo montáž kontaktního zateplovacího systému (KZS) v místě okenních výplní, což by mělo negativní dopad na energetickou účinnost budovy. Z těchto důvodů zhotovitel navrhuje původní žaluzie nahradit novými, aby byla zajištěna jak správná funkčnost, tak i splnění všech požadavků na kvalitu a dokončení stavby v souladu s projektem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-127 950,48 Kč	170 587,85 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
42 637,37 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 REGISTRÁT MÍSTNÍ SPRÁVY PRAHA or Úřad pro správu a realizaci staveb	 TOMI	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL34 - vcp Nové žaluzie v místě přeložení

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			167 242,99
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 344,86
Ostatní náklady			0,00
Celkem			170 587,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	170 587,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **170 587,85 CZK**

v

dne



VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Zastupitelstvo
 ředitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			167 242,99	98,0
VN	Vedlejší náklady	VN			3 344,86	2,0
Cena celkem					170 587,85	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL34 - vcp	Nové žaluzie v místě přeložení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					167 242,99
1	766621712.201	Venkovní žaluzie Z-90, přiznaný krycí plech, barva standard dle vzorníku (RAL 9006), pohon ze stávajících žaluzií, dodání a montáž, demontáž původních žaluzií	kus	12,00000	13 855,17	166 262,04	Fir. Cena
Dodání nových venkovních žaluzií namísto úpravy a montáže původních : Výkaz výměr viz Položky č. 766621712.201 VV SOD - Demontáž úprava a montáž stávajících venk. žaluzií : 6+6							
2	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 dle 12 m	%	1 662,62040	0,59	980,95	SOD
Díl: VN		Vedlejší náklady					3 344,86
3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 344,86	3 344,86	RTS 24/ II

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL34 - mp Odpočet přeložení vnější žaluzie

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-127 950,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-127 950,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-127 950,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -127 950,48 CZK

v

dne



VRV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 001 České Budějovice
 Jednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-127 950,48	100,0
Cena celkem					-127 950,48	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL34 - mp	Odpočet přeložení vnější žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-127 950,48	
1	766621712.201	Demontáž, úprava a zpětná montáž stávajících venkovních žaluzií kus		-12,00000	10 600,00	-127 200,00	SOD
		SOD : -6		-6,00000			
		-6		-6,00000			
2	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 d %		-1 272,00000	0,59	-750,48	SOD
		12 m					

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.35 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Demontáž a dodávka nových int. oken

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje výrobu a montáž nových interiérových kovových oken bez požadavků na tepelně izolační vlastnosti. Tento návrh vychází z požadavků investora a provozovatele na základě aktuální provozní potřeby.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

19 600,00 Kč (bez DPH)

19 600,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

19 600,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice
jm, podpis

Objednatel:


souhlasí / nesouhlasí



datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 35	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Demontáž a dodávka nových int. oken ocel.			
Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje výrobu a montáž nových interiérových kovových oken bez požadavků na tepelně izolační vlastnosti. Tento návrh vychází z požadavků investora a provozovatele na základě aktuální provozní potřeby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 Česká Budějovice

Ing. Martin Tesar


Tangentia® s.r.o.


Dobruška 190, 370 01

tel., fax: 387 413 667

DIC CZ 260 16 310

Ing. Pavel Kubán



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 35
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž a dodávka nových int. oken ocel. Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje výrobu a montáž nových interiérových kovových oken bez požadavků na tepelně izolační vlastnosti. Tento návrh vychází z požadavků investora a provozovatele na základě aktuální provozní potřeby.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	19 600,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 600,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Městský úřad oddělení přípravy a realizace staveb		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL35 - vcp Demontáž a dodávka nových int. oken ocel.

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			19 600,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 600,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 600,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **19 600,00 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele


**VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Pracoviště Č. Budějovice
 Jiráskova 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			19 600,00	100,0
Cena celkem					19 600,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL35 - vcp	Demontáž a dodávka nových int. oken ocel.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				19 600,00	
1	M43.001	Dodávka a montáž oc. okna, dvojsklo interiérové, demontáž původní výplně	ks	4,00000	4 900,00	19 600,00	Fir. Cena
		Dodávka a montáž oc. int. okna : 4		4,00000			

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.36 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Úpravy výplní otvorů dle požadavků provozu a skutečných rozměrů I. etapa

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje dopřesnění specifikace okenních výplní na základě aktuálních požadavků provozu. Tato úprava zahrnuje změnu specifikace skla, doplnění sítí proti hmyzu s ohledem na hygienické podmínky zařízení a úpravu rozměrů oken dle provozních požadavků.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

66 241,13 Kč (bez DPH)
66 241,13 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

66 241,13 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště: Č. Budějovice
Datum: 31.10.2024 (53)
370 01 České Budějovice


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
datum podpisu
odborný a realizace staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 36	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Úpravy výplní otvorů dle požadavků provozu a skutečných rozměrů I. etapa				
Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje dopřesnění specifikace okenních výplní na základě aktuálních požadavků provozu. Tato úprava zahrnuje změnu specifikace skla, doplnění sítí proti hmyzu s ohledem na hygienické podmínky zařízení a úpravu rozměrů oken dle provozních požadavků.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Tangentia s.r.o.

Dobruška 130, 370 01
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 10 310


Ing. Pavel Kubáň

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 36
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy výplní otvorů dle požadavků provozu a skutečných rozměrů I. etapa Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje dopřesnění specifikace okenních výplní na základě aktuálních požadavků provozu. Tato úprava zahrnuje změnu specifikace skla, doplnění sítí proti hmyzu s ohledem na hygienické podmínky zařízení a úpravu rozměrů oken dle provozních požadavků.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	66 241,13 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
66 241,13 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MAGISTRÁT MĚSTA PRAHY investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb	 TOMI	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL36 - vcp Úpravy výplní otvorů dle požadavků provozu a skutečných rozměrů I. etapa

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMireko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			64 942,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 298,85
Ostatní náklady			0,00
Celkem			66 241,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 241,13 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 66 241,13 CZK

v

dne


 Prokopka 228/3
 19000 Praha-Vysočany
 Kanova nám. 42/2
 Za zhotovitele


VIRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 37001 České Budějovice
 Objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			64 942,28	98,0
VN	Vedlejší náklady	VN			1 298,85	2,0
Cena celkem					66 241,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL36 - vcp	Úpravy výplní otvorů dle požadavků provozu a skutečných rozměrů I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	64 942,28				
1	766.003	Příplatek za specifikaci skla - sklo kůra	m2	12,30000	434,35	5 342,51	Fir. Cena
		SO02/2NP Prvky: :					
		9o2 : 1,35		1,35000			
		9o2a : 1,35		1,35000			
		So2/1NP Prvky: :					
		9o2 : 1,35		1,35000			
		9o2a : 1,35		1,35000			
		SO03/2NP Prvky: :					
		9o2 : 1,35		1,35000			
		9o2a : 1,35		1,35000			
		SO03/1NP Prvky: :					
		9o2 : 1,35		1,35000			
		9o2a : 1,35		1,35000			
		SO04 Prvky: :					
		10o4 : 0,5		0,50000			
		10o4 : 0,5		0,50000			
		10o4 : 0,5		0,50000			
2	766.004	Sít' proti hmyzu 2 díly	ks	5,00000	4 093,60	20 468,00	Fir. Cena
		SO02/2NP Prvky: :					
		8o2 : 1		1,00000			
		8o2 : 1		1,00000			
		SO03/2NP Prvky: :					
		8o2 : 1		1,00000			
		8o2 : 1		1,00000			
		SO04 Prvky: :					
		6o4 : 1		1,00000			
3	766.007	Příplatek za změnu rozměrů P/8 na P/11	ks	1,00000	19 299,42	19 299,42	Fir. Cena
		SO02 : 1		1,00000			
4	766.008	Kotevní úhelník s prolisem	ks	63,00000	310,59	19 567,17	Fir. Cena
		Kotvení úhelníky s prolisem : 63		63,00000			
5	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	646,77100	0,41	265,16	SOD
Díl: VN		Vedlejší náklady	1 298,85				
6	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 298,85	1 298,85	RTS 24/ II

ZMĚNOVÝ LIST č.37 - Stanovisko TDS

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Rozsah SDK dle skutečnosti SO04

Změna řeší úpravu skutečných rozměrů realizovaného SDK podhledu v budově SO04 na základě požadavků provozu a investora. Tato změna reflektuje aktuální potřeby prostoru, přičemž rozměry podhledu byly optimalizovány pro zajištění funkčnosti a estetického sladění s interiérem.

10 421,66 Kč (bez DPH)
10 421,66 Kč (bez DPH)

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.


Cena změny pro odsouhlasení ZL: 10 421,66 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.


RV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 436/21 (53)
370 01 České Budějovice

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

.....
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 37	
Zhotovitel:		TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:		statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732		Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
		na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Rozsah SDK dle skutečností SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší úpravu skutečných rozměrů realizovaného SDK podhledu v budově SO04 na základě požadavků provozu a investora. Tato změna reflektuje aktuální potřeby prostoru, přičemž rozměry podhledu byly optimalizovány pro zajištění funkčnosti a estetického sladění s interiérem.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.					



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Stanovisko projektanta stavby:



Tangentia® s.r.o.
Hobruška 130, 370 01
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 76 310

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 37
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozsah SDK dle skutečnosti SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší úpravu skutečných rozměrů realizovaného SDK podhledu v budově SO04 na základě požadavků provozu a investora. Tato změna reflektuje aktuální potřeby prostoru, přičemž rozměry podhledu byly optimalizovány pro zajištění funkčnosti a estetického sladění		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
,- Kč	10 421,66 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 421,66 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MAGISTRÁT MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍRODOOPRAVY investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb	 TOMI	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL37 - vcp Rozsah SDK dle skutečnosti SO04

Objednatel: Statutární město České Budějovice

IČO: 00244732

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

DIČ: CZ00244732

37001

České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s.

IČO: 28359216

Prokopka 228/3

DIČ: CZ28359216

19000

Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			10 421,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 421,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 421,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 10 421,66 CZK

v

dne

TOMI

Za zhotovitele

VIRV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice
Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL37 - vcp	Rozsah SDK dle skutečnosti SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				10 421,66	
1	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce pro CD+UD	m2	9,57500	1 080,00	10 341,00	SOD
		SOD pro obj. SO04 : 0					
		Skutečnost : :					
		Herna : 2,475		2,47500			
		Umývárka : 4,86		4,86000			
		Příprava : 1,4		1,40000			
		Záchod : 0,84		0,84000			
2	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektu v do 6 m	%	103,41000	0,78	80,66	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.38 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO03

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Rozsah SDK dle skutečnosti SO03

Zdůvodnění změny:

Změna řeší úpravu skutečných rozměrů realizovaného SDK podhledu v budově SO03 na základě požadavků provozu a investora. Tato změna reflektuje aktuální potřeby prostoru, přičemž rozměry podhledu byly optimalizovány pro zajištění funkčnosti a estetického sladění s interiérem.

Požadavek zhotovitele: **původní**
po připomínkování

27 888,37 Kč (bez DPH)
27 888,37 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

27 888,37 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
tund. PRS 456/21 (53)
370 01 České Budějovice


Objednatel:

souhlasí / ~~nesouhlasí~~

PROJEKT MATEŘSKÉ
ŠKOLY VĚTRNÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
.....
oddělení správy a podpory staveb
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 38	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Rozsah SDK dle skutečnosti SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší úpravu skutečných rozměrů realizovaného SDK podhledu v budově SO03 na základě požadavků provozu a investora. Tato změna reflektuje aktuální potřeby prostoru, přičemž rozměry podhledu byly optimalizovány pro zajištění funkčnosti a estetického sladění s interiérem.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař


Tangent s.r.o.
Vodohospodářská 150, 370 01
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 76 310

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 38
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozsah SDK dle skutečnosti SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší úpravu skutečných rozměrů realizovaného SDK podhledu v budově SO03 na základě požadavků provozu a investora. Tato změna reflektuje aktuální potřeby prostoru, přičemž rozměry podhledu byly optimalizovány pro zajištění funkčnosti a estetického sladění s interiérem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	27 888,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27 888,37 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 REGISTRÁT MĚSTA LESKÁ BUDĚJOVICE oddělení přípravy a realizace staveb	 TOMI	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL38 - vcp Rozsah SDK dle skutečnosti SO03

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			27 888,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 888,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 888,37 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 27 888,37 CZK

v

dne

TOMI

Za zhotovitele

VRV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			27 888,37	100,0
Cena celkem					27 888,37	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL38 - vcp	Rozsah SDK dle skutečnosti SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				27 888,37	
1	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce pro CD+UD	m2	25,62270	1 080,00	27 672,52	SOD
		SOD : -33,44		-33,44000			
		Reálná spotřeba :					
		2.NP :					
		Přípravná : 3,225		3,22500			
		Denní místnost : 2,09		2,09000			
		Umývárna : 3,71		3,71000			
		Šatna : 5,295		5,29500			
		Záchod : 0,56		0,56000			
		Dětská koupelna : 16,34		16,34000			
		1.NP :					
		Přípravná : 0,8352		0,83520			
		Izolace : 1,71		1,71000			
		Umývárna : 3,0675		3,06750			
		Šatna : 5,51		5,51000			
		Dětská koupelna : 16,72		16,72000			
2	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektu v do 6 m	%	276,72520	0,78	215,85	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.39 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO02

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Rozsah SDK dle skutečnosti SO02

Zdůvodnění změny:

Změna řeší úpravu skutečných rozměrů realizovaného SDK podhledu v budově SO02 na základě požadavků provozu a investora. Tato změna reflektuje aktuální potřeby prostoru, přičemž rozměry podhledu byly optimalizovány pro zajištění funkčnosti a estetického sladení s interiérem.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

27 888,37 Kč (bez DPH)
27 888,37 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

27 888,37 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53
370 01 České Budějovice

datum, podpis


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
datum, podpis
oddělení přípravy a realizace staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 39	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Rozsah SDK dle skutečnosti SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší úpravu skutečných rozměrů realizovaného SDK podhledu v budově SO02 na základě požadavků provozu a investora. Tato změna reflektuje aktuální potřeby prostoru, přičemž rozměry podhledu byly optimalizovány pro zajištění funkčnosti a estetického sladění s interiérem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař


Tangentia® s.r.o.
Probořovská 110, 374
tel., fax: 387 413 667
DIČ: CZ260 75 310


Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Pavel Kubáň

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 39
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozsah SDK dle skutečnosti SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší úpravu skutečných rozměrů realizovaného SDK podhledu v budově SO02 na základě požadavků provozu a investora. Tato změna reflektuje aktuální potřeby prostoru, přičemž rozměry podhledu byly optimalizovány pro zajištění		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	27 888,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27 888,37 Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTO PŘÍROV investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb	 P	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná**

Objekt: **01 Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **ZL39 - vcp Rozsah SDK dle skutečnosti SO02**

Objednatel: **Statutární město České Budějovice** IČO: **00244732**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: **CZ00244732**
37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: **TOMIreko a.s.** IČO: **28359216**
Prokopka 228/3 DIČ: **CZ28359216**
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			27 888,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 888,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 888,37 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 27 888,37 CZK

v

dne


 Za zhotovitele


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			27 888,37	100,0
Cena celkem					27 888,37	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL39 - vcp	Rozsah SDK dle skutečnosti SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				27 888,37	
1	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce pro CD+UD	m2	25,62270	1 080,00	27 672,52	SOD

SOD : -33,44

-33,44000

Reálná spotřeba :

2.NP :

Přípravná : 3,225

3,22500

Denní místnost : 2,09

2,09000

Umývárna : 3,71

3,71000

Šatna : 5,295

5,29500

Záchod : 0,56

0,56000

Dětská koupelna : 16,34

16,34000

1.NP :

Přípravná : 0,8352

0,83520

Izolace : 1,71

1,71000

Umývárna : 3,0675

3,06750

Šatna : 5,51

5,51000

Dětská koupelna : 16,72

16,72000

2	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektu v do 6 m	%	276,72520	0,78	215,85	SOD
---	-----------	--	---	-----------	------	--------	-----

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.40 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO02

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

Srovnání podkladu SO02 fasády

Zdůvodnění změny:

Změna řeší vyrovnaní nerovností podkladu KZS objektu SO02 izolačním.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

35 965,55 Kč (bez DPH)
35 965,55 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.


Cena změny pro odsouhlasení ZL:

35 965,55 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesar



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53
370 01 České Budějovice


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

.....
MAGISTR MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
datum podpisu
odbor
odborná příprava a realizace staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 40	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Srovnání podkladu SO02 fasády Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší vyrovnaní nerovností podkladu KZS objektu SO02 izolantem.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Tangent[®] s.r.o.

Dobruvodka 130, 37

tel., fax: 387 413 667


DIČ: CZ 260 15 310



Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 40
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Srovnání podkladu SO02 fasády Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší vyrovnaní nerovností podkladu KZS objektu SO02 izolantem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	35 965,55 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
35 965,55 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 oddělení přípravy a realizace staveb		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL40 - vcp Srovnání podkladu SO02 fasády

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			35 965,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 965,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 965,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 35 965,55 CZK

v

dne



 **VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			35 965,55	100,0
Cena celkem					35 965,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL40 - vcp	Srovnání podkladu SO02 fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				35 965,55	
1	713131153	Montáž izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 6 ks/m2, beton	m2	67,00000	330,00	22 110,00	RTS 24/ II
		Vyrovnání podkladu : 67		67,00000			
2	58556671.A	Hmota stěrková a lepicí	kg	368,50000	17,40	6 411,90	RTS 24/ II
		5*67*1,1		368,50000			
3	63140150	Deska fasádní minerální vlákno podélné, tl. 20 mm	m2	70,35000	98,80	6 950,58	RTS 24/ II
		67*1,05		70,35000			
4	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 d	%	354,72480	1,39	493,07	SOD
		12 m					

ZMĚNOVÝ LIST č.41 - Stanovisko TDS

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

Srovnání podkladu SO04 fasády

Změna řeší vyrovnaní nerovnosti podkladu KZS objektu SO04 izolantem.

**Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování**

32 207,95 Kč (bez DPH)

32 207,95 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

32 207,95 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
atom podpis Budějovice

Objednatel:

souhlasí / ~~nesouhlasí~~

BYDĚJOVICE

datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 41	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Srovnání podkladu SO04 fasády Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší vyrovnaní nerovností podkladu KZS objektu SO04 izolantem.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Jiráskova 456/21 (53)
České Budějovice


Tangent s.r.o.

Dobruvodka 130, 370 01
tel., fax 387 413 667
DIČ CZ 260 76 310

Ing. Martin Tesař

Ing. Pavel Kubáň



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 41
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Srovnání podkladu SO04 fasády Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší vyrovnaní nerovností podkladu KZS objektu SO04 izolantem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	32 207,95 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32 207,95 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL41 - vcp Srovnání podkladu SO04 fasády

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			32 207,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 207,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 207,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 32 207,95 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			32 207,95	100,0
Cena celkem					32 207,95	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL41 - vcp	Srovnání podkladu SO04 fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				32 207,95	
1	713131153	Montáž izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 6 ks/m2, beton	m2	60,00000	330,00	19 800,00	RTS 24/ II
		Vyrovnaní podkladu : 60		60,00000			
2	58556671.A	Hmota stěrková a lepicí	kg	330,00000	17,40	5 742,00	RTS 24/ II
		5*60*1,1		330,00000			
3	63140150	Deska fasádní minerální vlákno podélné, tl. 20 mm	m2	63,00000	98,80	6 224,40	RTS 24/ II
		60*1,05		63,00000			
4	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 d	%	317,66400	1,39	441,55	SOD
		12 m					

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.42 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO04

Datum převzeti:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Vyztužení podkladu vnit. omítky sítli - SO04

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje úpravu výkazu výměr podle skutečných rozměrů realizované štukové omítky v budově SO04 v návaznosti na aktuální stavební podmínky. Dále změna řeší vyztužení podkladu omítky stěrkou s výztužnou tkaninou za účelem zajištění estetické stability rekonstruovaných povrchů.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

104 767,82 Kč (bez DPH)

104 767,82 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

104 767,82 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21... (53;
370 01 České Budějovice

datum, podpis

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor
oddělení pro přípravu a realizaci staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 42	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vyztužení podkladu vnit. omítky sítí - SO04			
Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu výkazu výměr podle skutečných rozměrů realizované štukové omítky v budově SO04 v návaznosti na aktuální stavební podmínky. Dále změna řeší vyztužení podkladu omítky stěrkou s výztužnou tkaninou za účelem zajištění estetické stability rekonstruovaných povrchů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Tangentia s.r.o.

Libušinova 130, 370 01

tel., fax: 387 413 667

DIČ CZ 260 86 310


Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 42
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vyztužení podkladu vnit. omítky sítí - SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu výkazu výměr podle skutečných rozměrů realizované štukové omítky v budově SO04 v návaznosti na aktuální stavební podmínky. Dále změna řeší vyztužení podkladu omítky stěrkou s vyztužnou tkaninou za účelem zajištění estetické stability rekonstruovaných povrchů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	104 767,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
104 767,82 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 oddělení přípravy a realizace staveb		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL42 - vcp Vyztužení podkladu vnit. omítky sítí - SO04

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			104 767,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			104 767,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	104 767,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 104 767,82 CZK

v

dne


 Za zhotovitele


**VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			104 373,07	99,6
998	Přesun hmot	HSV			394,75	0,4
Cena celkem					104 767,82	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL42 - vcp	Vyztužení podkladu vnit. omítky sítí - SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				104 373,07	
1	611142001	Pletivo skloláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	116,37600	332,00	38 636,83	URS 24/2
		Odkaz položky 24 VV : 193,96*0,6		116,37600			
2	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	190,60800	280,00	53 370,24	SOD
		(283,330+34,35)*0,6		190,60800			
3	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	34,35000	360,00	12 366,00	SOD
		Odkaz položky 26 VV : -283,33		-283,33000			

Skutečná výměra místnost/plocha: :

1 : 58,0 :

2 : 26,0 :

3 : 4,1 :

4 : 5,2 :

5 : 12,0 :

6 : 66,6 :

7 : 21,3 :

8 : 67,1 :

9 : 104,6 :

10 : 0,0 :

11 : 21,0 :

12 : 15,4 :

13 : 0,0 :

Odpočet výplní : -83,62 : 317,68

317,68000

Díl: 998		Přesun hmot				394,75	
4	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,19303	180,00	394,75	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.43 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO02

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Zařizovací předměty SO02

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje dílčí úpravy řešení zařizovacích předmětů v objektu SO02 na základě požadavků a vzorkování uživatele a investora. Tyto úpravy zahrnují specifikaci materiálů a technických parametrů jednotlivých prvků, aby plně odpovídaly provozním potřebám a preferencím.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

20 718,80 Kč (bez DPH)
20 718,80 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

20 718,80 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53,
370 01 České Budějovice
datum, podpis


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
...
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 43	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zařizovací předměty SO02				
Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje dílčí úpravy řešení zařizovacích předmětů v objektu SO02 na základě požadavků a vzorkování uživatele a investora. Tyto úpravy zahrnují specifikaci materiálů a technických parametrů jednotlivých prvků, aby plně odpovídaly provozním potřebám a preferencím.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice.....

Ing. Martin Tesař

Tangentia s.r.o.
Dobruvická 110, 370 01
tel., fax: 387 413 667
DIČ: CZ260 5310

Ing. Pavel Kubán



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		Číslo ZL: 43
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zařizovací předměty SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje dílčí úpravy řešení zařizovacích předmětů v objektu SO02 na základě požadavků a vzorkování uživatele a investora. Tyto úpravy zahrnují specifikaci materiálů a technických parametrů jednotlivých prvků, aby plně odpovídaly provozním potřebám a preferencím.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-4 773,60 Kč	25 492,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20 718,80 Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 PRACOVNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍROVNÍKOVICE odbor oddělení přípravy a realizace staveb	 TOMI s.r.o. oddělení 2	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL43 - vcp Zařizovací předměty SO02

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			25 492,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 492,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	25 492,40 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 25 492,40 CZK

v

dne


 Za zhotovitele


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			13 788,40	54,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			11 704,00	45,9
Cena celkem					25 492,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL43 - vcp	Zařizovací předměty SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		Zařizovací předměty					13 788,40
1	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	2,00000	1 333,00	2 666,00	RTS 24/ II
2	55141161VD	Umyvadlová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm, raménko d 300 mm (dřez + výlevka)	kus	1,00000	2 732,40	2 732,40	Fir. Cena
		1		1,00000			
3	642812125	Dřez granitový	kus	2,00000	4 195,00	8 390,00	RTS 24/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře					11 704,00
4	766812111	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,2m	kus	2,00000	3 125,00	6 250,00	RTS 24/ II
5	61581620	Linka kuchyňská atypická	soubor	2,00000	2 727,00	5 454,00	RTS 24/ II
		Desky pod dřez : 2		2,00000			
		Cena položky RTS 12.270,- Kč :					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL43 - mp Zařizovací předměty SO02

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-4 773,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 773,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-4 773,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-4 773,60 CZK**

v

dne

TOMI

Za zhotovitele

VRK

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-4 773,60	100,0
Cena celkem					-4 773,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL43 - mp	Zařizovací předměty SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		Zařizovací předměty				-4 773,60	
1	55141162VD	Umyvadlová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm, raménko d 210 mm	kus	-1,00000	2 732,40	-2 732,40	SOD
2	64214205VD	Zvukoizolační podložka pro umyvadla mezi obklad a stěnu	kus	-1,00000	86,40	-86,40	SOD
3	64214218VD	Instalační sada pro umyvadla	kus	-1,00000	32,40	-32,40	SOD
4	64214230VD	Umyvadlo keramické 500 x 430 x 170 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem	kus	-1,00000	1 274,40	-1 274,40	SOD
5	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	-1,00000	648,00	-648,00	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.44 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO03

Datum převzeti:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Zařizovací předměty SO03

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje dílčí úpravy řešení zařizovacích předmětů v objektu SO03 na základě požadavků a vzorkování uživatele a investora. Tyto úpravy zahrnují specifikaci materiálů a technických parametrů jednotlivých prvků, aby plně odpovídaly provozním potřebám a preferencím.

Požadavek zhotovitele: **původní**
po připomínkování

20 718,80 Kč (bez DPH)
20 718,80 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

20 718,80 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice
datum, podpis


Objednatel:

souhlasí / ~~nesouhlasí~~

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
.....
oddo podpisu, nýbrž realizace staveb
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 44	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Zařizovací předměty SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje dílčí úpravy řešení zařizovacích předmětů v objektu SO03 na základě požadavků a vzorkování uživatele a investora. Tyto úpravy zahrnují specifikaci materiálů a technických parametrů jednotlivých prvků, aby plně odpovídaly provozním potřebám a preferencím.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Tangent spol.
Dobruvodka 130, 3/II
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 360 16 310


Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Pavel Kubáň

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 44
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zařizovací předměty SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje dílčí úpravy řešení zařizovacích předmětů v objektu SO03 na základě požadavků a vzorkování uživatele a investora. Tyto úpravy zahrnují specifikaci materiálů a technických parametrů jednotlivých prvků, aby plně odpovídaly provozním potřebám a preferencím.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-4 773,60 Kč	25 492,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20 718,80 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 oddělení přípravy a realizace staveb		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL44 - vcp Zařizovací předměty SO03

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			25 492,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 492,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	25 492,40 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 25 492,40 CZK

v

dne


 Za zhotovitele

 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			13 788,40	54,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			11 704,00	45,9
Cena celkem					25 492,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL44 - vcp	Zařizovací předměty SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		Zařizovací předměty					13 788,40
1	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	2,00000	1 333,00	2 666,00	RTS 24/ II
2	55141161VD	Umyvadlová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm, raménko d 300 mm (dřez + výlevka)	kus	1,00000	2 732,40	2 732,40	Fir. Cena
		1		1,00000			
3	642812125	Dřez granitový	kus	2,00000	4 195,00	8 390,00	RTS 24/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře					11 704,00
4	766812111	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š. do 1,2m	kus	2,00000	3 125,00	6 250,00	RTS 24/ II
5	61581620	Linka kuchyňská atypická	soubor	2,00000	2 727,00	5 454,00	Fir. cena
		Desky pod dřez : 2		2,00000			
		Cena položky RTS 12.270,- Kč :					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL44 - mp Zařizovací předměty SO03

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-4 773,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 773,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-4 773,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -4 773,60 CZK

v _____ dne _____

TOMI

TOMIreko a.s.

Prokopka 228/3

19000 Praha-Vysočany

Česká republika

IČO: 28359216

DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele

VRI

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

Objednatel

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL44 - mp	Zařizovací předměty SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		Zařizovací předměty				-4 773,60	
1	55141162VD	Umyvadlová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm, raménko d 210 mm	kus	-1,00000	2 732,40	-2 732,40	SOD
2	64214205VD	Zvukoizolační podložka pro umyvadla mezi obklad a stěnu	kus	-1,00000	86,40	-86,40	SOD
3	64214218VD	Instalační sada pro umyvadla	kus	-1,00000	32,40	-32,40	SOD
4	64214230VD	Umyvadlo keramické 500 x 430 x 170 mm s otvorem pro baterii uprostřed a přepadem	kus	-1,00000	1 274,40	-1 274,40	SOD
5	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	-1,00000	648,00	-648,00	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.45 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO04

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Zařizovací předměty SO04

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje dílčí úpravy řešení zařizovacích předmětů v objektu SO04 na základě požadavků a vzorkování uživatele a investora. Tyto úpravy zahrnují specifikaci materiálů a technických parametrů jednotlivých prvků, aby plně odpovídaly provozním potřebám a preferencím.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

11 380,00 Kč (bez DPH)
11 380,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

11 380,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (5:
m, 370 01 České Budějovice

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
datum: podpis
oddělení přípravy a realizace staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 45	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zařizovací předměty SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje dílčí úpravy řešení zařizovacích předmětů v objektu SO04 na základě požadavků a vzorkování uživatele a investora. Tyto úpravy zahrnují specifikaci materiálů a technických parametrů jednotlivých prvků, aby plně odpovídaly provozním potřebám a preferencím.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FÓRUM
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:





VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Dobrovodská 130, 370 01
tel., fax: 387 413 667
DIČ: CZ 260 16 210

Ing. Pavel Kubáň



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 45
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zařizovací předměty SO04 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje dílčí úpravy řešení zařizovacích předmětů v objektu SO04 na základě požadavků a vzorkování uživatele a investora. Tyto úpravy zahrnují specifikaci materiálů a technických parametrů jednotlivých prvků, aby plně odpovídaly provozním potřebám a preferencím.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	11 380,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 380,- Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 oddělení přípravy a realizace staveb	 TOMI	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL45 - vcp Zařizovací předměty SO04

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			11 380,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 380,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 380,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 11 380,00 CZK

v

dne


 Za zhotovitele


 Objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			5 528,00	48,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			5 852,00	51,4
Cena celkem					11 380,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL45 - vcp	Zařizovací předměty SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl:	725	Zařizovací předměty				5 528,00	
1	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00000	1 333,00	1 333,00	RTS 24/ II
2	642812125	Dřez granitový	kus	1,00000	4 195,00	4 195,00	RTS 24/ II
Díl:	766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře				5 852,00	
3	766812111	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,2m	kus	1,00000	3 125,00	3 125,00	RTS 24/ II
4	61581620	Linka kuchyňská atypická	soubor	1,00000	2 727,00	2 727,00	RTS 24/ II

Desky pod dřez : 1

1,00000

Cena položky RTS 12.270,- Kč :

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.46 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO02

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Srovnání zárubní a nové dveře SO02

Zdůvodnění změny:

Změna řeší problém s křivou stávající zárubní v objektu SO02. Na základě zjištěného stavu zárubně navrhuje zhotovitel její výměnu za novou vnitřní ocelovou zárubeň včetně nových dveří.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

16 019,99 Kč (bez DPH)

16 019,99 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

16 019,99 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
datum: 31.10.2024
370 01 České Budějovice


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTER MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
datum: podpis
oddělení přípravy a realizace staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 46	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
		na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
		na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Srovnání zárubní a nové dveře SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší problém s křivou stávající zárubní v objektu SO02. Na základě zjištěného stavu zárubně navrhuje zhotovitel její výměnu za novou vnitřní ocelovou zárubeň včetně nových dveří.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Tangenta® spol.

Dobruvodska 130, 376 00

tel., fax: 387 413 667

DIC CZ 260 6310



Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Pavel Kubáň

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 46
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Srovnání zárubní a nové dveře SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší problém s křivou stávající zárubní v objektu SO02. Na základě zjištěného stavu zárubně navrhuje zhotovitel její výměnu za novou vnitřní ocelovou zárubeň včetně nových dveří.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	16 019,99 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16 019,99 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 oddělení přípravy a realizace staveb	 Datum:	
Datum:		

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL46 - vcp Srovnání zárubní a nové dveře SO02

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 050,36
PSV			8 969,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 019,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 019,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 16 019,99 CZK

v


 TOMIreko a.s.
 Prokopka 228/3, Vysočany, 197 50 Praha 9
 IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216
 Za zhotovitele

dne


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 a objednatel

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL46 - vcp	Srovnání zárubní a nové dveře SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 740,00	
1	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,00000	830,00	1 660,00	SOD
2	55331485	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozm 600/1970, 2100mm	kus	2,00000	2 040,00	4 080,00	SOD
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 287,72	
3	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,52000	511,00	1 287,72	RTS 24/ II
		0,6*2,1*2		2,52000			
Díl: 998		Přesun hmot				22,64	
4	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,12579	180,00	22,64	SOD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 969,63	
5	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	23,00	46,00	RTS 24/ II
6	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlíových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,00000	909,50	1 819,00	SOD
		2		2,00000			
7	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,00000	195,00	390,00	SOD
8	61160050	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm	kus	2,00000	3 339,00	6 678,00	SOD
9	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	89,33000	0,41	36,63	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.47 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO02

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: SO 02 - jižní štít - lištový systém, navýšení rozsahu

Zdůvodnění změny:

Změna řeší změnu rozsah KZS objektu SO 02 formou lištového systému v místě jižní fasády v závislosti na skutečných rozměrech a aktuální potřebách.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

93 356,40 Kč (bez DPH)

93 356,40 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

93 356,40 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (5:
am 37 pod pte České Budějovice

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA
Č. BUDĚJOVICE

oddělení stavebního úřadu
datum podpisu
odpověď stavebního úřadu



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 47	
Zhotovitel:		TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:		statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732		Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
		na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO 02 - jižní štít - lištový systém, navýšení rozsahu					
Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší změnu rozsah KZS objektu SO 02 formou lištového systému v místě jižní fasády v závislosti na skutečných rozměrech a aktuální potřebách.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☒	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.					



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice....

Tangent spol. s r.o.
Dotnovodská 130, 370
tel., fax: 387 413 667
e-mail: info@tangent.cz

Ing. Martin Tesař

Ing. Pavel Kubán



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 47
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 02 - jižní štít - lištový systém, navýšení rozsahu Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší změnu rozsah KZS objektu SO 02 formou lištového systému v místě jižní fasády v závislosti na skutečných rozměrech a aktuální potřebách.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-90 858,78 Kč	184 215,18 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
93 356,40 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 oddělení přípravy a realizace staveb		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL47 - vcp SO 02 - Jižní štít - lištový systém, navýšení rozsahu

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			184 215,18
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			184 215,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	184 215,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **184 215,18 CZK**

v _____ dne _____


 Za zhotovitele


VIRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			183 990,00	99,9
998	Přesun hmot	HSV			225,18	0,1
Cena celkem					184 215,18	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL47 - vcp	SO 02 - jižní štít - lištový systém, navýšení rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				183 990,00	
1	622253111	Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny upevněním hliníkových lišt vnějších stěn do cihelného, kamenného nebo betonového podkladu	m2	60,00000	1 330,00	79 800,00	SOD
		60		60,00000			
2	63152403	deska tepelně izolační minerální fasádní s profilovanou drážkou obvodu $\varphi=0,036$ tl 160mm	m2	69,00000	1 510,00	104 190,00	SOD
		60*1,15		69,00000			
Díl: 998		Přesun hmot				225,18	
3	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,25100	180,00	225,18	SOD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL47 - mp SO 02 - jižní štít - lištový systém, navýšení rozsahu

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-90 858,78
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-90 858,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-90 858,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -90 858,78 CZK

v _____ dne _____


 Za zhotovitele


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-90 450,00	99,6
998	Přesun hmot	HSV			-408,78	0,4
Cena celkem					-90 858,78	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL47 – mp	SO 02 - jižní štít - lištový systém, navýšení rozsahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-90 450,00	
1	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	-60,00000	930,00	-55 800,00	SOD
		-60		-60,00000			
2	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákna $\lambda=0,035-0,036$ tl 160mm	m2	-63,00000	550,00	-34 650,00	SOD
		60*1,05*-1		-63,00000			
Díl: 998		Přesun hmot				-408,78	
3	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-2,27100	180,00	-408,78	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.48 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO04

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: SO 04 – doplnění soklu

Zdůvodnění změny:

Změna řeší vyrovnaní nerovností podkladu KZS v oblasti soklu izolačním.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

8 412,90 Kč (bez DPH)

8 412,90 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

8 412,90 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař




VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21
370 01 České Budějovice


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

ČESKÉ BUDĚJOVICE
datum, podpis



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 48	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216			
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: SO04 - doplnění soklu Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší vyrovnání nerovností podkladu KZS v oblasti soklu izolantem.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01 České Budějovice

Ing. Martin Tesař

Tangenta spol.


Dobrovodská 130, 370 01
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 16 310


Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 48
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO04 - doplnění soklu Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší vyrovnaní nerovností podkladu KZS v oblasti soklu izolačním.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	8 412,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 412,90 Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MAGISTRÁT MĚSTA PRAHY oddělení přípravy a realizace staveb	 TOMI	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná

Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL48 - vcp SO04 - doplnění soklu

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			8 412,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 412,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 412,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 8 412,90 CZK

v

dne

TOMI
 TOMIreko a.s.
 Prokopka 228/3, Vysočany, 190 03 Praha 8
 IČ: 28359216 DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele

RV
 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			8 412,90	100,0
Cena celkem					8.412,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL48 - vcp	SO04 - doplnění soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				8 412,90	
1	713131153	Montáž izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 6 ks/m2, beton	m2	16,70000	330,00	5 511,00	RTS 24/ II
		Vyrovnání podkladu : 16,7		16,70000			
2	283754890	Deska izolační XPS, tl. 20 mm	m2	16,70000	90,30	1 508,01	RTS 24/ II
3	58556671.A	Hmota stěrková a lepicí Baumit ProContact	kg	73,48000	17,40	1 278,55	RTS 24/ II
		4*16,7*1,1		73,48000			
4	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 d	%	82,97560	1,39	115,34	SOD
		12 m					

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.49 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO02

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Vyztužení podkladu vnitřní omítky sítí - SO02

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje úpravu výkazu výměr podle skutečných rozměrů realizované štukové omítky v budově SO02 v návaznosti na aktuální stavební podmínky. Dále změna řeší vyztužení podkladu omítky stěrkou s výztužnou tkaninou za účelem zajištění estetické stability rekonstruovaných povrchů

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

202 571,07 Kč (bez DPH)
202 571,07 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

202 571,07 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA
a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (500 01)
370 01 České Budějovice

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MAGISTRÁT MĚSTSKÝCH
ČÁSTÍ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor stavebního úřadu
datum podpisu



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 49	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vyztužení podkladu vnit. omítky sítí - SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu výkazu výměr podle skutečných rozměrů realizované štukové omítky v budově SO02 v návaznosti na aktuální stavební podmínky. Dále změna řeší vyztužení podkladu omítky stěrkou s vyztužnou tkaninou za účelem zajištění estetické stability rekonstruovaných povrchů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Mukelská 456/21 (53
01 České Budějovice...

Ing. Martin Tesař


Tangent® spol.
Dobrovodská 130, 370
tel., fax: 387 413 667
DIČ CZ 260 76 310


Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 49
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vyztužení podkladu vnit. omítky sítí - SO02 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu výkazu výměr podle skutečných rozměrů realizované štukové omítky v budově SO02 v návaznosti na aktuální stavební podmínky. Dále změna řeší vyztužení podkladu omítky stěrkou s výztužnou tkaninou za účelem zajištění estetické stability rekonstruovaných povrchů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	202 571,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
202 571,07 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Městský úřad oddělení přípravy a realizace staveb	 TOM	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL49 - vcp Vyztužení podkladu vnit. omítky sítí - SO02

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			202 571,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			202 571,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	202 571,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **202 571,07 CZK**

v _____ dne _____

TOMI

Za Zhotovitele

VRV

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL49 - vcp	Vyztužení podkladu vnitřní omítky sítí - SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				201 984,13	
1	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	261,67800	332,00	86 877,10	SOD
		Odkaz položky 22 VV : 436,130*0,6		261,67800			
2	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	389,92452	280,00	109 178,87	SOD
		(633,4071+16,4671)*0,6		389,92452			
3	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,46710	360,00	5 928,16	SOD
		Odkaz položky 26 VV : -616,94		-616,94000			

Skutečná výměra místnost/plocha : :

1 : 64,1 :
2 : 82,5 :
3 : 120,7 :
4 : 0,0 :
5 : 0,0 :
6 : 46,1 :
7 : 3,1 :
8 : 4,6 :
9 : 11,2 :
10 : 0,0 :
11 : 46,7 :
12 : 18,7 :
13 : 0,0 :
14 : 37,6 :
15 : 16,5 :
16 : 20,9 :
17 : 0,0 :
18 : 38,9 :
21 : 64,1 :
22 : 76,5 :
23 : 62,9 :
24 : 4,5 :
25 : 4,5 :
27 : 0,0 :
28 : 45,2 :
29 : 18,7 :
30 : 0,0 :
31 : 39,2 :
32 : 16,5 :
33 : 20,9 :
34 : 38,6 :

Odpočet výplní : -241,67-28,3229 : 633,4071

633,40710

Díl: 998		Přesun hmot				586,94	
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,26076	180,00	586,94	SOD

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.50 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO03

Datum převzetí:

23. 9. 2024

31. 10. 2024 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Rozsah štukové omítky stěn dle skutečnosti – SO03

Zdůvodnění změny:

Změna zahrnuje úpravu výkazu výměr podle skutečných rozměrů realizované štukové omítky v budově SO03 v návaznosti na aktuální stavební podmínky. Kde výkaz výměr uvažoval pouze procentuální opravu omítky byla uvažována oprava v plném rozsahu položek SOD.

Požadavek zhotovitele: původní
po připomínkování

202 571,07 Kč (bez DPH)

202 571,07 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky dle SoD a ceníkové soustavy RTS.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:

202 571,07 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Martin Tesař



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA
a.s.
Prasečká 4, České Budějovice
Dukelská 456/21
370 01 České Budějovice


Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

MATEŘSKÁ ŠKOLA
VĚTRNÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
datum podpis
oddělení přípravy a realizace staveb



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 50	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., IČO: 283 59 216		
Investor:	statutární město České Budějovice, IČO:002 44 732	Datum:	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Větrná, České Budějovice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Rozsah štukové omítky stěn dle skutečnosti - SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu výkazu výměr podle skutečných rozměrů realizované štukové omítky v budově SO03 v návaznosti na aktuální stavební podmínky. Kde výkaz výměr uvažoval pouze procentuální opravu omítky byla uvažována oprava v plném rozsahu položek SOD.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: TOMIreko a.s.			



Stanovisko technického dozoru stavby:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Dukelská 456/21 (53)
370 01, České Budějovice...

Tangenta® spol. s r.o.
Dobrovodská 130, 370 06 Č.
tel., fax: 387 413 667
DIČ: CZ 260 56 310

Ing. Martin Tesar


Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Pavel Kubán

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 50
Zhotovitel:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	TOMireko a.s., IČO: 283 59 216	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozsah štukové omítky stěn dle skutečnosti - SO03 Popis a zdůvodnění změny: Změna zahrnuje úpravu výkazu výměr podle skutečných rozměrů realizované štukové omítky v budově SO03 v návaznosti na aktuální stavební podmínky. Kde výkaz výměr uvažoval pouze procentuální opravu omítky byla uvažována oprava v plném rozsahu položek SOD.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	202 571,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
202 571,07 Kč	/	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 oddělení přípravy a realizace staveb	 oddělení přípravy a realizace staveb	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-18DOD1 České Budějovice, MŠ Větrná
Objekt: 01 Změny v průběhu výstavby
Rozpočet: ZL50 - vcp Vyztužení podkladu vnit. omítky sítí - SO03

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice - České Budějovice 1

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			202 571,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			202 571,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	202 571,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **202 571,07 CZK**

v

dne


 Za zhotovitele


 VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Pracoviště Č. Budějovice
 Dukelská 456/21 (53)
 370 01 České Budějovice
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			201 984,13	99,7
998	Přesun hmot	HSV			586,94	0,3
Cena celkem					202 571,07	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-18DOD1	České Budějovice, MŠ Větrná
O:	01	Změny v průběhu výstavby
R:	ZL50 - vcp	Vyztužení podkladu vnit. omítky sítí - SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				201 984,13	
1	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	261,67800	332,00	86 877,10	URS 24/2
		Odkaz položky 22 VV : 436,130*0,6		261,67800			
2	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	389,92452	280,00	109 178,87	SOD
		(633,4071+16,4671)*0,6		389,92452			
3	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,46710	360,00	5 928,16	SOD
		Odkaz položky 26 VV : -616,94		-616,94000			

Skutečná výměra místnost/plocha : :

1 : 64,1 :
2 : 82,5 :
3 : 120,7 :
4 : 0,0 :
5 : 0,0 :
6 : 46,1 :
7 : 3,1 :
8 : 4,6 :
9 : 11,2 :
10 : 0,0 :
11 : 46,7 :
12 : 18,7 :
13 : 0,0 :
14 : 37,6 :
15 : 16,5 :
16 : 20,9 :
17 : 0,0 :
18 : 38,9 :
21 : 64,1 :
22 : 76,5 :
23 : 62,9 :
24 : 4,5 :
25 : 4,5 :
27 : 0,0 :
28 : 45,2 :
29 : 18,7 :
30 : 0,0 :
31 : 39,2 :
32 : 16,5 :
33 : 20,9 :
34 : 38,8 :

Odpčet výplní : -241,67-28,3229 : 633,4071

633,40710

Díl: 998		Přesun hmot				586,94	
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,26076	180,00	586,94	SOD