

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbav. haly ŽST Praha hl.n.,0.etapa-Zpřístupnění stanice z ul. Legerova“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatel: E618-S-4920/2023

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273214901 / 5113520034

číslo jednací: 21980/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

REMEX CZ a.s.

se sídlem: K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5

IČO: 60201088 DIČ: 60201088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23208

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Richardem Filipem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

K Váze 1111, 154 00 Praha 5

číslo smlouvy: N/100/050/01/2023

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11. 1. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbav. haly ŽST Praha hl.n.,0.etapa-Zpřístupnění stanice z ul. Legerova“, s účinností Smlouvy ke dni 8. 2. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odstavce 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **367 690,54 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“) č. 1. Analogicky s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Změny v předmětném ZL byly zatíženy pod ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

Celkové cenové navýšení změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **9,87 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedeného změnového listu dochází ke změně ceny Díla takto:

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č.1 Smlouvy celkem, bez DPH

██████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Smluvní cena Díla dle Smlouvy bez DPH činila

3 724 050,11 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 1, bez DPH činí

+ 367 690,54 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činí

4 091 740,65 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla ve znění Dodatku č.1 bez DPH:

4 091 740,65 Kč

slovy: čtyři miliony devadesát jedna tisíc sedm set čtyřicet korun českých šedesát pět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 (ve znění platném k datu podpisu Dodatku č.1) této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky uccchjm
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2. Příloha č.4 – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2. Zaslání dodatku č.1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č.1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 5. Tento dodatek č.1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
- 6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla – *znění platné k datu podpisu Dodatku č.1*

Za Objednatele:

V Praze dne



09.01.2025 11:38

Podepsáno elektronicky

.....



Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze dne



Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.23

07:43:28 +01'00'

.....

Richard Filip

Předseda představenstva
REMEX CZ a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla – znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1

Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbav. haly ŽST Praha hl.n., 0. etapa -
Zpřístupnění stanice z ul. Legerova

Poř.č.	číslo	Název PS,SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	ZL č.1
	PS,SO				
		D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi			
1	SO 11-23-01	Zpřístupnění stanice z ulice Legerova			
		D.4 Ostatní zařízení			
2	SO 90-90	Likvidace odpadů			
3	SO 98-98	Všeobecný objekt			
CELKEM			3 724 050,11	4 091 740,65	367 690,54