

NA REALIZACI ZAKÁZKY
„I/13 Jílové, mosty ev.č. 13-081 a 13-082 - PD“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb řeší úpravu termínu plnění inženýrské činnosti.

Zdůvodnění: Majetkoprávní smlouvy nutné k dokončení inženýrské činnosti je možné dokončit až po schválení záborového elaborátu objednatelem – nutná součinnost objednatele.

Původní termín plnění dle Smlouvy o poskytování služeb:

- **do: 31.1.2016.**

Nový termín plnění:

provedení inženýrské činnosti včetně získání stavebního povolení na celkovou přestavbu mostu ev. č. 13-081

- **do: 3 měsíců od schválení záborového elaborátu objednatelem**

Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **08PU-001381** zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

AZ Consult, spol. s r.o.

Datum : 29-01-2016

Datum : 28.1.2016