

02807/2017

## Dodatek č. 2

**Rekonstrukce ulic Chelčického a Štitného (komunikace včetně chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení)**

č. smlouvy objednatele: 768/2016  
č. smlouvy zhotovitele: 841/FCDQ/058/16



### Smluvní strany



<b>Objednatel</b>	<b>město Kolín</b>
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vit Rakušan, starosta města
ve věcech technických	Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP Bc. Jan Kokeš, investiční referent ORR
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	+420 321 748 111
Fax	+420 321 720 911
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha</b>
Spisová značka	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Sídlo	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov
Zastoupený	Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ
ve věcech technických	Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ
IČ	60838744
DIČ	CZ60838744
Telefon	+420 326 369 170
ID datové schránky	8yuchp8
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 768/2016 ze dne 05.08.2016 (dále jen dodatek č. 2).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2016 smlouvu o dílo č. 768/2016 a dne 21.12.2016 její dodatek č. 1, jejichž obsahem bylo mimo jiné závazky Cena za dílo.

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3.734.470,49 Kč</b>
<b>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</b>	<b>784.238,80 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>4.518.709,29 Kč</b>

Po dokončení stavebních prací bylo dílo zaměřeno a vyvstala potřeba úprav méněprací dle skutečně provedených prací.

Jedná se především o doměrky, pouze v ulici Štitného došlo ke změně konstrukce vozovky, kde nebylo provedeno zlepšování podloží vápnem.

Všechny změny jsou projednány a odsouhlaseny projektantem Alešem Jamborem a technickým dozorem investora panem Michaelem Havránkem.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. tohoto dodatku č. 2 smlouvy mění cenu díla následovně:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3.605.109,53 Kč</b>
<b>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</b>	<b>757.073,00 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>4.362.182,53 Kč</b>

## **II. Ostatní ujednání**

1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
2. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

## **III. Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 768/2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ustanovení smlouvy č. 768/2016 o dílo ze dne 05.08.2016 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 21.12.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.
5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 je cenový soupis méněprací zhotovitele.

**Doložka:**

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 03.07.2017, usnesení č. 3659/107/RM/2017.

V Kolíně dne *7.7.2017*




za objednatele  
Mgr. Bc. Vít Rakušan  
starosta města

1.01  
KOLÍN

10-07-2017

V Benátkách n. J. dne.....



za zhotovitele

vedoucí kalkulací



za zhotovitele  
Eduard Mach  
Hlavní stavbyvedoucí VPJ

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
ústřední závod Praha  
Na Bělicích 128/231 130 00 Praha 5  
(119)

*one*

**STRABAG a.s.**  
 Na Bělidle 198/21  
 CZ - 150 00 Praha 5  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz

**STRABAG**

**Smluvní dodatky**

VWB-2-13

<b>Projekt: 841-FCOQ - Rekonstrukce ulic Chelčického a Štítného, Kolín</b>			<b>Nákladové středisko:</b>	
Zhotovitel: <b>STRABAG a.s.</b> Na Bělidle 198/21 15000 Praha 5 - Smíchov	IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: <b>Město Kolín</b> Karlovo nám. 78 280 Kolín	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	
Za zhotovitele: Tel.: +420222868111		e-mail: <a href="mailto:pr@strabag.com">pr@strabag.com</a>		Za objednatele: Tel.: / e-mail:

Popis: rekonstrukce komunikace včetně chodníků, gravitační kanalizace a VO  
 rekonstrukce komunikace včetně chodníků, gravitační kanalizace a VO

OBJEKT: ExportFromExcel			Chelčického				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Kanalizace					
1.0.		Kanalizace					
1.0.02.		Přípravné a pomocné práce					
1.0.02.04	11100001VD	Vytýčení stáv. inž. sítí, vl. vyt. kan. splaš. (3. Dodatky komunikace II)	3	Soub. pr.	-50,000	21,98	-1.099,00
1.0.02.	<b>Celkem</b>	<b>Přípravné a pomocné práce</b>					<b>-1.099,00</b>
1.0.08.		Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					
1.0.08.07	57311111R00	Postřik živičný infiltr. + posyp, asfalt. 0.60kg/m2 (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-199.570	16,81	-3.354,77
1.0.08.08	57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2 (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-199.570	11,91	-2.376,88
1.0.08.09	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-199.570	191,20	-38.157,78
1.0.08.	<b>Celkem</b>	<b>Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>					<b>-43.889,43</b>
1.0.09.		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových					
1.0.09.08	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 (3. Dodatky komunikace II)	3	m	-3.550	173,23	-614,97
1.0.09.09	286111941	Trubka kanalizační žebrované PP SN 12 DN 400/1000 (3. Dodatky komunikace II)	3	kus	-1,000	1.933,89	-1.933,89
1.0.09.	<b>Celkem</b>	<b>Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových</b>					<b>-2.548,86</b>
1.0.10.		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
1.0.10.11	59224175	Prstěnek vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 (3. Dodatky komunikace II)	3	kus	-1,000	163,75	-163,75
1.0.10.	<b>Celkem</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>					<b>-163,75</b>
1.0.	<b>Celkem</b>	<b>Kanalizace</b>					<b>-47.701,04</b>
1.4.		Prodloužení stoky					
1.4.1.		Přípravné a přidružené práce					
1.4.1.04	115101241R00	Čerpání vody na výšku 25 - 50 m, přítok do 500 l (3. Dodatky komunikace II)	3	h	-33,000	83,69	-2.761,77
1.4.1.05	113109412R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 12 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-16,800	48,65	-817,32
1.4.1.06	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 20 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-16,800	22,92	-385,06

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

OBJEKT: ExportFromExcel			Chelčického				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.1.	Celkem	Přípravné a příružené práce					-3.964,15
1.4.2.		Přípravné a pomocné práce					
1.4.2.04	111000001VD	Vytčení stav.inž.sítí.vi.vyt kan.spláš (3. Dodatky komunikace II)	3	soubor	-21,000	21,98	-461,58
1.4.2.05	111000004VD	Zaměření stavby v syst Microstration (3. Dodatky komunikace II)	3	soubor	-21,000	76,93	-1.615,53
1.4.2.06	111000005VD	Kamerová zkouška průch.kanal potrubí vč.záznamu (3. Dodatky komunikace II)	3	soubor	-21,000	109,90	-2.307,90
1.4.2.	Celkem	Přípravné a pomocné práce					-4.385,01
1.4.3.		Hloubené vykopávky					
1.4.3.03	132201211R00	Hloubení ryh š do 200 cm hor 3 do 100 m3.STROJNĚ (3. Dodatky komunikace II)	3	m3	-16,800	143,29	-2.407,27
1.4.3.04	132201219R00	Příplatek za lepkovost - hloubení ryh 200cm v hor.3 (3. Dodatky komunikace II)	3	m3	-16,800	17,20	-288,96
1.4.3.	Celkem	Hloubené vykopávky					-2.696,23
1.4.4.		Roubení					
1.4.4.03	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn ryh - příložné - hl. do 4m (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-39,800	66,70	-2.654,66
1.4.4.04	151101112R00	Odstranění pažení stěn ryh - příložné - hl. do 4 m (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-39,800	11,16	-444,17
1.4.4.	Celkem	Roubení					-3.098,83
1.4.5.		Přemístění výkopku					
1.4.5.05	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m (3. Dodatky komunikace II)	3	m3	-16,800	13,85	-232,68
1.4.5.06	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (3. Dodatky komunikace II)	3	m3	-13,440	62,27	-836,91
1.4.5.07	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (3. Dodatky komunikace II)	3	m3	-13,440	54,95	-738,53
1.4.5.08	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění zem 1-4 za další 1 km (3. Dodatky komunikace II)	3	m3	-40,320	4,15	-167,33
1.4.5.	Celkem	Přemístění výkopku					-1.975,45
1.4.6.		Konstrukce ze zemin					
1.4.6.03	175101101RT2	Podsypanie obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosivky, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm (3. Dodatky komunikace II)	3	m3	-13,440	312,43	-4.199,06
1.4.6.04	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se ztuhnutím (3. Dodatky komunikace II)	3	m3	-3,360	171,19	-575,20
1.4.6.	Celkem	Konstrukce ze zemin					-4.774,26
1.4.7.		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
1.4.7.04	564861111R00	Podklad ze šterkodritu po ztuhnutí tloušťky 20 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-16,800	143,67	-2.413,66
1.4.7.05	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-16,800	160,86	-2.702,45
1.4.7.06	565141211R00	Podklad z obal kam ACP 16*,ACP 22*,nad 3 m,tl.6 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-16,800	252,08	-4.234,94
1.4.7.	Celkem	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					-9.351,05
1.4.8.		Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					

OBJEKT: ExportFromExcel			Chelčického				
Požadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.B.02	57311111R00	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt. 0,60kg/m2 (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-25.200	16,81	-423,61
<b>1.4.B.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Kryty stěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>					<b>-423,61</b>
<b>1.4.9.</b>		<b>Potrubi z trub plastických, skleněných a žedičových</b>					
1.4.9.05	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 (3. Dodatky komunikace II)	3	m	-14.000	173,23	-2 425,22
1.4.9.06	286111943	Trubka kanalizační žebrovaná PP SN 12 DN 400/5000 (3. Dodatky komunikace II)	3	kus	-3.000	9 328,72	-27 986,16
<b>1.4.9.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Potrubi z trub plastických, skleněných a žedičových</b>					<b>-30 415,30</b>
<b>1.4.A.</b>		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>					
1.4.A.02	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m	-28.800	35,75	-1 029,60
<b>1.4.A.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>					<b>-1 029,60</b>
<b>1.4.B.</b>		<b>Komunikace pozemní a letišť</b>					
1.4.B.07	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-6.230	2,19	-13,64
1.4.B.08	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-18.630	21,43	-399,24
1.4.B.09	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-5.150	2,19	-11,28
1.4.B.10	998224195R00	Přesun hmot, komunikace beton, přípl. dalších 5 km (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-15.450	21,43	-331,09
1.4.B.11	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-0.090	2,19	-0,20
1.4.B.12	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-0.280	21,43	-6,00
<b>1.4.B.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>					<b>-761,45</b>
<b>1.4.C.</b>		<b>Vedení trubní dálková a přípojné</b>					
1.4.C.03	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-0.460	1 350,00	-621,00
1.4.C.04	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-0.230	1 350,00	-310,50
<b>1.4.C.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojné</b>					<b>-931,50</b>
<b>1.4.D.</b>		<b>Přesuny suti</b>					
1.4.D.07	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-12.230	23,08	-282,27
1.4.D.08	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-12.230	25,72	-314,56
1.4.D.09	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-110.070	4,28	-471,10
1.4.D.10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-12.230	23,08	-282,27
1.4.D.11	979990103R00	Poplatek za skládku suti - směr kameniva (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-7.390	21,98	-162,43
1.4.D.12	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton (3. Dodatky komunikace II)	3	t	-4.640	23,13	-111,95
<b>1.4.D.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Přesuny suti</b>					<b>-1 624,58</b>

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

OBJEKT: ExportFromExcel			Chelčického				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.	Celkem	Prodloužení stoky					-65.431,02
1.	Celkem	Kanalizace					-113.132,06
2.		Komunikace					
2.1.		Místní komunikace					
2.1.05.		Kryty štrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					
2.1.05.04	577112123R00	Beton asfalt, ACO 11 S modifik. š nad 3 m. tl 4 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-3.030	165,45	-501,31
2.1.05.05	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2 (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-3.030	11,91	-36,09
2.1.05.	Celkem	Kryty štrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					-537,40
2.1.	Celkem	Místní komunikace					-537,40
2.2.		Chodníky					
2.2.04.		Přemístění výkopku					
2.2.04.04	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 (3. Dodatky komunikace II)	3	m3	-7.950	28,58	-227,21
2.2.04.05	162301102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m (3. Dodatky komunikace II)	3	m3	-95.000	28,03	-2 662,85
2.2.04.06	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (3. Dodatky komunikace II)	3	m3	-7.950	54,95	-436,85
2.2.04.	Celkem	Přemístění výkopku					-3 326,91
2.2.08.		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					
2.2.08.07	59245264	Dlažba červená pro nevidomé reliéfní. 20x10x8 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2	-4.400	410,28	-1 805,23
2.2.08.	Celkem	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					-1 805,23
2.2.10.		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
2.2.10.04	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrku (3. Dodatky komunikace II)	3	m	-49.300	116,33	-5 735,07
2.2.10.05	59217331	Obrubník chodníkový 1000/50/200 mm šedý (3. Dodatky komunikace II)	3	kus	-49.300	45,33	-2 234,77
2.2.10.06	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby z C 12/15 (3. Dodatky komunikace II)	3	m3	-2.000	1.294,76	-2 589,52
2.2.10.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					-10 559,36
2.2.	Celkem	Chodníky					-15 691,50
2.	Celkem	Komunikace					-16 228,90

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

**STRABAG a.s.**  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

1.	Kanalizace	-113.132,06 CZK
2.	Komunikace	-16.228,90 CZK

UJVAS 11.11.2014

**STRABAG a.s.**  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

SP	ExportFromExcel Chelčického	-129.360,96 CZK
----	-----------------------------	-----------------

Celkem smluvní dodatky	-129.360,96 CZK
------------------------	-----------------

Částka DPH 21%	-27.165,80 CZK
----------------	----------------

Celkem včetně DPH 21%	
-----------------------	--

10 -07- 2017

V \_\_\_\_\_  
Místo

\_\_\_\_\_  
Datum

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Inženýrský Závod Praha  
Na Bělidle 198/21 - 150 00 Praha 5  
110 00

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
 se sídlem: Praha 5, Na Béliidle 198/21, PSČ 150 00  
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
 jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  
 Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**z m o c ň u j e**  
 své zaměstnance

**Ing. Petr Ballek, narozený 21.11.1974, bytem Toužimská 660/77, 197 00 Praha 19 – technický vedoucí oblasti**  
**Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti**  
**Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací**  
**Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - hlavní stavbyvedoucí - VPJ**  
**Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ**  
**Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ**  
**Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ**


k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce


- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.
- Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 22.3.2017

  
 Ing. Ondřej Novák  
 předseda představenstva  
 STRABAG a.s.

  
 Ing. Jiří Dynka  
 člen představenstva  
 STRABAG a.s.

Zm  
  
 pí  
 jm

