

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:SCS_2023_00371

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
 , k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:[Severočeská servisní a.s.]

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 05175917
DIČ: CZ 05175917
bankovní spojení: KB Teplice č. ú. 115-6676840277/0100
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek III. Čas plnění

3.2 dokončení stavby do 31.1.2025

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění násle

4.1	Cena celkem dle SoD	10 566 761,27 Kč (bez DPH)
	Změnový list č.1	498 783,88 Kč (bez DPH)
	Změnový list č.2	232 259,52 Kč (bez DPH)
	Cena celkem včetně ZL.č.1 a ZL.č. 2	11 297 804,67Kč (bez DPH)

Odůvodnění: dle přílohy - změnový list č.1, změnový list č.2

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. změnový list č. 1 ⁺ 2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne *J. I. Košť*

V ...Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan Eis
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑥

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 16. 9. 2024	
Název akce: DC 007 319 Děčín, Vlčí pramen – odkyselení zdroje					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet – viz příloha			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu skutečností zjištěných po zahájení výkopových prací, při instalaci provizorního vodovodu a bourání stávajícího objektu jsou nutné některé změny navrženého řešení rekonstrukce. Bylo zjištěno odlišné provedení výtlačného řadu na VDJ Jalůvčí. Provizorní vodovod nebylo možné položit dle návrhu v PD a je proto veden v trase potrubí stávajícího odpadu do jeho výusti. Z důvodu provedení provizorního vodovodu je nutné změnit místo společné výusti přepadu jímky surové vody a odtoku prací vody za panelovou cestu. Rekonstrukci IO 03.1 Propoj Přípeř bylo nutné prodloužit níže za nádrž provizorní čerpací jímky pod panelovou cestou – nově bude rekonstruováno cca 40 m řadu. Cca 0,5 m pod podzemním objektem čerpací stanice byla (po jejím vybourání) zjištěna betonová deska tloušťky cca 0,5 m. Uvnitř objektu tak nebude možné využít stávající čerpací jímku (svislá trouba OC DN 800), která bude nově nahrazena železobetonovou prefabrikovanou jímkou 3,8 m ³ , usazenou pod podlahou objektu. Tomuto řešení bude přizpůsobeno dispoziční uspořádání technologické části.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
Ocenění změny: 498 783,88,- Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 10 566 761,27,- bez DPH ZL1 498 783,88,- bez DPH Celkem 11 065 545,15,- bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): X		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 498 783,88 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 728 762,16 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 229 978,28 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 20					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 17.9.24

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 958 740,44 Kč bez DPH, tj. 8,66 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 958 740,44 Kč bez DPH, tj. 8,66 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 19.9.24

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 16.9.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 25.10.2024

Datum 25.10.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2024									
Zhotovitel:		Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice											
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 11. 12. 2024									
Název akce: DC 007 319 Děčín, Vlčí pramen – odkyselení zdroje													
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně									
Odkazy		na specifikaci:											
		na výkresy:											
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet – viz příloha											
		na jinou část smlouvy:											
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu provedené komplexní zkoušky technologie s nevyhovujícím výsledkem, bylo nutné provést změnu uspořádání potrubí uvnitř objektu a změnu zapojení v rozvaděči. Důvodem byly pravděpodobně odlišné vstupní parametry okolní vodovodní sítě, než se kterými počítal projekt.													
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X zjištěno v průběhu stavby								
Počet připojených listů výkresů změny: x													
Ocenění změny: 232 259,52,- Kč													
Nově navržená změna sjednané ceny díla <table> <tr> <td>SoD</td> <td>10 566 761,27,- bez DPH</td> </tr> <tr> <td>ZL1</td> <td>498 783,88,- bez DPH</td> </tr> <tr> <td>ZL2</td> <td>232 259,52,- bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>11 297 804,67,- bez DPH</td> </tr> </table>			SoD	10 566 761,27,- bez DPH	ZL1	498 783,88,- bez DPH	ZL2	232 259,52,- bez DPH	Celkem	11 297 804,67,- bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31. 1. 2025, tj. 92 kalendářních dnů		
SoD	10 566 761,27,- bez DPH												
ZL1	498 783,88,- bez DPH												
ZL2	232 259,52,- bez DPH												
Celkem	11 297 804,67,- bez DPH												
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 232 259,52,- bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí: 232 259,52 Kč bez DPH, tj. 2,20 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,0 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 961 021,68 Kč bez DPH, tj. 9,09 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 229 978,28 Kč bez DPH, tj. 2,18 % nabídkové ceny. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle dodatku č.1 ke SoD, a to do 31.1.2025.													
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16													

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 232 259,52 Kč bez DPH, tj. 2,20 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 1 190 999,96 Kč bez DPH, tj. 11,29 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 12.12.24

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 12.12.24

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 16.12.2024

Datum 16.12.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.