

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DÍLO

název: město Litovel, zastoupeno Viktorem Kohoutem – starostou města

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

sídlo: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

jméno, příjmení/ název: Ing. Linda Smítalová – Atelis

IČ: 74276361

DIČ: CZ8152217546

Adresa: Rokycanova 781/13, CZ 779 00 Olomouc

Bankovní účet č. [REDACTED] ČSOB

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

„Litovel – ul. Žerotínova mezi ul. Gemerská a Sušilova“

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I.

Předmět dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně doby trvání stanovené ve Smlouvě o dílo a jejím Dodatku č. 1. Číslo smlouvy objednatele: SML/0037/2024/MH, číslo Dodatku č. 1: SML/0037/2024/MH/1 na zhotovení díla – PD „Litovel – ul. Žerotínova mezi ul. Gemerská a Sušilova“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 25. 1. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“) a na základě Dodatku č. 1 prodloužené do 20. 12. 2024.

2. Předmětem dodatku č. 2 SoD je změna článku č. III Doba trvání Smlouvy, která se prodlužuje z 20. 12. 2024 do 30. 4. 2025, tj. o 131 dní a změna článku č. II Cena Díla a způsob úhrady. Odůvodnění je přiloženo ve Zdůvodnění k Dodatku č. 2, které je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Změna ustanovení smlouvy o dílo

1. Dodatkem č. 2 se mění článek č. II Smlouvy o dílo takto: „Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude navýšena o projekt přeložky plynovodu v ceně 27.000 Kč bez DPH“ takto:

Geodetické doměření	10 000 Kč
Dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby (DUSP + PDPS)	520 000 Kč
Inženýrská činnost pro společné povolení stavby (DUSP)	117 000 Kč
Diagnostika vozovky vč. provedení laboratorních zkoušek asfaltových směsí (PAU)	58 000 Kč
Projekt veřejného osvětlení	38 000 Kč
Projekt přeložky plynovodu	27 000 Kč
Celkem	770 000 Kč
DPH 21 %	161 700 Kč
<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>931 700 Kč</i>


2. Dodatkem č. 2 se mění článek č. III Smlouvy o dílo takto: „Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do: **30. 4. 2025.**“

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
2. Přílohou tohoto dodatku je „Zdůvodnění k Dodatku č. 2“.
3. Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 2 k SoD byl schválen Radou města Litovel na 44. schůzi dne 5. 12. 2024 usn. č. 1381/44/2024

V Litovli



Objednatel

Viktor Kohout
starosta města Litovel

V Olomouci



Zhotovitel

Ing. Linda Smítalová