

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.
Smluvní strany


1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [redacted] – ředitelem organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: [redacted] – technicko-provozní náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

realizace stavby:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



(dále jen „objednatel“)

2. SILNICE MORAVA s.r.o.


se sídlem: Čsl. armády 1112/27a, 79 01 Krnov
zastoupena: [redacted] – jednatel společnosti
[redacted] - prokurista
IČO: 25357352
DIČ: CZ25357352
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 166058472/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 9631

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy:

[redacted] - prokurista

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.11.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací
„Povodňové škody - Silnice III/4593 Úvalno, km 7,194-8,239“ (dále jen „stavba“)
v rozsahu dle:

- oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 340/OI-Ut/24-Za předcházející uzavření této smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení této smlouvy
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu prací oproti původnímu zadání. Jedná se o méněpráce související s upřesněním rozsahu provedených prací. S tímto souvisí nedočerpání položek týkajících se odstranění asfaltové vrstvy, přemístění a nakládání výkopku a související poplatky za skládku. Snížení výměry se dále promítlo do položek souvisejících s pokládkou asfaltobetonových vrstev.
 4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 05.12.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	479 430,37
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-198 247,83
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	281 182,48
DPH dle Dodatku č. 1	59 048,32
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	340 230,80

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem

smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:



obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 10.12.2024

V Krnově dne 10.12.2024



za objednatele

za zhotovitele

- 6 -

ředitel organizace

prokurista

