

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [REDACTED] – ředitelem organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: [REDACTED] – technicko-provozní náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby:

1)
2)
3)
4)

(dále jen „objednatel“)

2. SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem: Čsl. armády 1112/27a, 79 01 Krnov
zastoupena: [REDACTED] – jednatel společnosti
[REDACTED] – prokurista
IČO: 25357352
DIČ: CZ25357352
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 166058472/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 9631

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [REDACTED] – prokurista

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.10.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací
„Povodňové škody – Silnice III/4581, III/4586 a III/0573“ (dále jen „stavba“)
v rozsahu dle:

- oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 289/OI-Ut/24-Za předcházející uzavření této smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení této smlouvy
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu prací oproti původnímu zadání. Objednatel požaduje rozšíření předmětu plnění tak, aby práce na silnicích č. III/4581, III/4586 a III/0573 byly provedeny tak, aby odstranění povodňové škody mělo trvalejší charakter. Z tohoto důvodu vznikly vícepráce a méněpráce, mající vliv na cenu díla.
- Méněpráce (odst. 4):**
 Silnice III/0573 – nebyly zcela dočerpány položky související s odstraněním krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem. Oproti předpokladu nebylo nutné v plném rozsahu realizovat úpravu pláň se zhutněním v hornině, rovněž byly dle skutečného zaměření poníženy položky související s úpravou povrchu silnice. Nebylo nutné v předpokládané míře realizovat osazení ocelových jednostranných silničních svodidel zádržnosti H2.
 Silnice III/4581 – nebyly dočerpány položky související s čištěním vodotečí a kanálů od nánosů, čímž nebylo nutné realizovat také související práce vč. osazení koryt z lomového kamene na sucho vč. zkoušky vodotěsnosti.
 Silnice III/4586 – nebyly dočerpány položky související s čištěním krajnic od nánosů, zpevnění krajnic a také s úpravou přehradní zdi z kamene.
- V rámci víceprací bylo provedeno (dle odst. 4 a 5):**
 Silnice III/0573 čištění krajnic od nánosů a související práce na úpravě povrchu srovnáním území, rozprostření ornice ve svahu a také zpevnění krajnic ze štěrkodrtí. Bylo nutné také zajistit osazení nového svislého dopravního značení.
 Silnice III/4581 s ohledem na rozsah naplavenin bylo nutné rozšířit práce v rámci vyklizení zastavěného území. V rámci zprůjezdnění silnice bylo nutné provést také osazení dlažby z lomového kamene.
 Silnice III/4586 – s ohledem na zjištěné poškození po odstranění naplavenin bylo nutné rozšířit výměry v rámci prací, a to v rámci položek souvisejících s úpravou povrchu silnice (odstranění krytu zpevněných ploch, uložení sypaniny do násypů, poplatky za skládku), s tímto souvisí také vyšší potřeba asfaltobetonových vrstev a postříků.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 05.12.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	3 285 997,89

Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-384 883,51
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	428 437,97
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 329 552,35
DPH dle Dodatku č. 1	669 205,99
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	4 028 758,34

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:

.....

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 10.12.2024

V Krnově dne 10.12.2024

...
za objednatele

ředitel organizace

za zhotovitele

prokurista