

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO - SML/2024/0442/RUI

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Sídlo:

Město Šumperk

nám. Míru 364/1, 787 01

Šumperk

Zastoupené:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou

Ing. Janem Hrubým, vedoucím odboru strategického
rozvoje územní města a investic

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

číslo účtu:

27-1905609309/0800

IČO:

00303461

DIČ:

CZ00303461

Dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel

Sídlo:

ARTENDR S.R.O.

Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

Zastoupený

- ve věcech smluvních:
- 8.1.2025

PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, na základě plné moci ze dne

- ve věcech technických:

PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

Bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

číslo účtu:

2101208539/2010

IČO:

24190853

DIČ:

CZ24190853

Dále jen „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).

Článek II. Preambule

Zhotovitel dne 12.11.2024 zaslal žádost o posunutí termínu realizace z důvodu neexistence podkladů pro projekční práce od třetí strany. Důvodem zdržení projekčních prací bylo neposkytnutí podkladů o umístění a výšce uložení inženýrských sítí a dopravního napojení od společnosti BPS project management s.r.o., která dle uzavřené kupní smlouvy dne 2.11.2023 má na pozemcích města do konce roku 2027 vybudovat dopravní napojení a inženýrské sítě.

Článek III. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2024 Smlouvu o dílo – SML/2024/0442/RUI na zpracování projektové dokumentace na akci: „Vybudování sběrného dvora v Šumperku“. Tímto Dodatkem č. 1 se mění **Článek IV. Dodací podmínky**, odstavec **4.1 Termín plnění**, ostatní odstavce zůstávají v platnosti beze změny.

K posunutí termínů plnění dochází z důvodu zásahu vyšší moci v podobě nesoučinnosti třetí strany.

Mění se termín odst. 4.1 Termín plnění

Původní znění:

Předpokládaný termín zahájení prací:	05/2024
Termín předložení situace s umístěním sběrného dvora v pracovní verzi	08/2024
Termín odevzdání projektové dokumentace pro povolení vč. kompletní dokladové části:	11/2024
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr:	do 2 měsíců od výzvy objednatele

V případě, že zhotovitel neodevzdá projektovou dokumentaci pro povolení záměru do 30 - ti dnů od termínu pro odevzdání předmětu díla uvedeného ve smlouvě o dílo, má objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit v celém rozsahu, a to bez jakékoliv náhrady pro zhotovitele.

Objednatel povoluje předat dílo před termínem plnění.

Nové znění odst. 4.1. Termín plnění

Předpokládaný termín zahájení prací:	05/2024 splněno
Termín předložení situace s umístěním sběrného dvora v pracovní verzi	08/2024 splněno
Termín odevzdání projektové dokumentace pro povolení vč. kompletní dokladové části:	do 2 měsíce po předání podkladů pro napojení komunikace a inž. sítí
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr:	do 2 měsíců od výzvy objednatele

V případě, že zhotovitel neodevzdá projektovou dokumentaci pro povolení záměru do 30 - ti dnů od termínu pro odevzdání předmětu díla uvedeného ve smlouvě o dílo, má objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit v celém rozsahu, a to bez jakékoliv náhrady pro zhotovitele.

Objednatel povoluje předat dílo před termínem plnění.

Ostatní odstavce článku IV. Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti a nemění se.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo – SML/2024/0442/RUI tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.

Dodatek č.1 je uzavřen dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č.F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veř. zakázek...“.

Příloha: plná moc

V Šumperku dne:

Ve Velkém Oseku dne:

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2. místostarosta

ARTENDR s.r.o.
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
na základě plné moci ze dne 8.1.2025