



Číslo smlouvy zhotovitele: 02-1337

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vodojem Pouzdřany“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Osoba oprávněná jednat: Milan Vojta MBA, M.A., ředitel akciové společnosti
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Milan Vojta MBA, M.A., ředitel akciové společnosti
- ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí oddělení investic
Ing. Vladan Babič, projektový manažer
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Břeclav
Číslo účtu: 1908651/0100
Identifikační číslo: 49455168
DIČ: CZ49455168
dále jen „**Objednatel**“

a

Společnost pro VDJ Pouzdřany

Vedoucí společník a správce společnosti:

VHS Břeclav s.r.o.

Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2318
Zastoupený: Vitem Kučerou, jednatelem
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149

Společník:

EVT Stavby s.r.o.

Sídlo: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 658 02 Svitavy
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10842
Zastoupený: Josefem Kuncem, jednatelem
IČO: 25260766
DIČ: CZ25260766

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí oddělení obchod

- ve věcech stavby:	Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	131-2330820297/0100
IBAN:	CZ18 0100 0001 3123 3082 0297
BIC / swiftový kód	KOMBCZPPXXX
Identifikační číslo:	42324149
DIC:	CZ42324149

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatel na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Vodojem Pouzdřany“ dílo, jehož rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách. Dále smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2024 dodatek č. 1 ke smlouvě.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2. Změnové listy č. 1 a 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Ve změnových listech je podrobně popsáno odůvodnění a nezbytnost víceprací, které řeší nezbytné zpevnění polní cesty pro příjezd do prostoru staveniště a zvětšení rozměru třístranného pažení stavební jámy objektu vodojemu. Předmětné dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě Zhotovitele by Objednateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými Objednatel v původním zadávacím řízení.

Vzhledem k výraznému objemu víceprací se smluvní strany dohodly rovněž na nezbytném prodloužení termínu dokončení díla, a to o 30 kalendářních dní. Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje z objektivních důvodů, které zhotovitel nemohl ovlivnit (geologie, rozšíření objemu prací). Jáma byla dle projektové dokumentace navržena jako pažená ze tří stran o rozměrech 21,5m x 21,5m. Při výkopech byly zjištěny větší skutečné rozměry stávajícího objektu vodojemu oproti předpokladu projektové dokumentace, proto nelze navržené rozměry pažení dle projektové dokumentace použít a je nutné zvětšení stavební jámy na nový rozměr a s tím i zvětšení rozměru pažení, což vyžaduje vyšší logistické a technické nároky na bezpečné provedení pažení nové stavební jámy. Blíže viz ZL č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

III.

Předmět dodatku

1. **V článku VI. odst. 1 smlouvy se ruší první věta a nahrazuje větou v tomto znění:**
„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do **530** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.“
 2. V návaznosti na čl. VI. odst. 2 smlouvy a v souladu se shora uvedeným a dále rovněž v souladu se Zápisy z kontrolních dnů č. 4 a č. 18, které jsou přílohou č. 3 a č. 4 tohoto dodatku, se rovněž mění termíny začátku uzlových bodů obsažených ve finančním a časovém harmonogramu, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo. Termíny zahájení stavebních prací na jednotlivých uzlových bodech se mění následovně:
 - Zápisem z kontrolního dne č. 4 dochází z důvodu zemědělského využití pozemku p. č. 2140, k.ú. Pouzdrany, ke změně těchto uzlových bodů:
 - Uzlový bod č. 2 – 30. týden 2024
 - Uzlový bod č. 3 – 30. týden 2024
 - Vlivem posunutí realizace technologické části min. o 30 dní z důvodu rozšíření stavební jámy a zdržením způsobeným následným posunutím výstavby vodojemu, kdy se stavební práce posunuli do klimaticky méně vhodných podmínek pro realizaci výstavby vodojemu, dochází na základě zápisu z kontrolního dne č. 18 ke změně těchto uzlových bodů:
 - Uzlový bod č. 6 – 18. týden 2025
 - Uzlový bod č. 7 – 18. týden 2025
 - Uzlový bod č. 8 – 18. týden 2025
- Aktualizovaný finanční a časový harmonogram tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy o dílo.
3. **V článku VI. smlouvy se upravuje číslování odstavců**, tak, že původní odst. 6 je nově označován jako odst. 3 a všechny další odstavce tohoto článku smlouvy jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou jako odstavce 4, 5, 6, 7 a 8.

4. **Čl. VII odst. 1 se ruší a nahrazuje v tomto znění:**

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a následných dodatků ke smlouvě a činí:

Položka	cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena dle soupisu prací	73 886 148,29	0,00	15 516 091,14	89 402 239,43
Cena víceprací dle dodatku č. 2	1 411 050,25	0,00	296 320,55	1 707 370,80
Celková cena	75 297 198,54	0,00	15 812 411,69	91 109 610,23

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, pokud má některá ze smluvních strany povinnost uveřejňovat v registru smluv.
3. Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Za zhotovitele podepisují dodatek oba společníci společně, dle společenské smlouvy, čl. IV, odstavec 6.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2
 - Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram postupu prací (Aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy)
 - Příloha č. 3 – Zápis z kontrolního dne č. 4
 - Příloha č. 4 – Zápis z kontrolního dne č. 18

V Břeclavi, dne:

za Objednatele:



.....
Milan Vojta MBA, M.A.,
ředitel společnosti

V Břeclavi, dne:

za vedoucího společníka VHS Břeclav s.r.o.:



.....
Vít Kučera
jednatel

Ve Svitavách dne:

za druhého společníka EVT Stavby s.r.o.:



.....
Josef Kunc
jednatel