

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 4.6.2024  
ve smyslu ust. § 2587 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „smlouva“)

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

**Město Týnec nad Sázavou**

Sídlo: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Zastoupena: Mgr. Martin Kadrnožka, starosta

IČO: 00232904

DIČ: CZ00232904

Bank. spojení: 320082359/0800

a

#### **Zhotovitel:**

**EDIKT a.s.**

Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl B, vložka 904

zastoupen: 

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328

bankovní spojení: 

(objednatel a poskytovatel společně dále jen „smluvní strany" nebo jednotlivě též jen „smluvní strana“)

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

- 1.1 Tento dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, která byla uzavřena dne 29. 5. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „**Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy**“ (dále jen „veřejná zakázka“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 2 odst. 2.10. na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2024 (dále též jako „dodatek“), kterým se mění čl. 4 odst. 4.4. smlouvy (Doba a místo plnění).
- 1.3 Provedené změny jsou realizovány v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ), konkrétně v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

## II.

### Předmět dodatku a odůvodnění změn

#### 2.1 Čl. 4.4.. smlouvy nově zní takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 31.5.2025. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést (tj. dokončit) dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.

#### 2.2 Smluvní strany uvádí, že došlo k nepředvídatelným okolnostem předvídaným ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož se jedná o okolnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky:

2.2.1 Odůvodnění změny je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## III.

### Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3.2. Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

3.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a. Příloha č. 1 – odůvodnění prodloužení termínu realizace

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku.

3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

V Týnci nad Sázavou

V Českých Budějovicích

**Mgr. Martin Kadrnožka**



TÝNEC  
NAD  
SÁZAVOU

Digitální podpis:  
16.12.2024  
15:57

Mgr. Martin Kadrnožka  
starosta

**Ing. Tomáš  
Votava**

Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Votava  
Datum: 2024.12.10  
07:25:05 +01'00'

Ing. Tomáš Votava  
předseda představenstva EDIKT a.s.



Město Týnec nad Sázavou  
K Náklí 404  
257 41 Týnec nad Sázavou

V Českých Budějovicích dne 20.11.2024

## **Název stavby: Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy**

**Věc: Zdůvodnění zhotovitele k změnovému listu a posunu termínu stavby.**

Dne 29.5.2024 uzavřela společnost EDIKT a.s., se sídlem Rudolfovská třída 461/95, 370 01 České Budějovice (dále jen „Zhotovitel“), s Městem Týnec nad Sázavou, se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou (dále jen „Objednatel“), Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na provedení stavby „**Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy**“.

Dle Smlouvy má být Dílo provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností TOP CON SERVIS s.r.o. se sídlem Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8 (dále jen „projektová dokumentace“).

Lávka převádí přes řeku Sázavu inženýrské sítě a to teplovod, tlaková kanalizace, vodovod, plynovod, kabel vysokého napětí, kabel kabelové televize a veřejné osvětlení.

Projektová dokumentace PDPS předpokládala přeložku inženýrských sítí ze staré lávky do nové ocelové nosné konstrukce smontované na pomocných podporách nad stávající lávkou, poté demontáž stávající nosné konstrukce a spuštění nové nosné konstrukce na stávající podpěry. Spuštění nové nosné konstrukce vyžaduje odstávky většiny sítí, kabelu vysokého napětí 22 kV, teplovodu, vodovodu a tlakové kanalizace, v řádu jednoho až dvou týdnů mimo topnou sezonu.

Výběrové řízení na zhotovitele se z důvodu překročení předpokládané ceny díla neplánovaně protáhlo a tím se posunula i realizace stavby z původně plánovaného období 04/2024 – 09/2024 na 07/2024 – 12/2024. Realizace se tak posunula do topné sezóny. Při projednávání realizační projektové dokumentace se správci bylo zjištěno, že takto dlouhé odstávky nejsou možné, společnost GASNET dokonce požadovala bezodstávkovou technologii přepojení. Odstávky by totiž znamenaly značná omezení pro obyvatele města - přerušení dodávek plynu pro celé město Týnec a odstávku tepla a teplé vody pro část Brodce, především sídliště Kněžina a továrnu JAWA.

Z těchto důvodů došlo ke změně řešení přeložek inženýrských sítí, kdy jsou přeloženy na samostatnou provizorní technologickou lávku na návodní straně od stávající lávky a po montáži ocelové konstrukce nové lávky budou přepojeny do definitivních přeložek v nové konstrukci.

Společnost GASNET si ve stanovisku ke stavebnímu povolení vymínuje schvalování realizační dokumentace. Vydání souhlasného stanoviska předcházela celá řada jednání. Správce plynovodu požadoval vzhledem k realizaci prací v období topné sezóny namísto jedné trubky DN 100 z HDPE provedení provizorní přeložky z ocelového potrubí DN 200 s použitím bezodstávkové technologie využívající ještě



jedno provizorní vedení 2 x DN 100 z HDPE. Souhlasné stanovisko bylo získáno až 7.10.2024. To v harmonogramu stavby znamenalo posunutí dokončení provizorní přeložky plynovodu z 15.7.2024 na 22.10.2024. Vzhledem k tomu, že bez vymístění všech sítí z původní nosné konstrukce lávky ji nelze zbourat a připravit spodní stavbu pro novou konstrukci, znamená to zpoždění realizace 3 měsíce. Konečný termín stavby by tak vycházel na 18.3.2025, což je stále v topné sezóně, kdy správce plynovodu běžně nepovoluje přepojení do definitivní přeložky. Přepojení plynovodu do definitivní přeložky bude možné až během měsíce května, kdy končí topná sezóna. Z toho důvodu žádáme o změnu termínu předání díla na 31.5.2025.

Během realizace došlo ještě k dílčím zpožděním prací ze dvou důvodů:

Povodně na řece Sázavě v měsíci září 2024. Došlo k přerušení prací od 12.9.2024 do 23.9.2024, oprava škod po povodni probíhala až do 1.10.2024.

Komplikace při demolici staré železobetonové nosné konstrukce. Ta byla atypicky vyztužena s absencí konstrukční výztuže, což v kombinaci s velkými korozními úbytky hlavní nosné výztuže a především pak smykové výztuže, způsobovalo náhlý kolaps nosníků během demolice. Proto musel být postup upraven a stará nosná konstrukce byla během demolice podpírána.

Tato dvě zpoždění ale působí v zákrytu s posunem termínu z důvodu provizorní přeložky plynovodu a znamenají jen posun některých dílčích úkolů harmonogramu, např. bourání, úprava spodní stavby, osazení nové ocelové nosné konstrukce.

Námi navržené řešení je v souladu s platnými normami a předpisy, podmínkami správců všech sítí s minimalizací dopadů odstávek sítí v topné sezóně na život obyvatel Města Týnec nad Sázavou.

Z tohoto důvodu dochází však k navýšení nákladů na přeložky sítí a změně dokončení stavebních prací. Změna ceny bude řešena samostatným změnovým listem.

Všechny výše uvedené změny se dají klasifikovat jako nepředvídatelné podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, §222, odstavec 6.

Aktualizovaný harmonogram přikládáme v příloze.

Zhotovitel žádá Objednatele, aby vzal výše uvedené na vědomí a uzavřel se zhotovitelem dodatek ke smlouvě o dílo s prodloužením termínu předání díla do 31.5.2025.



Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČ 25172328 DIČ CZ25172328, tel. 397412524

Ing. Tomáš Mráček, ředitel Divize  
zástupce Zhotovitele

