

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst.

Meziměstí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě
pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 072 300 24

ev. č. registru VZ: 64024085

číslo jednací: 733/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka B 904

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: XXX

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: XXX

Komerční banka, a.s., č. účtu: XXX

Oberbank AG pobočka Česká republika, č. účtu: XXX

Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: XXX

zastoupená: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava kolejí a výhybek v žst. Meziměstí“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 072 300 24, číslo smlouvy Zhotovitele: 123/24 036/210, uzavřené dne 10. 9. 2024, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1.

Stručný popis změn v ZL č. 1:

SO 12-01 ŽST Meziměstí, nástupiště:

- Při výkopových pracích byla zjištěna výšková kolize základové spáry pro nástupiště se stávající dešťovou kanalizací. V návaznosti na to objednatel rozhodl o tom, že původní dešťová kanalizace bude vybourána a zřízena nová přeložka včetně kontrolní šachty. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1

+ 986 681,57 Kč

Celková změna ceny díla:

+ 986 681,57 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **88 699 666,00 Kč**

(slovy: osmdesát osm milionů šest set devadesát devět tisíc šest set šedesát šest korun českých)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací zvýšila o částku ve výši 986 681,57 Kč (slovy: devět set osmdesát šest tisíc šest set osmdesát jedna korun českých padesát sedm haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací činí 89 686 347,57 Kč

(slovy: osmdesát devět milionů šest set osmdesát šest tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých padesát sedm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.4, se mění a nově zní:**

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 89 686 347,57 Kč

slovy: osmdesát devět milionů šest set osmdesát šest tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých padesát sedm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se mění a nově zní:**

3.13 V příloze č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Rozpis ocenění změn položek

Za Objednatele:

*elektronicky podepsáno
dne 13. 1. 2025*

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Za Zhotovitele:

*elektronicky podepsáno
dne 10. 1. 2025*

.....
Ing. Tomáš Votava
EDIKT a.s.
předseda představenstva

Příloha č. 1

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.