

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:
INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

GC-CZ:
Datum: 05.11.2024

IC: 27085031
DIČ: CZ27085031

IC: 62957678
DIČ: CZ62957678

IC: 29029210
DIČ: CZ29029210

IC:
DIČ:



Cena s DPH	v	CZK	2 947 061,99
------------	---	-----	--------------

Vyřízení technického dozoru stavebníka:
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyřízení autorského dozoru:
Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:
Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Místo:
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Vícepráce	Méněpráce	Absolutní hodnota
Náklady z rozpočtů		2 435 588,42	2 947 061,99			3 431 964,22

AKCE:	
Změnový list č. 1.1	Smlouva o dílo č. [REDACTED] ze dne 24.05.2024
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 1512/22, 128 00 Praha 2 Nové Město
Objednatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	[REDACTED]
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: požadavek investora	
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 1 - výplně otvorů	
Na základě požadavku investora dochází k úpravě oken a dveří včetně vnitřních a vnějších parapetů a dodání vnitřního okna do denní místnosti u bazénu.	
Změna č. 4 - venkovní žaluzie	
V projektové dokumentaci je uvažováno o manuálním ovládání venkovních žaluzií. Na základě požadavku investora je instalováno elektrické ovládání venkovních žaluzií pro jednodušší manipulaci. Jedná se o dodání 5 motorů včetně kabeláže a dálkového ovládání.	
Změna č. 5 - dodatečné rehabilitační madlo	
Na základě požadavku investora dochází k dodatečnému osazení rehabilitačního madla.	
Změna č. 7 - zábradlí ve středu bazénu	
Na základě požadavku investora dochází k provedení menšího rozsahu zábradlí ve středu bazénu.	
Změna č. 9 - sociální zařízení v 1. PP	
Na základě požadavku investora dochází ke změně dispozice sociálního zařízení pro zaměstnance v 1. PP.	
Změna č. 10 - WC u bazénu v 1. PP	
Na základě požadavku investora je rozhodnuto o zrušení toalety v 1. PP u technologie. Toto řešení vede k úspoře nákladů stavby.	
Změna č. 12 - vodoléčba	
Stávající dispozice zděných příček je nevyhovující pro nově dodané vany a z tohoto důvodu dochází k bourání příček a zdění nových dělicích příček v části vodoléčby.	
Počet příloh: 7	
- rozpočet Změna č. 1 - rozpočet Změna č. 4 - rozpočet Změna č. 5 - rozpočet Změna č. 7 - rozpočet Změna č. 9 - rozpočet Změna č. 10 - rozpočet Změna č. 12	
Počet výkresů: 0	

Výsledná cena změny Kč bez DPH: 93 497,98 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
Datum:	Datum:
Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:	
Datum:	Datum:
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.	

Vyjádření autorského doзору:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt:
01 - změna č. 1 - výplně otvorů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:
INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2024

IČ: 27085031
DIČ: CZ27085031

IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 57 328,64

Cena s DPH v CZK 69 367,65

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS AD

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 01 - změna č. 1 - výplně otvorů

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 57 328,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 01 - změna č. 1 - výplně otvorů



Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 57 328,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt:
04 - změna č. 4 - venkovní žaluzie

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:
INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2024

IČ: 27085031
DIČ: CZ27085031

IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 24 739,46

Cena s DPH v CZK 29 934,75

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS AD

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 04 - změna č. 4 - venkovní žaluzie

Místo:
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.


Datum: 05.11.2024
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 24 739,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 04 - změna č. 4 - venkovní žaluzie



Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 24 739,46



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

05 - změna č. 5 - dodatečné rehabilitační madlo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 442,30

Cena s DPH

v

CZK

109 435,18

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

100

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

05 - změna č. 5 - dodatečné rehabilitační madlo

Datum: 05.11.2024

Projektant: Energy Benefit Centre
a.s.


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

90 442,30

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 05 - změna č. 5 - dodatečné rehabilitační madlo



Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 90 442,30



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

07 - změna č. 7 - zábradlí ve středu bazénu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-62 218,52

Cena s DPH

v CZK

-75 284,41

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt: 07 - změna č. 7 - zábradlí ve středu bazénu

Místo:

Datum: 05.11.2024

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací -62 218,52



114

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

07 - změna č. 7 - zábradlí ve středu bazénu

Datum: 05.11.2024

Projektant: Energy Benefit Centre
a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

-62 218,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

09 - změna č. 9 - sociální zařízení v 1. PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 692,82

Cena s DPH

v CZK

57 708,31

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1-14.
 2. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 15-30.
 3. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 31-46.
 4. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 47-62.
 5. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 63-78.
 6. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 79-94.
 7. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 95-110.
 8. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 111-126.
 9. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 127-142.
 10. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 143-158.
 11. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 159-174.
 12. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 175-190.
 13. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 191-206.
 14. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 207-222.
 15. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 223-238.
 16. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 239-254.
 17. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 255-270.
 18. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 271-286.
 19. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 287-302.
 20. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 303-318.
 21. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 319-334.
 22. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 335-350.
 23. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 351-366.
 24. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 367-382.
 25. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 383-398.
 26. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 399-414.
 27. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 415-430.
 28. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 431-446.
 29. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 447-462.
 30. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 463-478.
 31. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 479-494.
 32. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 495-510.
 33. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 511-526.
 34. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 527-542.
 35. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 543-558.
 36. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 559-574.
 37. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 575-590.
 38. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 591-606.
 39. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 607-622.
 40. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 623-638.
 41. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 639-654.
 42. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 655-670.
 43. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 671-686.
 44. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 687-702.
 45. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 703-718.
 46. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 719-734.
 47. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 735-750.
 48. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 751-766.
 49. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 767-782.
 50. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 783-798.
 51. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 799-814.
 52. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 815-830.
 53. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 831-846.
 54. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 847-862.
 55. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 863-878.
 56. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 879-894.
 57. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 895-910.
 58. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 911-926.
 59. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 927-942.
 60. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 943-958.
 61. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 959-974.
 62. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 975-990.
 63. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 991-1006.
 64. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1007-1022.
 65. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1023-1038.
 66. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1039-1054.
 67. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1055-1070.
 68. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1071-1086.
 69. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1087-1102.
 70. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1103-1118.
 71. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1119-1134.
 72. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1135-1150.
 73. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1151-1166.
 74. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1167-1182.
 75. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1183-1198.
 76. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1199-1214.
 77. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1215-1230.
 78. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1231-1246.
 79. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1247-1262.
 80. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1263-1278.
 81. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1279-1294.
 82. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1295-1310.
 83. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1311-1326.
 84. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1327-1342.
 85. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1343-1358.
 86. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1359-1374.
 87. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1375-1390.
 88. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1391-1406.
 89. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1407-1422.
 90. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1423-1438.
 91. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1439-1454.
 92. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1455-1470.
 93. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1471-1486.
 94. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1487-1502.
 95. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1503-1518.
 96. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1519-1534.
 97. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1535-1550.
 98. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1551-1566.
 99. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1567-1582.
 100. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1583-1598.
 101. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1599-1614.
 102. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1615-1630.
 103. *Journal of Management Studies*, 1996, 33(1), 1631-1646.
 104. *Journal of Management Studies</*

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

09 - změna č. 9 - sociální zařízení v 1. PP

Datum: 05.11.2024

Projektant: Energy Benefit Centre
a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

47 692,82

[illegible]

9

Objekt:
09 - změna č. 9 - sociální zařízení v 1. PP

Místo:		Datum:	05.11.2024
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	47 692,82
-------------------------------	------------------

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to understand the preferences and behaviors of potential customers. Once a need is identified, the next step is to develop a concept that addresses this need. This concept should be innovative and differentiated from existing products in the market.

2. After developing a concept, the next step is to create a prototype. This allows the development team to visualize the product and test its functionality. The prototype should be built using the most appropriate materials and manufacturing techniques to accurately represent the final product. This step is crucial for identifying any design flaws or technical challenges early in the process.

3. Once a prototype is created, the next step is to conduct a feasibility study. This involves evaluating the technical, financial, and market viability of the product. The study should consider factors such as the complexity of the technology, the availability of resources, the potential for commercial success, and the competitive landscape. This step helps to determine whether the product is worth pursuing further.

4. If the feasibility study is positive, the next step is to develop a detailed business plan. This plan should outline the marketing strategy, distribution channels, pricing strategy, and financial projections. It should also identify the key risks and opportunities associated with the product. The business plan is essential for securing funding and guiding the overall development process.

5. The final step in the process is to launch the product. This involves manufacturing the product at scale, distributing it to the market, and implementing the marketing strategy. The launch should be carefully monitored to ensure that the product is meeting customer expectations and that the marketing efforts are effective. Feedback from customers and sales data should be used to make any necessary adjustments to the product or marketing strategy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m

D PSV

Práce a dodávky PSV

41 864,63



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

10 - změna č. 10 - WC u bazénu v 1. PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-81 117,74

Cena s DPH

v

CZK

-98 152,47

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt: 10 - změna č. 10 - WC u bazénu v 1. PP

Místo:

Datum: 05.11.2024

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

-81 117,74

5

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

10 - změna č. 10 - WC u bazénu v 1. PP

Datum: 05.11.2024

Projektant: Energy Benefit Centre
a.s.

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem		-81 117,74
D	PSV Práce a dodávky PSV	-80 473,95

This image is a scan of a blank white piece of paper. It contains no text, figures, or tables. There are a few small, dark specks scattered across the surface, which appear to be dust or scanning artifacts.



▫ VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-643,79



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

12 - změna č. 12 - vodoléčba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 631,02

Cena s DPH

v

CZK

20 123,53

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 12 - změna č. 12 - vodoléčba

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 16 631,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 12 - změna č. 12 - vodoléčba

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 631,02

AKCE:	
Změnový list č. 1.2	Smlouva o dílo č. SML 203/2024/VIO ze dne 24.05.2024
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 1512/22, 128 00 Praha 2 Nové Město
Objednatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: náklady nutné k dokončení díla	
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 6 - bazénová vana	
Tato změna řeší provedení sanace tělesa bazénu a podkladní část bazénové vany (extrudovaný polystyren a betonová mazanina). Tyto položky nejsou ve smluvním soupisu prací a jsou nutné k provedení díla.	
Změna č. 13 - klimatizace	
Tato změna řeší jádrové vrtání a požární prostupy pro klimatizaci. Tyto položky nejsou ve smluvním soupisu prací a jsou nutné k provedení díla.	
Změna č. 14 - odvětrání kanalizace a střešní vpust'	
Tato změna řeší střešní vtoky a hlavice. Tyto položky nejsou ve smluvním soupisu prací a jsou nutné k provedení díla.	
Změna č. 19 - sokl	
Tato změna řeší chybějící část zateplení extrudovaným polystyrenem a provedení izolací proti vodě. Tyto položky nejsou ve smluvním soupisu prací a jsou nutné k provedení díla.	
Změna č. 20 - jádrové vrtání	
Tato změna řeší provedení jádrového vrtání pro prostupy konstrukce pro rozvody ZTI. Tyto položky nejsou ve smluvním soupisu prací a jsou nutné k provedení díla.	
Změna č. 22 - chlazení	
Tato změna řeší chybějící část chlazení. Tyto položky nejsou ve smluvním soupisu prací a jsou nutné k provedení díla.	
Změna č. 23 - ZTI	
Tato změna řeší chybějící zdravotnické instalace. Tyto položky nejsou ve smluvním soupisu prací a jsou nutné k provedení díla.	
Počet příloh: 7	
- rozpočet Změna č. 6 - rozpočet Změna č. 13 - rozpočet Změna č. 14 - rozpočet Změna č. 19 - rozpočet Změna č. 20 - rozpočet Změna č. 22 - rozpočet Změna č. 23	

Počet výkresů: 0

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

951 194,47 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Datum:

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:

Datum:


Datum:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského doзору:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

06 - změna č. 6 - bazénová vana

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

343 267,43

Cena s DPH

v

CZK

415 353,59

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 06 - změna č. 6 - bazénová vana

Místo:
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Datum: 05.11.2024
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 343 267,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 06 - změna č. 6 - bazénová vana



Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 343 267,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

13 - změna č. 13 - klimatizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 386,88

Cena s DPH

v

CZK

33 138,12

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 13 - změna č. 13 - klimatizace

Místo:
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.


Datum: 05.11.2024
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 27 386,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 13 - změna č. 13 - klimatizace



Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 386,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

14 - změna č. 14 - odvětrání kanalizace a střešní vpust'

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 185,51

Cena s DPH

v

CZK

8 694,47

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 14 - změna č. 14 - odvětrání kanalizace a střešní vpust'

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 7 185,51

--

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 14 - změna č. 14 - odvětrání kanalizace a střešní vpust'



Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 185,51



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

19 - změna č. 19 - sokl

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131 537,05

Cena s DPH

v

CZK

159 159,83

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 19 - změna č. 19 - sokl



Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 131 537,05

1

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

19 - změna č. 19 - sokl

Datum: 05.11.2024

Projektant: Energy Benefit Centre
a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

131 537,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

20 - změna č. 20 - jádrové vrtání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 781,00

Cena s DPH

v

CZK

40 875,01

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 20 - změna č. 20 - jádrové vrtání

Místo:
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Datum: 05.11.2024
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 33 781,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 20 - změna č. 20 - jádrové vrtání

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 781,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 268,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

22 - změna č. 22 - chlazení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

95 550,77

Cena s DPH

v

CZK

115 616,43

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 22 - změna č. 22 - chlazení

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 95 550,77

104

Objekt: **22 - změna č. 22 - chlazení**

Datum: 05.11.2024

Projektant: Energy Benefit Centre
a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	95 550,77
-------------------------------	------------------

[illegible]

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	758,34
---	-----	-----------------------------	--------

a Zeit Saver

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

23 - změna č. 23 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

312 485,83

Cena s DPH

v

CZK

378 107,85

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 23 - změna č. 23 - ZTI

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 312 485,83

100

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

23 - změna č. 23 - ZTI

Datum: 05.11.2024

Projektant: Energy Benefit Centre
a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

312 485,83

274 746,28

This image is a completely blank, solid black rectangle. It contains no visible text, figures, or other graphical elements.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

AKCE:	
Změnový list č. 1.3	Smlouva o dílo č. [REDACTED] ze dne 24.05.2024
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 1512/22, 128 00 Praha 2 Nové Město
Objednatel:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	[REDACTED]
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: nepředvídatelné náklady	
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 2 - opravy omítek 1. PP	
V průběhu realizace dochází k odhalení konstrukcí stěn a stropu a je zjištěno, že vnitřní omítky jsou v nevyhovujícím stavu a je nutné je opravit dle rozsahu plochy 10 - 50 %. Toto řešení vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.	
Změna č. 3 - bourání skleněných dělicích příček u bazénu	
Z důvodu nevyhovující nosné konstrukce příček ze skleněných tvárnic (luxfer) je nutné je zbourat. Toto řešení vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.	
Změna č. 8 - keramické obklady - bazén	
V projektové dokumentaci bylo uvažováno o vybourání pouze části keramických obkladů. Po otlučení části obkladů je zjištěno, že stav zbývajících obkladů je v nevhodném stavu včetně podkladů. Z tohoto důvodu je nutné zbýající část odstranit a provést nové keramické obklady v celé ploše. Toto řešení vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.	
Změna č. 11 - pláže okolo bazénu	
V průběhu bouracích prací je přizván statik k posouzení stavu stropní konstrukce u pláží bazénu. Na základě statického posudku dochází k částečnému zachování stropní konstrukce pláží bazénu, dobetonování pláží a sanace stávajících betonových podlah a jejich spádování. Toto řešení vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.	
Změna č. 15 - posun akumulční nádrže	
V průběhu realizace díla je zjištěno, že je nutné posunout akumulční nádrž kvůli provedení zámečnických konstrukcí. Toto řešení vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.	
Změna č. 16 - oprava nefunkční části dešťové kanalizace	
V průběhu zemních prací je odhalena nefunkční část dešťové kanalizace. Je nutné tuto část dešťové kanalizace opravit. Toto řešení vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.	
Změna č. 17 - atika	
Po vybourání stávající střešní konstrukce je zjištěn nevyhovující stav zděné atiky. Z tohoto důvodu je nutné její oprava, dozdnění, dobetonování a omítnutí. Dále dochází k opravě lepenky po demontáži VZT jednotek, provedení mPVC na nově opravené zděné atice včetně úpravy klempířských prvků. Toto řešení vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.	
Změna č. 18 - nátěry a malby	

Po demontáži VZT a elektroinstalací je zjištěn nevyhovující stav povrchové úpravy ocelových I profilů ve stropní konstrukci a maleb. Toto řešení vede k celkovému navýšení ceny a je nutné k dokončení díla.

Změna č. 21 - elektroinstalace suterén 1.PP

V průběhu realizace je zjištěn revizním technikem nevyhovující stav rozvodů elektroinstalací v 1. PP, který neodpovídá platným normám. Z tohoto důvodu je nutné provést nové rozvody elektroinstalace v 1. PP dle platných norem.

Změna č. 24 - elektroinstalace 1. NP

V projektové dokumentaci je řešena pouze výměna stávajících svítidel a koncových prvků. V průběhu realizace je revizním technikem zjištěn nevyhovující stav rozvodů elektroinstalací v 1. NP, který neodpovídá platným normám. Z tohoto důvodu je nutné provést nové rozvody elektroinstalace v 1. NP dle platných norem.

Počet příloh: 11

- rozpočet Změna č. 2
- rozpočet Změna č. 3
- rozpočet Změna č. 8
- rozpočet Změna č. 11
- rozpočet Změna č. 15
- rozpočet Změna č. 16
- rozpočet Změna č. 17
- rozpočet Změna č. 18
- rozpočet Změna č. 21
- rozpočet Změna č. 22
- rozpočet Změna č. 24

Počet výkresů: 0

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

1 390 895,97 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Datum:

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:

[Redacted signature]

Datum:

Datum:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

[Redacted signature]

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

[Redacted signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

02 - změna č. 2 - opravy omítek 1. PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

75 498,02

Cena s DPH

v

CZK

91 352,60

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 02 - změna č. 2 - opravy omítek 1. PP


Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 75 498,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 02 - změna č. 2 - opravy omítek 1. PP



Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 75 498,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

03 - změna č. 3 - bourání skleněných dělicích příček u bazénu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 599,19

Cena s DPH

v

CZK

15 245,02

Vyjiždění technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnuta cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjiždění autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt:




03 - změna č. 3 - bourání skleněných dělicích příček u bazénu

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 12 599,19



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt:



03 - změna č. 3 - bourání skleněných dělicích příček u bazénu

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 599,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 08 - změna č. 8 - keramické obklady - bazén

KSO:
Místo:
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2024
IČ: 27085031
DIČ: CZ27085031
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 275 311,03

Cena s DPH v CZK 333 126,35

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:
Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS AD

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt: 08 - změna č. 8 - keramické obklady - bazén

Místo:

Datum: 05.11.2024

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 275 311,03

The first two authors have been involved in the development of the *Journal of Management Inquiry* since its inception. The third author has been involved in the development of the journal since 1996. The authors have been involved in the development of the journal since its inception. The authors have been involved in the development of the journal since its inception.

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

08 - změna č. 8 - keramické obklady - bazén

Datum: 05.11.2024

Projektant: Energy Benefit Centre
a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

275 311,03



▫ VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 185,01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

11 - změna č. 11 - pláže okolo bazénu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

313 613,98

Cena s DPH

v

CZK

379 472,92

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 11 - změna č. 11 - pláže okolo bazénu

Místo:
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Datum: 05.11.2024
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 313 613,98

--

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 11 - změna č. 11 - pláže okolo bazénu



Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 313 613,98






▫ PSV

Práce a dodávky PSV

201 914,94



▫ VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 489,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

15 - změna č. 15 - posun akumulční nádrže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 833,34

Cena s DPH

v

CZK

3 428,34

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt: 15 - změna č. 15 - posun akumulční nádrže

Místo:

Datum: 05.11.2024

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 2 833,34

11

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

15 - změna č. 15 - posun akumulční nádrže

Datum: 05.11.2024

Projektant: Energy Benefit Centre
a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	2 833,34
-------------------------------	-----------------

[illegible]

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	22,49
---	-----	-----------------------------	-------

1000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

16 - změna č. 16 - oprava nefuknční části dešťové kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 867,91

Cena s DPH

v

CZK

2 260,17

Vyjiždění technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnuta cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjiždění autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt:



16 - změna č. 16 - oprava nefuknční části dešťové kanalizace

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 1 867,91

--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt:



16 - změna č. 16 - oprava nefuknční části dešťové kanalizace

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem 1 867,91



▫ VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

14,82



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

17 - změna č. 17 - atika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 173,35

Cena s DPH

v

CZK

42 559,75

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 17 - změna č. 17 - atika

Místo:
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Datum: 05.11.2024
Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 35 173,35

100

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

17 - změna č. 17 - atika


Datum: 05.11.2024

Projektant: Energy Benefit Centre
a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

35 173,35



D	PSV	Práce a dodávky PSV	-18 171,10
---	-----	---------------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt:
18 - změna č. 18 - nátěry a malby

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:
INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2024

IČ: 27085031
DIČ: CZ27085031

IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **138 781,94**

Cena s DPH **v CZK** **167 926,15**

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 18 - změna č. 18 - nátěry a malby


Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 138 781,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 18 - změna č. 18 - nátěry a malby



Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 138 781,94

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 101,44

--	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:
21 - změna č. 21 - elektroinstalace suterén 1.PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:
INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2024

IČ: 27085031
DIČ: CZ27085031

IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 287 679,19

Cena s DPH v CZK 348 091,82

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS AD

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 21 - změna č. 21 - elektroinstalace suterén 1.PP

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 287 679,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt: 21 - změna č. 21 - elektroinstalace suterén 1.PP

Místo:

Datum: 05.11.2024

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.


Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

287 679,19



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

Objekt:

24 - změna č. 24 - elektroinstalace 1. NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

27085031

DIČ:

CZ27085031

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

247 538,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 538,02	21,00%	51 982,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

299 521,00

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s uvedenými změnami.

TDS

AD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Stavební úpravy bazénové části pavilonu D
Objekt: 24 - změna č. 24 - elektroinstalace 1. NP

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	247 538,02
D1 - Vodiče	90 709,66
D2 - Přístroje	17 526,02
D4 - Materiál	44 679,75
D5 - Rozvaděče	7 187,50
D7 - HZS, přípomoce	78 095,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 375,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	7 375,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 964,59
VRN3 - Zařízení staveniště	1 964,59

10

Stavební úpravy bazénové části pavilonu D

24 - změna č. 24 - elektroinstalace 1. NP

Datum: 05.11.2024

Projektant: Energy Benefit Centre
a.s.

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem	247 538,02
-------------------------------	-------------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	7 375,50
---	-----	---------------------	----------

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 964,59
---	-----	-----------------------------	----------

