

Změnový list č. 2 ze dne 23.12.2024

Název stavby:	TDS pro stavbu "Hrad Hněvín - rekonstrukce opěrných zdí - 3. etapa"		
Číslo smluvního vztahu:	1689/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most IČO: 64651908		Zhotovitel: Ing. Miroslav Svoboda
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele /objednatel/ provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ body 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu /termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení provádění výkonu technického dozoru stavebníka včetně prací spojených s kolaudačním řízením se předpokládá do 30.12.2024.			
<u>Nové řešení:</u> Termín dokončení provádění výkonu technického dozoru stavebníka včetně prací spojených s kolaudačním řízením se předpokládá do 30.6.2025.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Termín dokončení provádění výkonu technického dozoru stavebníka včetně prací spojených s kolaudačním řízením bude v závislosti na termínu dokončení stavby prodloužen do 30.6.2025, tj. o 7 týdnů realizace po ukončení zimního přerušení stavby. Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je zejména změna zhotovitele, která nastala odstoupením od smlouvy původního zhotovitele společnosti AAA Bukovský s.r.o. Následně bylo nutné vysoutěžit nového zhotovitele, kterým je nyní společnost VOBAS s.r.o. Současně se jedná o navýšení objemu prací z důvodu většího bourání a tím prodloužení termínu dokončení stavby.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	168 190,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	56 749,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	224 939,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.12.2024
Nový termín dokončení díla:	30.06.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] referentka OI

Datum: 23.12.2024

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referentka OI

Datum: 23.12.2024

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Miroslav Štáhl

Datum: 23.12.2024

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted] investic

Datum: 23.12.2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 23.12.2024

Příloha změnového listu: Cenová nabídka TDS

NABÍDKOVÝ LIST

Technický dozor stavebníka pro stavbu „Hrad Hněvín – rekonstrukce opěrných zdí – 3. etapa“ - dodatek dle ZL č. 2

Název firmy, organizace : Ing. Miroslav Svoboda
 Zastoupená : Ing. Miroslav Svoboda
 Adresa : 
 Telefon : 777 565 280 ISDS : wd3ugkq E-mail: pdasvoboda@gmail.cz
 IČO : 68288255 DIČ : CZ7201262783
 Bankovní spojení : BRE Bank S. A. 
 Pojištění odpovědnosti u: Allianz pojišťovna, a.s. Č.pojistk 
 Pojistná částka:  Kč
 Obchodní rejstřík:

Inženýrská činnost – práce spojené s realizací stavby a dodávek

Cena bez DPH	: 46 900,- Kč
DPH	: 9 849,- Kč
Cena celkem včetně DPH	: 56 749,- Kč

Inženýrská činnost – práce po dokončení stavby a dodávek

Cena bez DPH	: -, - Kč
DPH	: -, - Kč
Cena celkem včetně DPH	: -, - Kč

Cena zakázky celkem

cena celkem bez DPH	: 46 900,- Kč
cena DPH	: 9 849,- Kč
cena celkem vč. DPH	: 56 749,- Kč

Zahájení plnění díla: ihned po uzavření smluvního vztahu a zahájení stavebních prací
 Plnění díla: po dobu realizace stavby (předpoklad 01/2025 - 06/2025)
 Ukončení plnění díla: do doby odstranění vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení

Níže podepsaný prohlašuje, že cena uvedená v nabídkovém listě obsahuje veškeré požadavky na realizaci výše uvedené zakázky dle zadávací dokumentace a zadání této zakázky

V Mostě dne: 15.12.2024

razítko, 