

II/425 LANŽHOT-BRODSKÉ, MOST EV.Č. 425-031
DÚSP, IČ (DÚR, IČ- PRO SSC)
Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/336
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 23/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 624/2024/99
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1319/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021 134.60

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/425 LANŽHOT-BRODSKÉ, MOST EV. Č. 425-031“ DÚSP, IČ (DÚR, IČ- PRO SLOVENSKOU ČÁST)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF S.R.O.

jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“

sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.,
jednatel a ředitel společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO: 25564901
sp. zn. C 33954

Další společníci:

i) Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO 27738809
DIČ CZ27738809
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
Ing. Michalem Kotučem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 55650

ii) Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno
IČO 29362393
DIČ CZ29362393
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 75395

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 04. 05. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 01. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 22. 07. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dílčí částí plnění – IČ, a to s ohledem na nevydání potřebných dokladů nutných pro úspěšné podání žádosti o společné povolení.

Jedná se zejména o:

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávného kraja jakožto správce komunikace čeká na odsouhlasení konceptu Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávného kraja jakožto investorem.

V rámci §17 vodní zákon č. 254/2001 SB - závazné stanoviska vydává Jihomoravský kraj, Odbor životního prostředí. Pro jeho vydání je nutné doložit podkladové stanovisko Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí SR. Do uzavření tohoto dodatku nebylo vydáno vyjádření slovenské strany.

V rámci (§11 Ochranné pásmo silnice a §3b Sjezdy - závazné stanovisko vydává Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a Odbora pozemných komunikácií. Pro jeho vydání je nutné vyjádření Správy a údržby ciest Trnavského samosprávného kraja jakožto investora na slovenské straně.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP (DÚR), průzkumy do 10 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy

IČ do 12 měsíců od předání konceptu DUSP (DÚR)

Konečná DUSP (DÚR) do 15 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu.

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy mimo vícepráce dle Dodatku č. 2, druhá faktura na 60 % ceny části díla DUSP (DÚR) po předání konceptu DUSP (DÚR), třetí faktura bude vystavena na vícepráce dle Dodatku č. 2 ke dni účinnosti Dodatku č. 2, čtvrtá faktura na 40 % ceny části díla DUSP (DÚR) a 100% ceny IČ po předání konečné DUSP (DÚR). Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

14.1.2025

15.1.2025

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.

jednatel a ředitel společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –
PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Bc. Kateřina Šťastná

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –
PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty