

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 017

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: Úprava výplní - hliníkové sestavy a masivní dveře

Odůvodnění změny: Vlivem změnového listu č. 6 došlo k úpravě dveří, z pohledu počtu, velikosti a smyslu otvírání a technických požadavků na jednotlivé výplně. Po předchozí domluvě s TDS a Objednatelům byly předloženy tři cenové nabídky od firem, které se zabývají danou výrobou. Z nich byl vybrána nejnížší nabídka, která je uvedena ve Změnovém listě.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 101 080,29 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-785 590,31 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	315 489,98 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	66 252,90 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	381 742,88 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	leden - květen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.12.2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	12.12.2024	
	TDI:	— / —	
	Projektant:	— / —	
	Objednatel (statutární zástupce):	— / —	
přílohy	Přílohy: Příloha_č.1_ZL_17_REVIZE_VÝPLNÍ_OTVORŮ_CENOVÉ_SROVNÁNÍ Příloha_č.2_ZL_17_REVIZE_VÝPLNÍ_OTVORŮ_CENOVÉ_SROVNÁNÍ_HLINÍK Příloha_č.2.1_firecon CN, Příloha_č.2.2_hesta CN, Příloha_č.2.3_vertikal CN		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	xx	xx	xx	4 754 682,9 3	-402 445,68	55 989 147,3 6	67 746 868,3 0
Změnový list č. 28			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list 017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Součty				5 161 322,1 3	-407 442,68	56 390 789,56	68 232 855,36

c

S:	GNS/NO05.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Odpočty						Celkem
						-785 590,31
Díl:	766_A	Výplně otvorů (vč. přesunu hmot)				
						-785 590,31
294	T/01	D + M venkovní dřevěné dveře dubový masív 1kř 1050/2950mm vč zárubně a kování, kompletně dle výkresu V1	ks	-1,00000	50 992,82	-50 992,82
297	T/04	D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 1000/2020mm vč zárubně a kování, kompletně dle výkresu V1	ks	-1,00000	42 288,17	-42 288,17
307	T/12	D + M venkovní dřevěné dveře dubový masív 2kř 1600/2550mm vč zárubně a kování - EW 30 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1	ks	-1,00000	72 874,79	-72 874,79
308	T/13	D + M venkovní dřevěné dveře dubový masív 2kř 1750/2700mm vč zárubně a kování - EW 30 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1	ks	-1,00000	71 031,23	-71 031,23
309	T/15	D + M vnitřní dřevěné dveře dubový masív 1kř 900/2250mm vč zárubně a kování, kompletně dle výkresu V1	ks	-1,00000	46 065,16	-46 065,16
314	T/22	D + M celková repase stávajících dveří 1240/2840, kompletně dle výkresu V1	ks	-2,00000	55 637,98	-111 375,96
317	T/25	D + M kopie stávajících dveří 1kř 1200/2180 - EW 15 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1	ks	-1,00000	40 355,59	-40 355,59
318	T/26	D + M kopie stávajících dveří 1kř 1170/2050 - EW 15 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1	ks	-1,00000	44 131,72	-44 131,72
319	T/27	D + M kopie stávajících dveří 2kř 1670/2430 - EW 15 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1	ks	-1,00000	51 966,82	-51 966,82
320	T/28	D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2250mm vč zárubně a kování - EW 15 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1	ks	-1,00000	38 151,53	-38 151,53
321	T/29	D + M kopie stávajících dveří 2kř 1670/2430 - EW 15 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1	ks	-1,00000	50 831,63	-50 831,63
323	T/31	D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2250mm vč zárubně a kování EW 15 CP2 DP3, kompletně dle výkresu V1	ks	-1,00000	38 151,53	-38 151,53
324	T/32	D + M venkovní dřevěné dveře dubový masív 2kř 1800/2800mm vč zárubně a kování, kompletně dle výkresu V1	ks	-1,00000	87 137,34	-87 137,34
325	T/33	D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2020mm vč zárubně a kování, kompletně dle výkresu V1	ks	-1,00000	39 306,02	-39 306,02
Připočty						1 101 080,29
Díl:	766_A	Výplně otvorů (vč. přesunu hmot)				
						1 101 080,29
294	T/01-R	D + M venkovní dřevěné dveře dubový masív 1kř 1350/2950 mm vč. zárubně a kování dle ČSN 730810 čl.13.1.1 ve směru úniku osob, kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	154 630,00	154 630,00
297	T/04-R	D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 1350/2250 mm vč zárubně a kování, kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	41 090,00	41 090,00
307	T/12-R	D + M vnitřní dřevěné dveře dubový masív 2kř 1600/2500mm vč zárubně a kování ,BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	66 249,81	66 249,81
308	T/13-R	D + M vnitřní dřevěné dveře dubový masív 2kř 1750/2800mm vč zárubně a kování - EI 30 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	138 810,00	138 810,00
309	T/15-R	D + M vnitřní dřevěné dveře dubový masív 1kř 900/2250mm vč zárubně a kování -EI 30 C2 DP3,samozavírací zařízení s klasifikací C2(samozavírač s možností arelace, kompletně dle výkresu V1 - Navržení pouze o kování	ks	1,00000	59 710,00	59 710,00
310	T/16-R	D + M venkovní dřevěné dveře dubový masív 2kř 1700/2310mm vč zárubně a kování -panikové dle ČSN EN 1125, otevírají se otáčením v postranních závěsech po směru úniku, kompletně dle výkresu V1 - Navržení pouze o kování	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00
311	T/17-R	D + M venkovní dřevěné dveře dubový masív 2kř 1850/2800mm vč zárubně a kování-panikové dle ČSN EN 1125, otevírají se otáčením v postranních závěsech po směru úniku, kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00
312	T/18-R	D + M venkovní dřevěné dveře dubový masív 2kř 1800/2800mm vč zárubně a kování dle ČSN 730810 čl.13.1.1 ve směru úniku osob, kompletně dle výkresu V1 - Navržení pouze o kování	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00
314	T/22-R	D + M celková repase stávajících dveří 1240/2840- EW 30 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1	ks	2,00000	43 610,00	87 220,00
317	T/25-R	D + M kopie stávajících dveří 1kř 1200/2180 - EW 30 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	79 310,00	79 310,00
318	T/26-R	D + M kopie stávajících dveří 1kř 1170/2050 - EW 30 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	79 310,00	79 310,00
319	T/27-R	D + M kopie stávajících dveří 2kř 1670/2430 -bez požární odolnosti, kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	47 242,56	47 242,56
320	T/28	D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2250mm vč zárubně a kování - bez požární odolnosti, kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	34 683,21	34 683,21
321	T/29	D + M kopie stávajících dveří 2kř 1670/2430 - EI 30 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	122 710,00	122 710,00
323	T/31	D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2250mm vč zárubně a kování , BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	34 683,21	34 683,21
324	T/32	D + M venkovní dřevěné okno dubový masív 2kř 1450/3110mm vč zárubně a kování, bez požární odolnosti, snížený práh balkónové okno, trojsklo, kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	145 800,00	145 800,00
NP	T/34	D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 1000/2250mm vč zárubně a kování -KYVNĚ,kruhové prosklení, kompletně dle výkresu V1	ks	2,00000	42 910,00	85 820,00
NP	T/35	D + M dveře hliníkové, 2kř 2200/4000mm vč zárubně a kování ,pravé,nadsvětlik, trojsklo-kontrastní značení, panikové dle ČSN EN 1125, otevírají se otáčením v postranních závěsech po směru úniku kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	122 158,05	122 158,05
NP	T/36	Vnitřní dřevěné masivní dveře, hladké,pravé, 1 kř. 900/2250, vč. zárubně a kování	ks	1,00000	37 310,00	37 310,00
NP	T/37	Vnitřní dřevěné masivní dveře, hladké, levé 1 kř. 900/2250, vč. zárubně a kování	ks	2,00000	37 310,00	74 620,00
NP	T/38	Vnitřní dřevěné masivní dveře, hladké,levé 1 kř. 800/2250, vč. zárubně a kování	ks	1,00000	37 310,00	37 310,00
NP	SKP	D + M Al prosklená stěna 3250/3450, 2 kř. Dveře, pravé,trojsklo-kontrastní značení, kompletně dle výkresu V1	ks	1,00000	113 074,19	113 074,19
	režije	koordinační přírůstek 8%	kpl	1,00000	129 336,26	129 336,26
	režije	poskytnutý sleva ze strany Zhotovitele pro Objednatel	kpl	1,00000	650 000,00	-650 000,00

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 017

315 490 Kč

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 030

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: Zvýšený rozsah opravy stávajícího krovu

Odůvodnění změny: Na základě demontáže původní krytiny a bednění došlo ke zjištění, že je nutné provést plošnou opravu stávajícího krovu, resp. nosných prvků střešní konstrukce. Tento stav nebylo možné předpovídat jelikož při realizaci projektu nebyly prováděny destruktivní zkoušky a hloubkové sondy daných skladeb. Stanovený rozsah oprav byl po odborné konzultaci s AD, TDS a Statikem odsouhlasen. Při opravách došlo k výměně značného množství krokví a vaznic vše bylo podrobně zaznamenáno fotodokumentací (viz. příloha).

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	611 928,83 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH 21% sazba:	128 505,05 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	740 433,88 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	říjen - listopad 2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.12.2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	12.12.2024	
	TDI:	— K —	
	Projektant:	— K —	
	Objednatel (statutární zástupce):	— I —	
přílohy	Příloha č.1_Fotodokumentace_rozsáhléopravy_střešníkonstrukce, Příloha č.2_Sanace_hlavních_trámů_vazníků_jízdárny, Příloha č.3_půdorys_zakreslení_rozsahuoprav_střešníkonstrukce		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				připočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	xx	xx	xx	4 754 682,9 3	-402 445,68	55 989 147,3 6	67 746 868,3 0
Změnový list č. 28			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list 017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.30			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Součty				5 773 250,9 6	-407 442,68	57 002 718,39	68 973 289,24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Přípočty					
					611 928,83 Kč

Díl:	762	Konstrukce tesařské			
255	762332934RXD	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč. dodávky řeziva, spoj. prostředků a ošetření řeziva	m	385,56000	1 511,54

č.v. D_8:

45,9 × 2 × 12 × 35 %

385,56000

250	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	5,00000	582 789,36
		50 m vodorovně			

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 030					611 928,83 Kč
--------------------------	--	--	--	--	---------------

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 031

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: Kabelové chráničky, vč. Kabelu pro audiovizuální techniku

Odůvodnění změny: Vlivem navýšení požadavku na audiovizuální techniku především v prostorách místnosti č. 100 - hlavní sál, je zapotřebí zajistit stavební připravenost v rozsahu potřebných technických parametrů umožňujících její instalaci. Tento požadavek ze strany Objednatele musel být proveden nyní z důvodu, že přívodní kabely jsou vedené pod podlahovou konstrukcí a budoucí zásah do tohoto souvrství by vyvolal další VCP. Současně je zapotřebí pořízení instalačního kabelu s Cu jádrem a kabelové chráničky v potřebném rozsahu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	580 926,44 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH 21% sazba:	121 994,55 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	702 920,99 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	říjen - listopad 2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.12.2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	12.12.2024	
	TDI:	— 11 —	
	Projektant:	— 11 —	
	Objednatel (statutární zástupce):	— 11 —	
přílohy			

Tabulka evidence změn

<i>číslo změny</i>	<i>snížení ceny</i>	<i>bez dopadu do ceny</i>	<i>nad rámec ceny</i>	<i>cenové údaje bez DPH</i>			<i>cenové údaje vč. DPH</i>
				<i>přípočty</i>	<i>odpočty</i>	<i>cena díla</i>	<i>cena díla vč. DPH</i>
						<i>čl. 4.1.1. SOD</i>	
	xx	xx	xx	4 754 682,9 3	-402 445,68	55 989 147,3 6	67 746 868,3 0
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	x				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Součty				6 354 177,4 0	-407 442,68	57 583 644,83	69 676 210,23

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Odpočty						0,00 Kč
Přípočty						580 926,44 Kč
	898011916.RA0	Kabelová chránička z PVC DN 160 mm vč. Obsypu chránička pr.160 mm-kabel B2ca-s1,d1,a1-4x240(ELEKTROMĚR) 12m+ rezerva	m	25,60	434,00	11 110,40
	898011911.RA0	Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu chránička pr.110 mm-kabel B2ca-s1,d1,a1-5x70 (AUDIO-VIDEO) 85 m+ 36 m + rezerva kabelová chránička SLABOPROUD AUDIO/VIDEO pr.110 mm	m	187,30	245,00	45 888,50
	70221-1.OA0	Kabelová chránička zemní do 100 mm chránička pr.90 mm-kabel B2ca-s1,d1,a1-5x25 (ŠATNY-PODIUM) 87 m+ rezerva	m	123,10	105,62000	13 001,82
		kabely CYKY - 5x70 nejlepší cenová nabídka + koordinační přírážka	m	167,30	1 248,85	208 932,94
23	23.	dito, B2 s1 d0-J 5x25 cena dle SoD	m	123,10	563,35	69 348,39
		Kabel 1-CXK-I-R (J) 1x240 (B2cas1d1) nejlepší cenová nabídka + koordinační přírážka 25,6 * 4 kabely + rezerva	m	127,40	943,44	120 193,87
10	10	chránička pr.50 mm (do podlahy) kabelová chránička SLABOPROUD AUDIO/VIDEO pr.50 mm cca 15x4 m + rezerva 16,304 m +rezerva chránička pro 1x240 kabel	m	228,80	74,24	16 970,91
38	Pol__0039	jádrový vrt fi 200mm ve smíšeném zdivu, délka 0,5m	ks	12,00	2 894,74	34 736,88
41	43.	výkop a zához kabelové rhyhy 50 x 120 cm ručně, vč. hutnění (1,775+4,7+4,7+4,7+4,7+4,25+4,7+4,7+4,7+4,7+1,975)*2	m	91,20000	297,19000	27 103,73
41a	46042-0022.RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š. lože přes 35 do 50 cm	m	91,20000	157,50000	14 364,00
		podlehová krabice HS5-16 mod., nerezová ocel, vyklápěcí r.300x220x100 mm, výškově nastavitelný rám s výkopným víkem , víko s distancí pro vložení podl. Krytiny, vč. Montáže	ks	2,00000	8 377,50	16 755,00
7	181101102.R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuňněním úprava pláně se zhuňněním	m2	240,00000	10,50000	2 520,00
CENA ZA ZMĚNOVY LIST 031						580 926,44 Kč

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 032

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: revize PD elektro - slaboproud

Odůvodnění změny: Na základě předložené revize projektové dokumentace na Elektro - slaboproud, došlo k rozdílovému VV. Hlavním důvodem je zvýšení zabezpečení objektu Jízdárny spočívající v rozšíření počtu venkovních kamer, navýšení elektronické zabezpečovací signalizace EZS a s tím spojené technologické zázemí. Díky tomuto podkladu byl vytvořen tento Změnový list.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		710 544,96 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		710 544,96 Kč
	Výše DPH 21%	sazba:	149 214,44 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		859 759,40 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		říjen - listopad 2024
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		12.12.2024
	Zhotovitel (statutární zástupce):		12.12.2024
	TDI:		— K —
	Projektant:		— K —
	Objednatel (statutární zástupce):		— K —
přílohy	Příloha č.1_Cenová nabídka_1,Příloha č.2_Cenová nabídka_2		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	xx	xx	xx	4 754 682,9 3	-402 445,68	55 989 147,3 6	67 746 868,3 0
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Součty				7 064 722,3 6	-407 442,68	58 294 189,79	70 535 969,63

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJME
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Odpočty						0,00 Kč

Přípočty						710 544,96
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

Díl:	M_21_01	ÚLOŽNÝ MATERIÁL - viz výkresy č. 1 - 3					412 688,00
-------------	----------------	---	--	--	--	--	-------------------

101		Dvojzásuvka 2xRJ45 KAT 6A design, společné rámečky se silnoproudem	ks	20	384,00	7 680,00
102		MONT ŽÁSUVKY, DVOJŽÁSUVKY 2xRJ 6A	ks	20	198	3 960,00
103		UKONČENÍ - FORMA NA KABELU KAT6A	ks	80	264,00	21 120,00
104		MĚŘENÍ I KABELU 6A, VYHOT. PROTOKOLU	ks	40	78,00	3 120,00
105		Rozvaděč rack, 19inch, 800x800, v=42U	kpl	0	0,00	0,00
106		UPS zdroj pro rack, kompletní včetně baterií, RM, 2200VA	ks	0	0,00	0,00
107		Panel černý, 24 port 6A	ks	0	0,00	0,00
108		Panel pomocný - organizér	ks	0	0,00	0,00
109		Panel 230V s přepětiovými ochranami	ks	0	0,00	0,00
110		MONTAZ PANELU	ks	0	0,00	0,00
111		Kabel kategorie 6A, HFFR-ISZH, B2ca, S1, DI	m	2 680	27,60000	82 248,00
112		ZATAŽ KABELU DO LIŠT, TRUBEK, ŽLABŮ	m	2 680	30,00	89 400,00
113		PATCH CORD - 2m 6A	ks	0	0,00	0,00
114		PATCH CORD - 3m 6A	ks	0	0,00	0,00
115		Krabice pod omítku vč. vysekání ližka	ks	60	102,00	6 120,00
116		Trubka instalační, pod om., na povrch i do betonu do podlahy 16-36mm pevná, D+M	m	325	78,00	25 350,00
117		Protahovací vodič v trubkovodu AY 2,5	ks	325	18,00	5 850,00
118		AY 2,5 B	ks	325	14,40	4 680,00
119		Práce související s úpravou přívodu operátora, včetně montážního materiálu	hod	0	0,00	0,00
120		Pro montáž do pultu, nábytku - kanál 170/70 plastový, D+M včetně spotřebního materiálu	m	15	1 068,00	16 020,00
121		Kabelový žlab, do 50-100, kovový	m	220	582,00	128 040,00
122		Úprava přívodu 230V	ks	0	0,00	0,00
123		Přípojková skříň 250x300x150 D+M pod omítku	ks	0	0,00	0,00
124		Trubka HDPE 40 ze skříně do terénu (D+M)	m	0	0,00	0,00
125		Záslepka na trubce HDPE	ks	0	0,00	0,00
126		Pomocný a spotřební materiál	ks	1	19 080	19 080,00

Elektrická zabezpečovací signalizace EZS						114 120,00
---	--	--	--	--	--	-------------------

201		Hlásič sběrníkový - detektor duální systémový	ks	8	1 788,00	10 728,00
202		Montáž hlásiče	ks	5	540,00	3 240,00
203		Hlásič sběrníkový - detektor duální systémový s dlouhým dosahem 12m	ks	3	2 388,00	19 104,00
204		Montáž kontaktu	ks	8	600,00	5 280,00
205		Klávesnice pro systém EZS, dotyková	ks	2	8 208,00	16 536,00
206		Montáž drátové klávesnice	ks	2	1 020,00	2 040,00
207		UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování)	kpl	18	300,00	4 800,00
208		Ústředna kompletní, včetně skříně a baterií,	kpl	0	0,00	0,00
209		Montáž systému (ústředny)	kpl	0	0,00	0,00
210		Oživení komunikace se smartphonem, včetně potřebné licence, zaškolení obsluhy (bez dodávky smartphonu)	hod	0	0,00	0,00
211		Montáž bus kabelu do trubky	m	225	30,00	6 750,00
212		Bus kabel pro EZS	m	225	27,60	6 210,00
213		Krabice pod omítku vč. vysekání ližka	ks	16	78,00	1 248,00
214		Trubka instalační, pod om., na povrch i do betonu do podlahy 16-36mm pevná, D+M	m	210	78,00	16 380,00
215		Protahovací vodič v trubkovodu AY 2,5	ks	210	18,00	3 780,00
216		AY 2,5 B	ks	210	14,40	3 024,00
217		Pomocný a spotřební materiál	ks	1	15 000,00	15 000,00
218		Úprava přívodu 230V	ks	0	0,00	0,00

3 Signalizace z WC pro postižené						0,00
---	--	--	--	--	--	-------------

301		SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, například dodávka TYCO nebo ABB, až 4 volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo nade dveře + dveřní kombinace	ks	0	0,00	0,00
302		SET - montáž kompletu	ks	0	0,00	0,00
303		Krabice pod omítku vč. vysekání ližka	ks	0	0,00	0,00
304		Trubka instalační, pod om., na povrch i do betonu do podlahy 16-36mm pevná, D+M	m	0	0,00	0,00
305		Protahovací vodič v trubkovodu AY 2,5	ks	0	0,00	0,00
306		AY 2,5 B	ks	0	0,00	0,00
307		Kabel 2x0,8 - JYSTY	ks	0	0,00	0,00
308		Kabel - montáž do trubek, do žlabu	ks	0	0,00	0,00
309		Pomocný a spotřební materiál	ks	0	0,00	0,00
310		Úprava přívodu 230V	ks	0	0,00	0,00

4 CCTV kamerový systém (kabeláž - viz první kapitola)						183 756,96
--	--	--	--	--	--	-------------------

401		PoE (802.3af). Provedení kamery venkovní, IP67, 4Mpix	ks	10	8 388,00	83 880,00
402		kamer s rozlišením až 12MP. Rekordér má integrovaný switch a je vybaven 16x PoE vstupy pro IP	ks	0	0,00	0,00

403		Montáž kamery, nastavení kamer, zkouška kamerová 1 hodina den, 1 hodina noc	ks	10	2 160,00	21 600,00
404		PC pro správu a management obrazu, aktuální WIN, monitor 24palců – standardní PC stanice, 4GB RAM, 32GB disk, klávesnice, myš	ks	0	0,00	0,00
405		Oživení, nastavení, zaučení obsluhy	hod	8	828,00	6 624,00
406		Aktivní prvek - 24pt 1000BaseT, všechny porty PoE, vyhrazeno pro CCTV	ks	0	0,00	0,00
407		Krabice pod omítku vč. vysoké lůžka	ks	20	78,00	1 560,00
408		Trubka instalační, pod om., na povrch i do betonu do podlahy 16-36mm pevná, D+M	m	50	78,00	3 900,00
409		Protahovací vodič v trubkovodu AY 2.5	ks	50	18,00	900,00
410		AY 2,5 B	ks	50	14,40	720,00
411		Pomocný a spotřební materiál	ks	1	11 940,00	11 940,00
	rozdíly	korekční přírůžka 5%	kpl	1	52 632,96	52 632,96

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 032

710 544,96 Kč

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 033

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: revize PD - kanalizace vodovod

Odůvodnění změny: Na základě předložené revize projektové dokumentace na ZTI - VODOVOD, došlo k rozdílovému VV. Změny navazují na Změnový list č. 21. Díky tomuto podkladu byl vytvořen tento Změnový list.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		125 117,07 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-32 827,35 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		92 289,72 Kč
	Výše DPH 21% sazba:		19 380,84 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		111 670,56 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	srpen - září 2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.12.2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	12.12.2024	
	TDI:	— 11 —	
	Projektant:	— 11 —	
	Objednatel (statutární zástupce):	— 11 —	
přílohy			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	xx	xx	xx	4 754 682,9 3	-402 445,68	55 989 147,3 6	67 746 868,3 0
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Součty				7 157 012,0 8	-407 442,68	58 386 479,51	70 647 640,19

c

S:	GNS/0005 10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Odpočty						-32 827,36
Díl:	720	Zdravotnická instalace				
22	Pol_0022	Kulový kohout, pinopřítokový, provedení páka, mozaaz, atest na pitnou vodu, dimenze 5/4"	ks	-1,00000	777,72	-777,72
27	Pol_0027	Rohový ventil 1/2"x 3/8"x 3/4"	ks	-6,00000	537,46	-3 224,76
56	Pol_0056	Kanalizační potrubí PP-HT 125, včetně tvarovek, kotveních prvků	m	-6,00000	728,51	-4 371,06
00	Pol_0000	Kanalizační potrubí PP-KG 200, SN 12, včetně tvarovek	m	-5,00000	1 182,02	-5 910,10
90	Pol_0090	Keramická závěsná výlečka, s mlžicí, bílá barva, s oplechovým krouhem, samonosná konstrukce pro, závěsné výlečky se splachovací nádrží, příprava pro montáž nástěnné směšovací baterie	kpl	-1,00000	11 270,19	-11 270,19
02	Pol_0002	Podlahová vpusť DN 50/75 s vodotěsným odtokem a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem fungujícím i, bez vody v sifonu, náslavcem s možností výškové úpravy a nerezovým rámečkem, mlžkou z nerezové	ks	-1,00000	1 250,53	-1 250,53
06	Pol_0006	Nástěnná směšovací baterie, jednopáková, chrom, s prodlouženým ramínkem pro výlečky	ks	-1,00000	1 525,53	-1 525,53
104	Pol_0104	Závěsný koš na hygienické potřeby, nerez, včetně montážních prvků	ks	-1,00000	4 497,45	-4 497,45

Přípočty						125 117,07 Kč
-----------------	--	--	--	--	--	----------------------

Díl:	720	Zdravotnická instalace				125 117,06500
11	Pol_0011	Termoizolační trubice PE, vnější Ø 20 mm, tl. stěny 6 mm	m	42,00000	98,42	4 133,64
12	Pol_0012	Termoizolační trubice PE, vnější Ø 25 mm, tl. stěny 6 mm	m	37,50000	97,40	3 654,75
13	Pol_0013	Termoizolační trubice PE, vnější Ø 32 mm, tl. stěny 6 mm	m	10,50000	90,39	1 341,77
14	Pol_0014	Termoizolační trubice PE, vnější Ø 40 mm, tl. stěny 6 mm	m	18,50000	101,32	1 874,42
23	Pol_0023	Kulový kohout, pinopřítokový, provedení páka, mozaaz, atest na pitnou vodu, dimenze 1"	ks	2,00000	574,12	1 148,24
26	Pol_0026	Rohový ventil 1/2"x 3/8"	ks	7,00000	187,19	1 310,33
55	141108.R	Rohový ventil 1/2"x 3/4"	ks	5,00000	208,00	1 040,00
26	Pol_0026	Kontrolovatelná zpětná armatura zabírající znečištění EA, dimenze 1"	ks	2,00000	1 497,55	2 995,10
26	Pol_0026	Vypouštěcí ventil DN 15	ks	2,00000	134,12	268,24
32	Pol_0032	Šeterní opletená hadička, délka 30 cm	ks	8,00000	48,25	386,00
52	Pol_0052	Kanalizační potrubí PP-HT 40, včetně tvarovek, kotveních prvků	m	1,00000	267,28	267,28
53	Pol_0053	Kanalizační potrubí PP-HT 50, včetně tvarovek, kotveních prvků	m	28,00000	300,00	8 402,52
54	Pol_0054	Kanalizační potrubí PP-HT 75, včetně tvarovek, kotveních prvků	ks	63,00000	398,51	25 100,13
56	Pol_0056	Kanalizační potrubí PP-HT 110, včetně tvarovek, kotveních prvků	m	32,00000	585,44	18 094,08
57	Pol_0057	Kanalizační potrubí PP-KG 110, SN 12, včetně tvarovek	m	44,00000	616,51	27 214,44
58	Pol_0058	Kanalizační potrubí PP-KG 125, SN 12, včetně tvarovek	m	21,00000	741,05	15 562,05
04	Pol_0004	Zápachové uzávěry s vodním zápachovým uzávěrem a kulíčkou pro suchý stav, nástěnná nálepka, DN 32	ks	1,00000	310,70	310,70
93	Pol_0093	Stojánková směšovací baterie, umyvadlová, jednopáková, chrom, včetně montážních prvků	ks	1,00000	1 210,90	1 210,90
97	Pol_0097	Sada madel na WC pro levaldy - 1x sklopné délky 800 mm, 1x pevné madlo délky 900 mm, 1x univerzální madlo 600x 100x 60 mm, všechna madla nerez, včetně montážních prvků	kpl	1,00000	6 609,66	6 609,66
98	Pol_0098	WC souprava, závěsná, nerez, včetně montážních prvků	ks	2,00000	1 347,96	2 695,90
99	Pol_0099	Držák toaletního papíru, nerez, montáž na stěnu	ks	2,00000	745,88	1 491,76

GENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 033						92 289,72 Kč
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 034

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNÝ
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: Oprava a renovace historické fasády

Odůvodnění změny: Na základě provedených technických posudků na stávající stav historické fasády. Bylo stanoveno, že uvažovaný rozsah oprav neodpovídá skutečnosti. Tudíž musel být vytvořen, tento Změnový list, který vychází z předložených technických posudků na renovaci historické fasády a nezávislého posudku ze strany NPÚ.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		3 092 304,60 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-157 875,24 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		2 934 429,36 Kč
	Výše DPH 21% sazba:		616 230,17 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		3 550 659,53 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		leden - duben 2025
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		12.12.2024
	Zhotovitel (statutární zástupce):		12.12.2024
	TDI:		— 11 —
	Projektant:		— 11 —
	Objednatel (statutární zástupce):		— 11 —
přílohy	Příloha_č.1_Posudek_č.1, Příloha_č.2_Posudek_č.2, Příloha_č.3_Posudek_č.3, Příloha_č.4_přepočet_plochy_fasády_dle_posudků, Příloha_č.5_Grafické_znázornění_rozdělení_fasády_dle_složitosti		


číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	xx	xx	xx	4 754 682,93	-402 445,68	55 989 147,36	67 746 868,30
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Změnový list č.034			X	2 934 429,36	0,-	2 934 429,36	3 550 659,53
Součty				10 091 441,44	-407 442,68	61 320 908,87	74 198 299,72

C

S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Odpočty						Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-157 875,24
	118	622100050RAA Oprava vnějších omílek vápencementových štukových složitost 3, oprava, z 50%, nátěr silikonovou fasádní barvou	m2	409,03500	-385,97	-157 875,24
Přípočty						Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				3 092 304,60 Kč
	118	622 10-0022-RAA Oprava vnějších omílek vápencementových štukových složitost 5-7, oprava do 70%, nátěr silikonovou fasádní barvou	m2	409,03500	7 560,00	3 092 304,60
		$(22 \cdot (2,4+1,85+1,85) \cdot 0,5) + (4 \cdot 1,15 \cdot 2,15+1 \cdot 1,1 \cdot 2,05)+(7,6 \cdot 2 \cdot 0,5+12,3 \cdot 2 \cdot 1+2 \cdot 0,5)+45,5 \cdot 4 \cdot 1+45,5 \cdot 2,4$		409,03500		
CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 034						2 934 429,36 Kč

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny



Protokol o změně díla
Změnový list číslo 036

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: Záměna zatemňovacích rolet

Odůvodnění změny: Z důvodu dispoziční změny, kdy k nahrazení původní okenní výplně za další vstupní dveře. Z důvodu požadavků PBR muselo dojít k záměně původní okenní žaluzie za žaluzii dveřní. Na základě tohoto požadavku byl vyhotoven tento změnový list.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		9 876,17 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-11 238,40 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-1 362,23 Kč
	Výše DPH 21% sazba:		-286,07 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-1 648,30 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	listopad - leden 2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.12.2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Příloha_č.1_Posudek_č.1, Příloha_č.2_Posudek_č.2, Příloha_č.3_Posudek_č.3		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	xx	xx	xx	4 754 682,93	-402 445,68	55 989 147,36	67 746 868,30
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Změnový list č.034			X	2 934 429,36	0,-	2 934 429,36	3 550 659,53
Změnový list č.036	X				-1 362,23	-1 362,23	-1 648,30
Součty				10 091 441,44	-408 804,91	61 319 546,64	74 196 651,42

c					
S:	GNS/NO05 10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ			
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY			
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl:	769_x	Truhlářské a ostatní výrobky			
Odpočty					Celkem
Odpočty					-11 238,40 Kč
354	RO	D + M zateplovací rolety na zed 2700/3150mm, kompletně dle výkresu O1	ks	1,00000	11 238,40000
Připočty					Celkem
355					9 876,17 Kč
RO2		D + M zateplovací rolety na zed 2700/1900mm, kompletně dle výkresu O1	ks	1,00000	9 876,17000
CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 036					-1 362,23 Kč



Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 037

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNÝ
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: Bourání stávající skladby podlahy a betonáž nové skladby podlahy ve 2. NP nad rámec SoD

Odůvodnění změny: Po odstranění vrchních vrstev (terasová dlažba, podkladní betonová mazanina) dle projektu. Došlo ke zjištění, že podkladní souvrství nebylo v rovinatosti a soudržném stavu, jak bylo uvažováno v projektu. Tudiž při zásahu (drážky pro vedení rozvodů ZTI dle PD) do stávajícího souvrství došlo ke statickému narušení a podkladní vrstvy se musely odstranit v množství, které stanovil TDS a AD. Podkladní vrstva byla nahrazena novou skladbou, kterou navrhl TDS s AD. Na základě těchto nepředvídatelných skutečností byl vytvořen tento změnový list.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	24 368,93 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	24 368,93 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	5 117,48 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	29 486,41 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	prosinec 2024 - únor 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.12.2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	12.12.2024	
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	11	
přílohy	Příloha_č.1_Posudek_č.1, Příloha_č.2_Posudek_č.2, Příloha_č.3_Posudek_č.		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	xx	xx	xx	4 754 682,93	-402 445,68	55 989 147,36	67 746 868,30
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Změnový list č.034			X	2 934 429,36	0,-	2 934 429,36	3 550 659,53
Změnový list č.036	X				-1 362,23	-1 362,23	-1 648,30
Změnový list č.037			X	24 368,93	0,-	24 368,41	29 486,41
Součty				10 115 810,37	-408 804,91	61 343 915,05	74 226 137,83

C						
S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDARNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJME				
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDARNY				
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	769_x	Truhlářské a ostatní výrobky				
Odpočty						Celkem
Odpočty						0,00 Kč
Připočty						Celkem
Připočty						24 368,93 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
						4 970,41
150	965042141R00	Bourání podkladu pod dlažby nebo stých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, souřtky do 160 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,71031	1 997,94	3 417,10
		205				
		(1,825*21,05)*0,65				1,71031
153	965061113R00	Bourání podlah z dlaždic pískových, plochy přes 1 m2	m2	34,20625	45,41	1 553,31
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
		208				
		(1,825*21,05)				34,20625
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
						9 775,24
382	979066112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, a vyložení a hrubým urovněním (minimálně 70% k recyklaci)	t	6,87500	68,11	468,26
		Včetně:				
		- při vodorovné dopravě po suchu - přepravy za ztížených provozních podmínek,				
		- při vodorovné dopravě po vodě - vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,				
		- při nakládání nebo překládání - dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		150,153:				
		Součet: 6,875				6,87500
383	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prve podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,87500	42,57	292,07
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		150,153:				
		Součet: 6,875				6,87500
384	979061111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km (minimálně 70% k recyklaci)	t	6,87500	51,08	351,18
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		150,153:				
		Součet: 6,875				6,87500
385	979061121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (minimálně 70% k recyklaci)	t	137,50900	0,61	1 170,20
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		150,153:				
		Součet: 137,509				137,50900
386	979062111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	137,50900	42,57	5 853,76
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		150,153:				
		Součet: 137,509				137,50900
387	979062121R00	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	137,50900	5,11	702,07
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		150,153:				
		Součet: 137,509				137,50900
388	97990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů (minimálně 70% k recyklaci)	t	6,87500	136,22	936,51
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		150,153:				
		Součet: 6,875				6,87500
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
						9 623,28
119	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 60 mm třídy C 20/25, (z kamenin) hladená dřevěným hladítkem	m3	1,74452	3 575,85	6 238,14
		Včetně vyvážení dílčích spár, bez zaplnění				
		SP8 - dlažba				
		(1,825*21,05)*0,351				1,74452
127	631319171R00	Příplatek za sříznutí povrchu souřtky mazariny do 80 mm	m3	0,87228	122,60	106,94
		spodní vrstva mazariny leží před vložením výztuže nebo pleťve pro souřtku obou stran mazariny				
		SP8 - dlažba				
		(1,825*21,05)*0,351/2				0,87228
130	631301921RT3	Výztuž mazarin z betonu a z lehkých betonů ze zvěřovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,09640	30 650,19	2 946,33
		SP9 - dlažba				
		1,825*21,05*12,63/6*1,2/1000				0,09640
232	713101100RT9	Isolace tepelné bázňých konstrukcí - doplnění položky separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	34,20625	10,22	349,59
		SP9 - dlažba				
		(1,825*21,05)				34,20625
371	098777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	%	3,00000	9 342,00	280,29
		50 m vodorovně				
CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 037						24 368,93 Kč

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle ScD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle ScD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTB
Červené Položky	Jedná se o jednotkové jednotkové ceny

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 038

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNÝ
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: Sanitární příčky

Odůvodnění změny: Z důvodu dispozičních změn, které vzešly na základě požadavků Objednatele. Muselo dojít k upravení Sanitárních příček. Na základě těchto podkladů byl vytvořen tento změnový list.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-20 463,25 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-20 463,25 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	-4 297,28 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-24 760,54 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	květen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.12.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	12.12.2023	
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	xx	xx	xx	4 754 682,93	-402 445,68	55 989 147,36	67 746 868,30
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Změnový list č.034			X	2 934 429,36	0,-	2 934 429,36	3 550 659,53
Změnový list č.036	X				-1 362,23	-1 362,23	-1 648,30
Změnový list č.037			X	24 368,93	0,-	24 368,41	29 486,41
Změnový list č.038	X				-20 463,25	-20 463,25	-24 760,54
Součty				10 115 810,37	-429 268,16	61 323 451,80	74 201 377,29

c						
S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ				
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNÝ				
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	759_x	Truhlářské a ostatní výrobky				
Odpočty						Celkem:
Odpočty						-20 463,25 Kč
Díl:	759_x	Truhlářské a ostatní výrobky				
356	SPWC	D + M sanitární příčky ABS systém - lamino 25mm, kompletně dle výkresu 01	bm	3,35500	-8 090,33	-20 463,25
CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 038						-20 463,25 Kč
Poznámka:		Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listě				
Zelené Položky		Jedná se o jednotkové ceny dle SoD				
Žluté položky		Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD				
Modré Položky		Jedná se o jednotkové ceny dle RTS				
Červené Položky		Jedná se o individuální jednotkové ceny				

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 039

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNÝ
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: revize PD elektro - silnoproud

Odůvodnění změny: Tento změnový list byl vytvořen ve spojení se změnovým listem č. 6, který uvažuje se změnou dispozičního řešení objektu. Tyto požadavky vzešly ze strany Objednatele a budoucího provozovatele tohoto objektu. V tomto změnovém listě jsou řešeny změny, resp. navýšení silnoproudých tras elektrů.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut. provedení			
Jiné			
údaje o složené ceně změny	hodnota přípočtů (víceprací)		956 279,87 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-92 507,81 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		863 772,06 Kč
	Výše DPH 21% sazba:		181 392,13 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		1 045 164,19 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	leden - květen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.12.2021	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	12.12.2021	
	TDI:	— / —	
	Projektant:	— / —	
	Objednatel (statutární zástupce):	— / —	
přílohy	Příloha č.1_1.CN; Příloha č.2_2.CN		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	xx	xx	xx	4 754 682,93	-402 445,68	55 989 147,36	67 746 868,30
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Změnový list č.034			X	2 934 429,36	0,-	2 934 429,36	3 550 659,53
Změnový list č.036	X				-1 362,23	-1 362,23	-1 648,30
Změnový list č.037			X	24 368,93	0,-	24 368,41	29 486,41
Změnový list č.038	X				-20 463,25	-20 463,25	-24 760,54
Změnový list č.039			X	863 772,06	0,-	863 772,06	1 045 164,19
Součty				10 979 582,43	-429 268,16	62 187 224,38	75 246 541,48

c						
S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ				
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY				
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Odpočty						Celkem
Odpočty						-92 507,81 Kč
Díl:	M_21_02	VNITŘNÍ ROZVODY - viz výkresy č. 1 - 3				
13	13.	dtto, CYKY-J 3x2,5 (3C x 2,5)	m	20,00000	51,80000	1 036,00
15	15.	dtto, CYKY-J 5x4 (5C x 4)	m	30,00000	87,59000	2 627,70
17	17.	kabel B2 s1 d0-0 3x1,5, vč. ukončení a zapojení	m	140,00000	60,16000	8 422,40
18	18.	dtto, B2 s1 d0-J 3x1,5	m	190,00000	60,16000	11 430,40
20	20.	dtto, B2 s1 d0-J 5x1,5	m	160,00000	78,85000	12 616,00
22	22.	dtto, B2 s1 d0-J 5x10	m	65,00000	253,81000	16 497,65
Díl:	M_21_03	SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL - viz výkresy č. 1 - 3				
28	28.	spínač jednopólový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 1, IP 20, b. bílá	ks	9,00000	179,82000	1 618,38
30	30.	spínač střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6, IP 20, b. bílá	ks	6,00000	185,33000	1 111,98
33	33.	ovladač zapínací se svorkou N, 250V, 10A, ř. 1/0So, IP20, b. bílá	ks	3,00000	188,39000	565,17
35	35.	zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. bílá	ks	15,00000	207,27000	3 109,05
41	41.	rámeček pětinásobný, barva hnědá	ks	2,00000	98,56000	197,12
48	48.	zásuvka 400V, nástěnná, 32A, 5p, IP 44	ks	2,00000	345,37000	690,74
Díl:	M_21_04	PRVKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY::				
63	64.	tlačítko TOTAL STOP v prosklené skříňce, IP 55	ks	1,00000	762,40000	762,40
Díl:	M_21_06	ROZVÁDĚČ RH: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma				
100	103.	Hlavní vypínač 3x250A, vč. přípojovacích svorek	ks	1,00000	10 614,05000	10 614,05
102	105.	Hlavní jistič 3x250A (nastav. 3x100A), vč. přípojovacích svorek	ks	1,00000	12 543,87000	12 543,87
115	118.	jistič 1x6A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	6,00000	289,47000	1 736,82
126	129.	stykač 230V, 25A, 4p, na DIN lištu	ks	10,00000	675,44000	6 754,40
Díl:	M_21_07	ROZVÁDĚČ R1: - dle výkresu č. 6 vyrobí oprávněná firma				
137	140.	dtto, 1x10A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	1,00000	173,68000	173,68
Připočty						Celkem
						956 279,87 Kč
Díl:	M_21_02	VNITŘNÍ ROZVODY - viz výkresy č. 1 - 3				
11	11.	kabel CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3A x 1,5), vč. ukončení a zapojení	m	150,00000	43,85000	6 577,50
12	12.	dtto, CYKY-J 3x1,5 (3C x 1,5)	m	740,00000	43,85000	32 449,00
14.	NOVĚ	dtto, CYKY-O 5x1,5 (5A x 1,5)	m	260,00	69,00000	17 940,00
15	15.	dtto, CYKY-J 5x4 (5C x 4)	m	580,00000	53,96000	31 296,80
16.		dtto, CYKY-J 5x2,5 (5C x 2,5)	m	150,00	86,00000	12 900,00
18.		dtto, CYKY-J 5x6 (5C x 5)	m	110,00	174,00000	19 140,00
19.		dtto, CYKY-J 5x10 (5C x 10)	m	35,00	259,00000	9 055,00
16	16.	dtto, CYKY-J 5x16 (5C x 16)	m	5,00000	251,06000	1 255,30
21.		dtto, CYKY-J 5x25 (5C x 25)	m	65,00	649,00000	42 185,00
19	19.	dtto, B2 s1 d0-J 3x2,5	m	700,00000	71,31000	49 917,00
26.		dtto, B2 s1 d0-J 5x1,5	m	900,00	89,00000	80 100,00
26	26.	dtto, CY 25 zž.	m	100,00000	87,69000	8 769,00
30.		kabel B2 s1 d0-J 3x2,5 PH 30-R, vč. ukor	m	280,00	85,00000	23 800,00
31.		dtto, B2 s1 d0-O 3x2,5 PH 30-R	m	250,00	79,00000	19 750,00
31a		kabel J-Y(St) Y 3x2x0,8	m	160,00	49,00000	7 840,00

Díl:	M_21_03	SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL - viz výkresy č. 1 - 3				
34.		spínač dvoupólový, zapuštěný, 250V, 10/	ks	2,00	295,00000	590,00
29	29.	spínač seriový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 5, IP 20, b. bílá	ks	2,00000	218,20000	436,40
34	34.	strmivač pro otočné ovládání a tlačítkové spínání DALI	ks	4,00000	1 971,43000	7 885,72
41.		spínač žaluziový 1+1 s blokováním, 250V	ks	6,00	295,00000	1 770,00
42.		spínač trojpólový zapuštěný, 400V, 16A, I	ks	3,00	1 295,00000	3 885,00
36	36.	zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. hnědá (pro PC)	ks	3,00000	211,86000	635,58
37	37.	zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. hnědá (pro PC) s ochranou proti přepětí TYP 3	ks	1,00000	856,71000	856,71
49		rámeček jednonásobný, barva hnědá	ks	3,00	25,00000	75,00
43	43.	spínač seriový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 5, IP 44, b. bílá, vč. rámečku	ks	1,00000	249,91	249,91
44	44.	zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. Bílá, zapuštěná, vč. rámečku	ks	75,00000	277,73000	20 829,75
54.		zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. Bílá s ochr	ks	4,00	698,00000	2 792,00
60.		spínač trojpólový 400V, 25A, IP 55	ks	14,00	1 950,00000	27 300,00
61.		spínač trojpólový 400V, 40A, IP 55	ks	2,00	2 890,00000	5 780,00
		stop tlačítko, 230V, IP44	ks	3,00	1 290,00000	3 870,00
53	53.	zdroj pro pisoáry 230V / 24V DC	ks	2,00000	1 100,77000	2 201,54
54	54.	přístojová krabice	ks	62,00000	68,64000	4 255,68
59	59.	svorka pro ochr. pospojování	ks	55,00000	70,04000	3 852,20
60	60.	Rozvaděč do 90kg-usazení	ks	1,00000	1 405,60000	1 405,60
61	61.	Rozvaděč nad 90kg-usazení	ks	1,00000	2 108,34000	2 108,34
Díl:	M_21_04	PRVKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY::				
87.		napojení odpínání VZT	sada	1,00	1 290,00000	1 290,00
Díl:	M21_S.	Svítidla - viz výkresy č. 1 - 3				
121.		„SV 40“ – Přisazené / závěsné svítidlo LE	ks	4,00	3 290,00000	13 160,00
122.		„SV 41“ – Přisazené / kruhové svítidlo LE	ks	3,00	2 520,00000	7 560,00
123.		„SV 42“ – závěsné svítidlo 40W E27, 400	ks	6,00	1 930,00000	11 580,00
124.		„SV 43“ - vestavné svítidlo do SDK 25W,	ks	10,00	2 990,00000	29 900,00
125.		"N1" – nouzové LED svítidlo 2W, svítící s	ks	18,00	1 850,00000	33 300,00
126.		"N2" – nouzové LED svítidlo – pro sál	ks	24,00	1 850,00000	44 400,00
127.		"N3" – nouzové LED svítidlo 2W, IP 40 s	ks	5,00	1 850,00000	9 250,00
128.		"N4" – nouzové LED svítidlo 2W, IP 40 s	ks	4,00	1 850,00000	7 400,00
Díl:	M_21_06	ROZVADĚČ RH: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma				
132.		hlavní vypínač 3x400A, vč. připojovacích	ks	1,00	9 590,00000	9 590,00
134.		hlavní jistič 3x400A (nastav. 3X400A), vč.	ks	2,00	14 990,00000	29 980,00
103	106.	napěťová spoušť 230V	ks	1,00000	1 447,37000	1 447,37
104	107.	pojistkový odpínač vel. 1 - 3x160A	ks	1,00000	337,72000	337,72
137.		nožová pojistka PN1gG 200A	ks	9,00	390,00000	3 510,00
139.		nožová pojistka PN1gG 125A	ks	3,00	320,00000	960,00
140.		pojistkový odpínač vel. 14, na DIN lištu	ks	1,00	3 890,00000	3 890,00
141.		pojistka 32A	ks	3,00	250,00000	750,00
142.		pojistkový odpínač vel. 22, na DIN lištu	ks	2,00	4 900,00000	9 800,00
143.		pojistka 63A	ks	6,00	295,00000	1 770,00
112	115.	proudový chránič 4x63A, 30mA, char. G/A+	ks	1,00000	2 904,39000	2 904,39
116	119.	ditto, 1x10A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	5,00000	241,23000	1 206,15
117	120.	ditto, 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	2,00000	241,23000	482,46
151.		ditto, 3x16A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	5,00	690,00000	3 450,00
118	121.	ditto, 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	2,00000	675,44000	1 350,88
154.		ditto, 3x20A, 15-20kA, char. B, na DIN lišt	ks	1,00	750,00000	750,00
155.		ditto, 3x40A, 15-20kA, char. B, na DIN lišt	ks	2,00	850,00000	1 700,00
156.		ditto, 3x63A, 15-20kA, char. B, na DIN lišt	ks	3,00	980,00000	2 940,00
157.		ditto, 3x125A, 15-20kA, char. B, na DIN liš	ks	2,00	1 850,00000	3 700,00
158.		stykač 24V DC, 160A (AC), 4p.	ks	1,00	1 990,00000	1 990,00

125	128.	stykač 230V, 25A, 2p, na DIN lištu	ks	4,00000	578,95000	2 315,80
Díl:	M_21_07	ROZVÁDEČ R1: - dle výkresu č. 6 vyrobí oprávněná firma				
134	137.	proudový chránič 4x63A, 30mA, char.G/A+	ks	1,00000	2 122,81000	2 122,81
Díl:	M_21_08	ROZVÁDEČ R2: - dle výkresu č. 6 vyrobí oprávněná firma				
181.		proudový chránič s nadproudou ochranou	ks	1,00	1 250,00000	1 250,00
183.		vypínač 2x16A, na DIN lištu	ks	1,00	1 180,00000	1 180,00
Díl:	XXX	ROZVÁDEČ Rk: - dle výkresu č. 9 vyrobí oprávněná firma				
192.		oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá - s požární odolností EI 30				
		rozměry: 1000 x 1760 x 250 mm (š x v x h)	ks	1,00	22 680,00000	22 980,00
194.		hlavní vypínač 3x160A, na DIN lištu	ks	1,00	4 250,00000	4 250,00
195.		přepětová ochrana typ 2, TN-S, 50kA (8/20)	ks	1,00	9 950,00000	9 950,00
196.		pojistkový odpínač vel. 22, na DIN lištu	ks	4,00	4 900,00000	19 600,00
197.		pojistka 80A	ks	6,00	350,00000	2 100,00
198.		pojistka 63A	ks	6,00	295,00000	1 770,00
199.		proudový chránič 4x80A, 300mA, char.S/I	ks	2,00	6 990,00000	13 980,00
200.		proudový chránič 4x63A, 30mA, char.G/A	ks	4,00	4 890,00000	19 560,00
201.		proudový chránič s nadproudou ochranou	ks	4,00	1 250,00000	5 000,00
202.		proudový chránič s nadproudou ochranou	ks	1,00	1 850,00000	1 850,00
203.		jistič 1x4A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	1,00	280,00000	280,00
204.		jistič 1x6A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	1,00	280,00000	280,00
205.		dtto, 1x10A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	1,00	285,00000	285,00
206.		dtto, 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	33,00	325,00000	10 725,00
207.		dtto, 3x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	6,00	690,00000	4 140,00
208.		dtto, 3x20A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	2,00	750,00000	1 500,00
209.		dtto, 3x32A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	2,00	850,00000	1 700,00
210.		dtto, 3x125A, 15-20kA, char. B, na DIN lištu	ks	1,00	4 650,00000	4 650,00
211.		podpěťová spoušť 230V	ks	1,00	2 230,00000	2 230,00
212.		stykač 230V, 25A, 2p, na DIN lištu	ks	1,00	1 220,00000	1 220,00
213.		propojky, svorky atd.	ks	168,00	45,00000	7 560,00
Díl:	XXX	ROZVÁDEČ Rvyh: - dle výkresu č. 12 vyrobí oprávněná firma :				
214.		oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá				
		rozměry: 400 x 700 x 195 mm (š x v x h),	ks	1,00	12 690,00000	12 890,00
215.		hlavní vypínač 3x25A, na DIN lištu	ks	1,00	2 950,00000	2 950,00
216.		přepětová ochrana typ 2, TN-S, 50kA (8/20)	ks	1,00	9 950,00000	9 950,00
217.		proudový chránič 4x40A, 30mA, char.G/A	ks	1,00	4 890,00000	4 890,00
218.		jistič 2x2A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	1,00	280,00000	280,00
219.		jistič 1x6A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	2,00	280,00000	560,00
220.		dtto, 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	3,00	325,00000	975,00
221.		stykač 230V, 25A, 4p, na DIN lištu	ks	1,00	1 220,00000	1 220,00
222.		regulátor pro řízení protimrazové ochrany	ks	1,00	19 800,00000	19 800,00
223.		propojky, svorky atd.	ks	80,00	45,00000	3 600,00
Díl:	M_21_08	VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM - viz výkres č. 8				
238.		zkušební svorka v krabici.	ks	2,00	120,00000	240,00
Díl:	M_21_10	OSTATNÍ NÁKLADY				
191	194.	dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	h	10,00000	578,95000	5 789,50
		Koordinální přírůstek 8% na vítěznou cenovou nabídku	kpl	1	56 543,76000	56 543,76
CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 039						863 772,06 Kč

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny