



Doporučený vzor – TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	1 – vícepráce II. Etapa
Smlouva o dílo:	Ze dne 18.3. 2024
ID veřejné zakázky:	179486
Projekt registrační číslo:	179486
Stavba:	Rekonstrukce pavilonu M Fakulty zemědělské a technologické JU
Objekt:	Pavilon M
Název změny:	Změnový list číslo 1
Klasifikace změny dle zákona:	Např. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změny ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto krycí listu, vzešly z požadavků objednatele, nebo z důvodu zjištění při odkrytí konstrukcí.

Příloha 1) vícepráce JČU – II. Etapa

- Práce obsažené v příloze číslo 1. vznikli po odstranění stávajících konstrukcí a na základě požadavků objednatele.

Příloha č. 2) Kabelové rozvody pro AV techniku

- Na přání objednatele byly provedeny rozvody pro AV techniku, které nebyly součástí SoD

Příloha č. 3) ÚT – výměna radiátorů II. ETAPA

- Na přání objednatele byla provedena výměna otopných těles dle přiloženého výkazu výměr

Příloha č. 4) Osazení elektrozámků na dveře doktorandů

- Do dveří doktorandů byly naprojektovány vstupy na čipy, nicméně dveře neobsahovaly elektrozámků, tyto byly doplněny na přání objednatele.

Příloha č. 5) Podlahové konstrukce

- Vícepráce vzniklé u podlahových konstrukcí vznikly v místnostech doktorandů. Stávající betonové mazaniny po naměření vlhkosti vykazovaly nadměrné hodnoty vlhkosti, z tohoto důvodu bylo nutné podlahové konstrukce uzavřít epoxidovým nátěrem proti šíření vlhkosti do podlahové krytiny.
- Dle požadavku objednatele bylo rozhodnuto o provedení renovace stávající podlahové krytiny v místnosti číslo 04 dle předloženého nabídky



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz

**Vyjádření technického dozoru:**

Objednávka a provedení víceprací byla řešena na jednotlivých KD za účasti objednatel i zhotovitele. Provedení prací zjištěných při odkrytí konstrukcí bylo nezbytné a ostatní práce byly provedeny na žádost objednatele.

Přílohy:

Detailní oceněný výkaz výměr:

Vliv na harmonogram prací: ¹	Bez vlivu na harmonogram	
Orientační dopad na rozpočet:		
	Celkem:	602071,- Kč

Jméno, příjmení, podpis**Za příjemce předkládá²:****Za zhotovitele:****Za TDI:³**

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

³ Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/...) podle principu nezbytnosti





Doporučený vzor – TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	2 – vícepráce III. Etapa
Smlouva o dílo:	Ze dne 18.3. 2024
ID veřejné zakázky:	179486
Projekt registrační číslo:	179486
Stavba:	Rekonstrukce pavilonu M Fakulty zemědělské a technologické JU
Objekt:	Pavilon M
Název změny:	Změnový list číslo 2
Klasifikace změny dle zákona:	Např. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změny ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto krycí listu, vzešly z požadavků objednatele, nebo z důvodu zjištění při odkrytí konstrukcí.

Příloha 1) vícepráce JČU – III. Etapa

- Práce obsažené v příloze číslo 1. vznikli po odstranění stávajících konstrukcí a na základě požadavků objednatele.

Příloha č. 2) Přesunutí EI rozvaděče

- Na přání objednatele byly provedeno přesunutí elektrorozvaděče z fasády budovy do interiéru

Příloha č. 3) ÚT – výměna radiátorů III. ETAPA

- Na přání objednatele byla provedena výměna otopných těles dle přiloženého výkazu výměr

Příloha č. 4) Oprava fasád a výměna dešťových svod

- Na přání objednatele byly provedeny opravy fasád a výměna dešťových svodů v atriu Pavilonu M



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz

**Vyjádření technického dozoru:**

Objednávka a provedení víceprací byla řešena na jednotlivých KD za účasti objednatel i zhotovitele. Provedení prací zjištěných při odkrytí konstrukcí bylo nezbytné a ostatní práce byly provedeny na žádost objednatele,

Přílohy:

Detailní oceněný výkaz výměr:

Vliv na harmonogram prací:¹	Bez vlivu na harmonogram	
Orientační dopad na rozpočet:		
	Celkem:	312801,37,- Kč

	Jméno, příjmení, podpis
Za příjemce předkládá²:	
Za zhotovitele:	
Za TDI:³	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

³ Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/...) podle principu nezbytnosti

