

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-101715-9/ČJ-2024-1400MN uzavřené dne 24. října 2024
(dále jen „*smlouva*“) dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dále jen „*dodatek*“ nebo „*dodatek č. 1*“

Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje**

Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Mgr. Markem Olšaníkem, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku odboru
správy majetku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
Kontaktní osoby: Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. [REDACTED]
(zástupce ve věcech technických)
Michal Birčák, stavební skupina, tel. [REDACTED]
(zástupce ve věcech technických)
Ing. Stanislav Prokeš, silnoproudá a slaboproudá technika,
tel. [REDACTED]
Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, vodního a odpadového
hospodářství, tel. [REDACTED]
Ivana Šponerová, bezpečnostní referent, tel. [REDACTED]
E-mail: krpm.osm.osnm.stav@pcr.cz
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710
ID datové schránky: 6jwhpv6

dále jen „*objednatel*“

a

ELSAFE s.r.o.

Sídlo: Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČO: 292 56 372
DIČ: CZ29256372
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 292934998/0300
ID datové schránky: ettwqss

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68693,

dále jen „*zhotovitel*“,

společně dále také jako „*smluvní strany*“.

Článek I.

1. Zhotovitel řádně a v souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy předložil objednateli dne 2. ledna 2025 koncept celé projektové dokumentace (dále také „PD“) k posouzení a připomínkování. Vzhledem ke složitosti procesů a projednávání na více organizačních článcích Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje (KŘP-M) objednatel do dne 15. ledna 2025 nedodal zhotoviteli komplexní vyjádření k předloženému konceptu PD, nýbrž byly zhotoviteli zasílány postupně pouze dílčí části vyjádření jednotlivých organizačních článků na sebe nenavazující.
2. Zhotovitel ke dni 15. ledna 2025 tak neměl veškeré podklady, které následně ve vzájemné souvislosti má zapracovat do konceptu PD tak, aby se jednalo již o konečnou verzi PD, nikoliv z viny na zhotovitelově straně stojící.
3. S ohledem k okolnostem výše uvedené a s ohledem na skutečnost, že zhotovitel emailem požádal o prodloužení termínu zhotovení díla z objektivních důvodů nikoliv vzniklých vinou zhotovitele, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 4 smlouvy, který nově zní:

„4. Termín zhotovení a předání díla: do 28. ledna 2025.“

Článek II.

1. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění dodatku provede objednatel.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Olomouci dne: 15 -01- 2025

Za c



Mgr. Marek Olšaník
vedoucí oddělení

V Olomouci dne: 15 -01- 2025

