



SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.
r. o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín
Czech Republic



SPORTOVNÍ
PODLAHY
ZLÍN
STAVEBNÍ FIRMA

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7D2024

Zhotovitel:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Zastoupená: Marek Binar, jednatel společnosti

Objednatel:

Město Uničov
Sídlem: Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
IČ: 00299634
DIČ: CZ00299634

Zastoupená: Mgr. Radek Vincour – starosta města

Zhotovitel a objednatel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo (zhotovitel 29.07.2024, objednatel 31.07.2024), jejímž předmětem je „ZŠ Pionýrů v Uničově – vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti, část úpravy hřiště“, které spočívá v realizaci stavebních objektů SO 01 – atletická dráha a SO 02 – víceúčelové hřiště (dále jen dílo), a to v rozsahu položkového rozpočtu/cenové nabídky, který je přílohou č. 1 Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. V článku 2, odstavec 1 je termínován závazný termín následovně:
„Od 06/2024 do 08/2024“
2. Důvod posunutí termínu realizace je pozdější zahájení prací (předání staveniště dne 7.8.2024) oproti předpokladu (06/2024) v návaznosti na termín ukončení výběru dodavatele.

Článek 2, odstavec 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:



SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.
r. o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín
Czech Republic

Tel.: +420 603 410 373
Mail: info@spzlin.cz
Web: www.spzlin.cz



SPORTOVNÍ
PODLAHY
ZLÍN
STAVEBNÍ FIRMA

Termín zahájení prací je 7.8.2024

Termín dokončení prací je 7.10.2024

3. Při realizaci díla došlo ke změně betonové obruby tloušťky 80 mm, na betonovou obrubu tloušťky 50 mm. Pro realizaci a montáž půlkruhu je vhodnější varianta 500x50x250 mm s půlkulatým zámkem. Na roviny ve variantě 1000x50x250 mm. Jedná se o MĚNĚPRÁCE a to v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku ke SoD.
4. V článku 3, odstavec 1, byla dohodnuta cena za provedení díla:

Cena za dílo celkem bez DPH	3 914.611,20,- Kč
Výše DPH (21%)	822 068,35,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	4 736 679,55,- Kč

Článek 3, odstavec 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena za dílo celkem bez DPH	3 905.193,67,-Kč
Výše DPH (21%)	820.090,67,-Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	4 725.284,34,-Kč

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran jedno jeho vyhotovení,

Ve Zlíně, dne 19.08.2024

V Uničově dne viz el. podpis

Za zhotovitele:

Za objednatele:

