

Dodatek č. 4

č. zhotovitele: 001/2024

č. objednatele: **CES 2024/0736****Smluvní strany:**

1) Objednatel: **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupeno: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Datová schránka: bebb2in
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
- tel. 495 707 692
- e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2) Zhotovitel: **KERSON spol. s r.o.**
Sídlo: č.p. 80, 517 93 Dobré
Zastoupený: Janem Rozínkem, jednatelem
IČO: 45536040
DIČ: CZ45536040
Datová schránka: mxjcfhk
Spisová značka: C 1585 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21.02.1992
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo, ze dne 11.04.2024
ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.07.2024, ve změně dodatku č. 2 ze dne 09.10.2024 a ve znění
dodatku č. 3 ze dne 18.11.2024 (dále jen „smlouva o dílo“)

„Přestavba MŠ Pohádka“

I. Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 1.1.b) odrážkou 20 a čl. V. odst. 4 až 6 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), a **v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací, které nemění celkovou povahu zakázky a které jsou blíže specifikovány ve změnovém listě č. 4, který je přílohou tohoto dodatku:
 - **navýšení ceny truhlářských prací** – při provádění rekonstrukce objektu, bylo zjištěno, že stávající topení je v kolizi s navrhovanými zákryty topení
2. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v podlimitním otevřeném zadávacím řízení s názvem „Přestavba MŠ Pohádka“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona.
3. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto článku dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. **Hodnota změny závazku realizované tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona činí 42 300,00 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 0,61 % původní hodnoty závazku.** Spolu se změnami realizovanými dodatkem č. 1, 2 a 3 představuje hodnota změn celkem 5,84 % z původní hodnoty závazku. Hodnota změny realizované tímto dodatkem a dodatky č. 1, 2 a 3 je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
4. Změnový list č. 4 je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Změna ceny díla

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo tak, že ruší znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým úplným změním takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena za realizaci díla bez DPH:	8.034.551,71 Kč
DPH 21 %:	1.687.255,86 Kč
Cena za realizaci díla vč. DPH:	9.721.807,57 Kč“

Rekapitulace smluvní ceny bez DPH			
	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
Smlouva o dílo			6.945.630,32 Kč
Dodatek č. 1	424.176,38 Kč	-23.830,43 Kč	400.345,95 Kč
Dodatek č. 2	529.670,85 Kč	-48.448,50 Kč	481.222,35 Kč
Dodatek č. 3	165.053,09 Kč		165.053,09 Kč
Dodatek č. 4	42.300,00 Kč		42.300,00 Kč
Celkem			8.034.551,71 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením č. RM/2024/1535 na 16. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 10.12.2024.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

KERSON spol. s r.o.
č.p. 80, 517 93 Dobré
IČO: 45536040
ID datové schránky: mxjcfhk

vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo – dodatek č. 4 – vícepráce, změna ceny díla

cena: 42.300,00 Kč bez DPH, 51.183,00 Kč včetně DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující
požadavkům zákona o registru smluv.

8. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: změnový list č. 4

16. 01. 2025

V Dobrém dne .




za zhotovitele
Jan Rozínek
jednatel



16. 01. 2025

V Hradci Králové dne



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města



Změnový list č.4

Název akce: „Rekonstrukce MŠ Pohádka“

Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o., Dobré č.p. 80, 517 93 Dobré

Předmět změny:

ZL04 – Změnový list č.4

Navýšení ceny truhlářských prací

Při provádění rekonstrukce objektu, bylo zjištěno, že topení, které je v objektu zavedeno, bude v kolizi s navrhovanými zákryty topení. Tyto zákryty se musí rozšířit směrem do objektu, taktéž musí být osazeny branky, kvůli přístupu k termo-hlavicím u radiátorů. Z důvodu špatně instalovaných oken musí také dojít k výškové úpravě krycích bočních desek a vestavěných knihoven.

Cenové náklady: 42 300 Kč bez DPH

Celkem:

Změnový list č.4 – 42 300 Kč bez DPH

Objednatel:

Kůrková
Drahomíra Ing

Zhotovitel:

Technický dozor:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-001
Stavba: Přestavba MŠ Mandysova, Hradec Králové

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.11.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město Hradec Králové DIČ:
Zhotovitel: IČ: 45536040
KERSON spol. s r.o. DIČ: CZ45536040

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			42 300,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 42 300,00	Výše daně 8 883,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			51 183,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-001

Stavba: Přestavba MŠ Mandysova, Hradec Králové

Místo: Statutární město Hradec Králové

Zadavatel: Kerson spol. s r.o.

Zhotovitel:

Datum: 22.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		42 300,00	51 183,00	
ZL04	Změnový list č. 04	42 300,00	51 183,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba MŠ Mandysova, Hradec Králové

Objekt:

ZL04 - Změnový list č. 04

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 300,00	21,00%	8 883,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 183,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba MŠ Mandysova, Hradec Králové
Objekt: **ZL04 - Změnový list č. 04**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.

Datum: 22.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	42 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	42 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přestavba MŠ Mandysova, Hradec Králové

Objekt:

ZL04 - Změnový list č. 04

Místo:

Datum: 22.11.2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 300,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				42 300,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 300,00
1	K	01	Navýšení ceny za truhlářské výrobky - zákryt topení	soubor	1,000	42 300,00	42 300,00