

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, MOST 383-008

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

MALDREV s.r.o.

sídlem Divoky 54, 768 02 Zdounky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Mainušem, jednatelem

IČO: 25570501
sp. zn. .C 34421

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Výztuž říms a vyrovnávací spádové desky byly upraveny dle realizační dokumentace stavby. Všechny odpady byly zlikvidovány v režimu zhotovitele a v souladu se zákonem o odpadech, avšak nebylo doloženo celkové množství. Některé stavební práce byly po dohodě s objednavatelem provedeny v menším rozsahu dle skutečné potřeby zjištěné při provádění prací.
- Po odstranění mostního svršku došlo k úpravě vyrovnávací desky a mostních křídel tak, aby mohla být nakotvena výztuž a konstrukční celky mohly být opět vybetonovány. Tímto došlo k navýšení stavebních prací oproti zadávací dokumentaci.
- Z důvodu klimatických podmínek a dodržení technologických postupů se posouvá termín dokončení, předání díla.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

od 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 20 dnů od předání a převzetí staveniště

Dokončení, předání a převzetí díla

do 30.4.2025

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 198 268,02 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací
2. Žádost o změnu

Ve Zdounkách, dne 15.1.2025

V Brně, dne 15.1.2025

Ing. Pavel Mainuš

jednatel

MALDREV s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ
