



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Číslo spisu: S/05802/VC/23
Číslo jednací: 05347/VC/24
popfk- 012a/65/22
115V343003702

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. 05802/VC/23 ze dne 18.12.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Zastoupený: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, jednatele společnosti

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim, číslo účtu: 272199033/0300

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 1036

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1 K uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv došlo dne 12. 1. 2024 avšak k přidělení finančních prostředků na realizaci prací dle Smlouvy o dílo, a tím k nabytí její účinnosti, došlo až dne 09.04.2024. Nadto objednatel o této skutečnosti zhotovitele v souladu s článkem 12.5 Smlouvy o dílo řádně neinformoval. Zhotovitel v dobré víře, že Smlouva o dílo není účinná, nezačal plnění předmětu smlouvy. Vzhledem k výraznému zpoždění s přidělením finančních prostředků a tedy nabytí účinnosti smlouvy a dále vzhledem k prodloužení objednávky s informováním o nabytí účinnosti smlouvy zhotovitele (do prodloužení se tedy nemohl dostat zhotovitel), se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace předmětu smlouvy o dobu výše uvedeného zpoždění a prodloužení uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
- 2.2 K nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, a tím k možnému začátku realizace prací na předmětu smlouvy, došlo dne 09.04.2024, žadatel byl o nabytí účinnosti informován až dne 15.08.2024 (prostřednictvím e-mailu). Vzhledem k pozdějšímu přidělení finančních prostředků, tj. pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, než bylo předpokládáno a rovněž uvedenému prodloužení způsobenému objednatelem se zhotoviteli podstatně zkrátila doba pro vyhotovení díla, a proto se termíny dokončení a odevzdání díla posouvají o dobu představující rozdíl mezi datem uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv a datem informování zhotovitele o nabytí účinnosti Smlouvy o dílo (tj. 215 dnů, při respektování návaznosti dílčích částí).
- 2.3 K prodloužení termínu realizace předmětu Smlouvy o dílo dochází, kromě výše uvedených důvodů uvedených v odst. 2.2 výše, také z důvodu nutnosti provedení biologického průzkumu v rámci realizace předmětu Smlouvy o dílo, který je možné provést nejdříve v roce 2025 a pouze v měsících březen – květen.
- 2.4 V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínů stanovených v čl. IV. odst. 1 a 3 Smlouvy o dílo následovně: Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do 02.08.2025, zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verze díla nejpozději do 02. 10. 2025.

III.

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí..
- 3.5 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

Podepsáno elektronicky

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc,
ředitel

[jméno]
[funkce]