

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov
Tel.: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Číslo XXXXXXXXXXXX
účtu: XXXXXXXXXXXX
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o.,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídl: U Elektry 650, 198 00 Praha 9 jednatelem
zastoupený: Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: Jyem6ry
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl **C**,
vložka **49143**
dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k.ú. Chotýšany:

Etapa 1.7. Nároky - do 30. 11. 2017

Etapa 2.1. Plán společných zařízení - 30. 6. 2018

Etapa 2.2. Výškopis - do 30. 6. 2018

Etapa 2.3. Profily-30. 6. 2018

Etapa 2.4. Návrh - 31. 3. 2019

Odůvodnění dodatku;

Důvodem posunu termínů je složité jednání s vlastníky při šetření hranic lesních pozemků, kdy došlo k opakovanému šetření hranic a úpravě elaborátu. Jelikož je nutné dodržet posloupnost při zpracování KoPÚ, kdy nemohou být vyhotoveny nároky, pokud nejsou vyšetřeny, stabilizovány, uzavřeny obvody lesních pozemků a určeny jejich výměry. Tyto pozemky pak vstupují do KoPÚ jako řešené a musí být zahrnuty v etapě 1.7. Dokumentace nároků vlastníků. Další etapy logicky navazují.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 3. 8. 2017

V Praze dne 28. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Milan Nový reprezentant společného
plnění závazku dodavatelů PROJEKCE &
AREA G. K.