

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha

zastoupený:

ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v
technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý
Ing. Ondřej Tůma,
vedoucí Pobočky Benešov
Žižkova 360, 256 01 Benešov

Adresa:

Tel.:

XXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

AREA G. K. spol. s.r.o.,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

sídlo:

U Elektry 650, 198 00 Praha 9 jednatelem

zastoupený:

Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v
technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

Jjem6ry

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXX

IČ:

25094459

DIČ:

CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka **49143 dále jen „zhotovitel“**.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k.ú. Velíš;
Etapa 1.7. - nároky - do 31. 1.2018 (původně 30. 9. 2017)
Etapa 2.1.- PSZ -do 30. 9. 2018 (původně 31. 5. 2018)
Etapa 2.2.- výškopis - do 30. 9. 2018 (původně 31. 5. 2018)
Etapa 2.3. Profily - 31. 5. 2018 (původně 31. 1. 2018)
Etapa 2.4. Návrh - 30. 4. 2019 (původně 30. 11. 2018)

Odůvodnění dodatku:

Důvodem změny dílčích termínů je složité jednání s vlastníky při šetření hranic obvodů KoPÚ a lesních pozemků, kdy došlo k opakovanému šetření hranic a následným úpravám elaborátů a jejich opakované kontrole katastrálním úřadem. Je nutné dodržet posloupnost při zpracování KoPÚ, kdy nemohou být vyhotoveny nároky, pokud nejsou vyšetřeny, stabilizovány a uzavřeny obvody KoPÚ, nutné pro výpočet koeficientu. Zároveň vyšetřeny, stabilizovány a uzavřeny musí být obvody lesních pozemků a určeny jejich výměry. Tyto pozemky pak vstupují do jako řešené do KoPÚ a musí být zahrnuty v etapě 1.7. dokumentace nároků vlastníků. Další etapy pak logicky navazují.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 3. 8. 2017

V Praze dne 28. 7. 2017

Za objednatele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za zhotovitele:

Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.