

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 24b, Praha 4 – Michle, PSČ: 140 00

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267

bankovní spojení: xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jejímž jménem jedná Ing. Karel Nejedlý, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora  
a výkonu činnosti koordinátora BOZP****„III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora. Sanační práce – dostavba celého úseku zdi TDI“**

V průběhu výstavby byly nad rámec předpokládaného průběhu stavby zjištěny nové nepředvídatelné skutečnosti, které prodlužují dobu výstavby

- podle provedených kontrolních vrtů se prováděly další kotvící piloty v oblasti SO 251.4,
- v prostoru SO 251.4 probíhalo časově náročné odtěžování skály,
- v oblasti SO 251.2 bylo nutné provést další kontrolní vrty,
- proběhl geofyzikální průzkum (georadar),
- následně byly provedeny kontrolní jádrové vrty,
- vznikl nový SO 101.1a sanace podloží,
- prodloužilo se DIO do konce 8/2017
- nové zimní přerušení (63 dní) – (pozn. kontrolní činnost TDI byla omezena pouze na kontrolu zabezpečení staveniště)
- zajišťování objektu čp. 50/1

Z důvodu výskytu takto vzniklých nepředvídatelných okolností prodlužujících dobu výstavby neovlivnitelných poskytovatelem se na základě článku 5.5. Smlouvy č.442/00066001/2016 smluvní strany dohodly na úpravě doby a ceny plnění podle přílohy č.1

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech dne 31.7.2017

V Praze dne 31.7.2017

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák  
Ředitel

---

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.  
Ing. Karel Nejedlý  
jednatel

## Příloha č. 1 Soupis prací - Specifikace ceny

ke Smlouvě č.442/00066001/2016 a Dodatku č.1 k této Smlouvě

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Mosty a inženýrské konstrukce dle Smlouvy	7,5	10	75	5 000,00	375 000
Mosty a inženýrské konstrukce dle Smlouvy dle Dodatku č.1	5,5	10	55	5 000,00	275 000
BOZP	7,5	4	30	5 000,00	150 000
BOZP dle Dodatku č.1	5,5	4	22	5 000,00	110 000
<b>Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky</b>					<b>910 000</b>
<b>DPH (21%)</b>					<b>191 100</b>
<b>Celkem včetně DPH na celou dobu plnění zakázky</b>					<b>1 101 100</b>

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)

Ing. Karel Nejedlý, jednatel  
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.