



DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Zadavatel: **Rehabilitační ústav Kladruby**, státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby 30, 257 62 Kladruby
IČO: 00068705
DIČ: CZ00068705
Zastoupený: Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitelem

jako „objednatel“ a „zadavatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.**
Se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020
Zastoupený: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 117756653/0300
Telefon: +420 576 015 300
E-mail: psg@psg.cz
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech
Smluvních: Peter Surovič, předseda představenstva
Technických: Ing. David Blažek, člen představenstva

jako „zhotovitel“ na straně druhé

I.

1.1. Zhotovitel a zadavatel uzavřeli dne 3.5. 2023 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Přístavba jižního křídla budovy D – Rehabilitační ústav Kladruby**“. Dílem jsou stavební práce a projekční a inženýrská činnost, kterými dojde k výstavbě přístavby jižního křídla budovy D – Rehabilitačního ústavu Kladruby, včetně prací a činností souvisejících, v rámci metody Design and Build. K této smlouvě o dílo účastníci uzavřeli Dodatek č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7.

1.2. Nyní se účastníci dohodli na uzavření Dodatku č. 8 k citované smlouvě o dílo, a to v souvislosti s realizací víceprací a méněprací, které vyvstaly při provádění díla.

1.3. **Omítky, podhledy, kuchyňské dřezy** – Vzhledem k vysoké pohledové kvalitě dodaných prefabrikovaných prvků schodišťových ramen a mezipodest bylo rozhodnuto, že



nebudou prováděny sádrové omítky na těchto prvcích (část Změnového listu ZL 10-01). Dále bylo přistoupeno k provedení SDK podhledů v místnostech 2.PP a k provedení obkladů pouze do úrovně nově navrženého SDK podhledu, dle původního řešení měly být prováděny obklady až ke stropům (část Změnového listu ZL 10-02). Již před uzavřením tohoto dodatku došlo k zúžení tohoto díla o dodávku kuchyňských sestav, v té souvislosti se účastníci nyní dohodli na zúžení předmětu díla o dřezy a příslušenství těchto kuchyňských sestav, které nebyly vyňaty z díla spolu s kuchyněmi, jde o méněpráce, o jejich cenu se cena díla snižuje (část Změnového listu ZL 10-03).

Tím dochází k zúžení předmětu díla. Cena méněprací byla stanovena v souladu s článkem 4.11. smlouvy o dílo. Vyčíslení méněprací je dle rozpočtu. O tom účastníci uzavřeli **Změnový list č. 10**. Součástí Změnového listu č. 10 je rozpočet jednotlivých změn. Změnový list č. 10 včetně rozpočtů je přílohou tohoto dodatku.

V důsledku méněprací dle Změnového listu č. 10 a dle tohoto dodatku dochází ke **snížení ceny díla o 518.081,04 Kč bez DPH**, tj. 626.878,06 Kč včetně DPH.

1.4. **Zpevněné plochy** – Dosavadní zpevněné plochy okolo objektu SO.01 navržené jako nepojízdné, byly změněny na částečně pojízdné pro zajištění občasného nájezdu vozidel na chodník, dále došlo k zajištění terénu okolo minigolfru pro zvýšení bezpečnosti osob. Z toho důvodu došlo k rozšíření a zajištění svahu. Tím dochází k rozšíření předmětu díla o vícepráce. Cena víceprací byla stanovena v souladu s článkem 4.11. smlouvy o dílo. Vyčíslení víceprací je dle rozpočtu. O tom účastníci uzavřeli **Změnový list č. 11**. Součástí Změnového listu č. 11 je rozpočet jednotlivých změn. Změnový list č. 11 včetně rozpočtů je přílohou tohoto dodatku.

V důsledku víceprací dle Změnového listu č. 11 a dle tohoto dodatku dochází ke **zvýšení ceny díla o 250.208,53 Kč bez DPH**, tj. 302.752,32 Kč včetně DPH.

1.5. Účastníci se dále dohodli na vícepracích a méněpracích, o nichž uzavřeli **Změnový list č. 12**. Jedná se o doplnění rozvodné (zásuvkové) skříně na západní fasádu přístavby (část Změnového listu ZL 12-1), rozšíření přístupového systému (část Změnového listu ZL 12-2), rozšíření centrálního řešení osvětlení (část Změnového listu ZL 12-3), prodloužení přívodního potrubí topné vody z výměníku se samostatným řízením a změna napojení (část Změnového listu ZL 12-4), změny ve vedení optické sítě spočívající v posílení datové sítě a vzájemného propojení rozvaděčů (část Změnového listu ZL 12-5), méněpráce spočívající ve vynětí wifi routerů s ohledem na samostatnou veřejnou zakázku na IT a nutnost zajistit kompatibilitu řešení (část Změnového listu ZL 12-6) a méněpráce spočívající v nerealizaci zastřešení severního vstupu do objektu v rámci prováděného díla (část Změnového listu ZL 12-7). Součástí Změnového listu č. 12 je rozpočet jednotlivých změn. Změnový list č. 12 včetně rozpočtů je přílohou tohoto dodatku. Cena víceprací a méněprací byla stanovena v souladu s článkem 4.11. smlouvy o dílo. Vyčíslení je dle rozpočtu.

V důsledku méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 12 a dle tohoto dodatku dochází ke **zvýšení ceny díla o 825.120,09 Kč bez DPH**, tj. 998.395,31 Kč včetně DPH.



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

1.6. Vícepracemi a méněpracemi dle tohoto dodatku uvedenými pod body 1.3., 1.4. a 1.5. se mění celková cena díla. Celková cena díla činí, včetně víceprací a méněprací dle tohoto dodatku: **255.932.180,19 Kč**, tj. celkem s DPH: **309.677.938,03 Kč**.

1.7. Na vícepráce dle tohoto dodatku se vztahuje záruka dle smlouvy o dílo a podmínky provádění díla dle smlouvy o dílo. Termín pro dokončení díla se v souvislosti s tímto dodatkem neprodlužuje.

II.

2.1. Ve smyslu článku 2.8. Smlouvy o dílo platí, že zhotovitel je povinen podle pravidel dotačního programu uvádět na fakturách - daňových dokladech celý název dotačního projektu „Přístavba jižního křídla budovy D - Rehabilitační ústav Kladruby“ a registrační číslo projektu CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_060/0007752.

III.

3.1. Účastníci tohoto dodatku výslovně prohlašují, že si jej přečetli, a s ním souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V dne

V dne

objednatel
Rehabilitační ústav Kladruby

zhotovitel
PSG Construction a.s.