

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby

Název zakázky:

„Implementace ETCS Regional Havlíčkův Brod – Humpolec“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3321/2024

číslo jednací: 684/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993/5613530018

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 4338

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Kovářem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **V17/2024**

I. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na chybějící specifikaci zobrazení balizové skupiny na JOP stavědla K-2002, které je nutné pro zajištění vydání hodnocení bezpečnosti a dokončení SW bezpečné části stavědla K-

2002, dohodly se smluvní strany na prodloužení Lhůty pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace a stavebních prací) o 2 měsíce a prodloužení Celkové lhůty pro provedení Díla o 2 měsíce.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.8 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.8 zní nově takto:

*„3.8 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání povolení záměru s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v takovém rozsahu, aby bylo možno ji projednat v řízení o povolení záměru a získat pravomocné povolení záměru podle stavebního zákona, spolu se zajištěním povolení záměru bude provedeno do **5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace a stavebních prací) činí celkem **9 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, **předání osvědčení o bezpečnosti** zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, **předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby** a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.**“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

20.1.2025

16.1.2025

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Ondřej Kovář

obchodní ředitel
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 1
Harmonogram postupu prací