

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 11. 2024

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel		
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.	
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422	
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Ing. Ferdinand Kubáník, jednatel
IČ/DIČ:	25583905	CZ25583905
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherský Brod	
Číslo účtu:	19 – 500 444 0217/0100	
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení:	████████████████████
	E-mail:	████████████████████
	Mobil:	████████████████████

Zhotovitel		
Název:	ZEISS, a.s.	
Zapsána:	Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 462	
Sídlo:	Boršice č. ev. 89, 687 09 Boršice	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Dagmar Dvouletou, předsedkyní představenstva, Petrem Gottwaldem, členem představenstva a Josefem Cukrem, členem představenstva
IČ/DIČ:	15547906	CZ15547906
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.	
Číslo účtu:	279757210/0300	
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení:	Petr Gottwald, výrobní ředitel
	E-mail:	████████████████████
	Mobil:	████████████████████

Název a číslo veřejné zakázky malého rozsahu	
Název:	Rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu B
Číslo:	VZ 30/2024

2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 20 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 19. 11. 2024 (dále také „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také „Dodatek“).
- (2) Účelem Dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 19. 11. 2024 spočívající ve změně závazku.
- (3) Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že je nutné provést dodatečné stavební práce, dodávky a služby a nepředvídané práce, dodávky a služby a v souvislosti s touto změnou nebudou provedeny některé stavební práce, dodávky a služby. Změnou rozsahu díla dochází ke změně ceny díla. Z důvodu změny rozsahu díla a výskytu víceprací bylo nutné změnit termín plnění.

3. Změna rozsahu díla

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly v průběhu provádění díla v důsledku změny okolností.
- (2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla o stavební práce, které souvisely zejména:
 - se změnou zařízovacích předmětů:
 - o umyvadlová baterie nahrazena stojánkovou;
 - o klozetová mísa kombinovaná nahrazena závěsnou vč. modulu pro WC Duofix;
 - s nahrazením pevné předstěny na WC muži za modulovou zástěnu;
 - s doplněním keramických obkladů;
 - s montáží sprchovacího boxu;
 - se změnou zděné příčky na SDK předstěnu;
 - s bouráním instalační šachty z cihel pálených plných;
 - se změnou tloušťky příček z desek Ytong z tl. 100 mm na 150 mm;
 - s ponecháním 2 ks původních požárních dveří.
- (3) Rozsah víceprací a méněprací je uveden v Příloze tohoto Dodatku, která je jeho součástí.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet méněpráce a vícepráce č. 1

4. Změna ceny díla

- (1) Celková smluvní cena díla, po nacenění víceprací a odečtu méněprací činí:

Původní cena díla bez DPH	2 881 195,65 Kč
Cena změn – víceprací a méněprací bez DPH	347 497,33 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (po zohlednění změn) bez DPH	3 228 692,98 Kč
DPH 21%	678 025,53 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (po zohlednění změn) vč. DPH	3 906 718,51 Kč

5. Změna termínu plnění

- (1) Z důvodu výskytu víceprací, se smluvní strany dohodly na zrušení odst. 3 čl. 4 Smlouvy a jeho nahrazením novým zněním:
- (3) *Dílo musí být dokončeno a řádně předáno nejpozději 28. února 2025.*

6. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne

V Uherském Brodě dne

.....
Podpis Zhotovitele

.....
Podpis Objednatele