

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. MěÚO/S/220/2024
na realizaci akce
„Rekonstrukce gastro vybavení v ZŠ Pohořská Odry
– část 1 - Stavební úpravy vč. elektroinstalace kuchyně ZŠ Pohořská Odry“

Uzavřena mezi smluvními stranami podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města

IČ: 00298221

DIČ: CZ00298221

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technický a realizace stavby:

Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel. 556 768 120,

e-mail: olga.veverkova@odry.cz; Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku,

tel. 556 768 121, e-mail: michal.czerny@odry.cz

(dále jen „objednatel“)

a

STAVBYOPELKA, s.r.o.

Se sídlem: 742 37 Spálov 350

Zastoupena: Martinem Opelkou, jednatelem společnosti

IČ: 17176956

DIČ: CZ17176956

Datová schránka: q3hayd6

Bankovní spojení: 6244476379/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C vl. 89435

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Stavbyvedoucí: Martin Opelka, tel. 736 256 877, e-mail: info@stavbyopelka.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2024 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je realizace akce
**„Rekonstrukce gastro vybavení v ZŠ Pohořská Odry – část 1 - Stavební úpravy vč. elektroinstalace
kuchyně ZŠ Pohořská Odry“**. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku
dodatek č. 1 tohoto znění:

Čl. I.

Smluvní strany se dále s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu stavby dohodly, že
původně sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené a specifikované ve změnovém
listu č. 1 a zároveň se prodlužuje doba realizace díla o 30 dní.

1. Původní článek III. – Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprovedené práce v rozsahu změnového listu č. 1

2. Původní článek IV. – Doba a místo plnění se upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo **nejpozději do 210 dní od předání staveniště a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli.**

3. Původní článek V. – Cena za dílo se upravuje následovně:

Cena za provedení dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH	7 136 742,72 Kč
Cena za vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1	1 288 406,76 Kč
Upravená cena celkem bez DPH	8 425 149,51 Kč
DPH 21%	1 769 281,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 194 430,90 Kč

Čl. II.

1. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 57. schůzi dne 16.01.2025 usnesením č. RM/37/57/2025.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Čl. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem

V Odrách dne 17.01.2025

Za objednatele

.....
Libor Helis, starosta

V Odrách dne 17.01.2025

Za zhotovitele

.....
Martin Opelka, jednatel