

Číslo smlouvy objednatele: 186/2024/99
Číslo dodatku č. 1: 1163/2024/99
Číslo dodatku č. 2: 36/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-033-0013

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/395 ZASTÁVKA – HR. KRAJE, I. ÚSEK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. C8032
zastoupený Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření
Ing. Hanou Podolovou, na základě pověření
Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno
Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 3. 2024 (dále jen „smlouva“) a Dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- V některých částech komunikace nebyly provedeny sanace podloží z důvodu vyhovujících SZZ na zemní pláni. Nebyl proveden spojovací postřik na recyklaci za studena. Norma neumožňuje provedení spojovacích postřiků na stmelěných podkladních vrstvách. Nebyly provedeny obrubníky na sjezdech z důvodu možnosti jejich budoucího poškození. Nebyly provedeny výztužné geomříže včetně vysprávk. Při pochůzce po odfrézování nebyly shledány vady na komunikaci, které by vyžadovaly tento druh opravy.
- V některých částech komunikace nebyly provedeny sanace podloží z důvodu vyhovujících SZZ na zemní pláni. Nebyl proveden spojovací postřik na recyklaci za studena. Norma neumožňuje provedení spojovacích postřiků na stmelěných podkladních vrstvách. Nebyly provedeny obrubníky na sjezdech z důvodu možnosti jejich budoucího poškození. Nebyly provedeny výztužné geomříže včetně vysprávk. Při pochůzce po odfrézování nebyly shledány vady na komunikaci, které by vyžadovaly tento druh opravy.
- Při pochůzce po odfrézování byly shledány drobné vady na komunikaci, které vyžadovaly opravu v menším rozsahu než předpokládal rozpočet.
- Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu byl opraven sjezd v km 2,44 vlevo, který nahrazuje nevyhovující sjezd v km 2,8 LS, na který byla osazena betonová svodidla zabraňující vjezdu.
- Asfaltové vrstvy dle zaměření skutečného provedení - navýšení z důvodu výškového napojení na stávající stav.
- Vozovkové vrstvy dle zaměření skutečného provedení - prodloužení délky opravy komunikace po křižovatku II/395 - III/3956
- Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu byl opraven sjezd v km 2,44 vlevo, který nahrazuje nevyhovující sjezd v km 2,8 LS, na který byla osazena betonová svodidla zabraňující vjezdu.
- Po vydatných deštích bylo zjištěno, že bude nutné provést propustek pod sjezdem v km 1,15 vpravo tak, aby byl zajištěn odtok vody podél komunikace. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu byl opraven sjezd v km 2,44 vlevo, který nahrazuje nevyhovující sjezd v km 2,8 LS, na který byla osazena betonová svodidla zabraňující vjezdu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

48 574 834,62 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1- Vyčíslení méně a víceprací

V Brně, dne 20.1.2025

V Brně, dne 20.1.2025

Ing. Mirko Zeman Ing. Hana Podolová

na základě pověření
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje